Quibdó, 21 de diciembre de 2023

Ingeniero:
CARLOS NEHEMIAS SALAMANDRA MARTINEZ
Director (E) Regional Sena Chocó.
Despacho

Asunto: Solicitud de Otrosí al Contrato N° **CO1.PCCNTR.5605867 de 2023**

Cordial Saludo.

En calidad de Supervisora del Contrato N° **CO1.PCCNTR.5605867 de 2023**, suscrito con la empresa **DBA Acústica y Control de Ruido**, con el objeto de ***"Contratar la adecuación del auditorio del Centro de Recursos Naturales, Industria y Biodiversidad Regional Chocó- Despacho Regional*** "; de manera respetuosa me dirijo a usted para solicitarse se autorice corrección en la fecha de terminación del contrato la cual por erro de digitación se registró en la plataforma Secop II el 05/01/2024, siendo correcto el 29 de diciembre de 2023, por lo que no se puede superar la presente vigencia fiscal; De igual, atendiendo a la solicitud presentada por el contratista**,** el cual allega prórroga al contrato por 49 días, es decir, hasta el 16 de febrero de 2023, sustentado en lo siguiente:

> "*1. El proceso de selección fue fallido en varias ocasiones, lo que hizo que el acta de inicio se generara solo hasta el pasado 6 de diciembre de 2023. Como resultado, el lapso de ejecución disponible hasta el cierre del presente año se limitó a 26 días calendario, insuficientes para ejecutar las labores en su totalidad.*
>
> *2. Durante el periodo comprendido entre el 20 de diciembre de 2023 y el 12 de enero de 2024, la supervisión a cargo del SENA para el contrato estará en período vacacional. En aras de garantizar el adecuado desarrollo de las actividades contractuales, se considera fundamental contar con la presencia de la supervisión para la toma de decisiones in situ y la coordinación de labores complementarias.*
>
> *3. Desde el inicio del contrato, hemos estado colaborando estrechamente con la supervisión del SENA en la definición conjunta de detalles técnicos y estéticos cruciales para la ejecución satisfactoria del proyecto. Iniciaremos la producción una vez concluyan estas determinaciones en curso.*
>
> *Con base en lo expuesto, solicitamos respetuosamente una prórroga en los plazos de ejecución del contrato, estableciendo la nueva fecha de terminación para el próximo viernes 16 de febrero de 2024. Este aplazamiento nos permitirá avanzar en la producción de paneles acústicos, puertas, pasamanos y demás elementos, de modo que, en enero, en coordinación con la supervisión del SENA, podamos llevar a cabo las actividades contractuales in situ".*

Se acompaña a la presente solicitud los siguientes documentos para ser enviados al Coordinador Administrativo Mixto como CI:

- Solicitud de Otro Sí
- Formato Anexo Otro Si. **No aplica para este caso**
- Formato Citación Art. 86. **No aplica para este caso**

- Informe de supervisión y/o interventoría (balance administrativo, técnico y financiero).
- Informe SIIF NACIÓN (Relación de pagos). No se han realizado pagos al contrato
- Documento que registra el análisis de costos que soporta la adición, soportado en las variables inicialmente pactadas / los tiempos adicionales / apartes de la minuta a modificar, para garantizar el cumplimiento del objeto y obligaciones pactadas: En caso de adición en dinero. **No aplica para este caso**.
- Certificado de disponibilidad presupuestal.
- **Evidencia de inclusión en el Plan de Adquisiciones**: se solicita respetuosamente a la Coordinadora Administrativa Mixta, previa Autorización de la prórroga concedida por el Director Regional, se incluya en el PAA Prórroga al contrato, así:

Contrato N°	Objeto	Plazo inicial	Días adicionados	Total días adicionados
CO1.PCCNTR.5605867 de 2023	Contratar la adecuación del auditorio del Centro de Recursos Naturales, Industria y Biodiversidad Regional Chocó- Despacho Regional	26 días calendarios	47 días calendarios	73 días calendarios

De usted,

CRISTHIAN SADAT PEÑA BECERRA
Supervisor Contrato No. CO1.PCCNTR.5605867 de 2023