Popayán, diciembre 15 de 2023. CADMVCC-2023-078

Ingeniero
JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON
DIRECTOR TERRITORIAL CAUCA
Popayán – Cauca

REFERENCIA: Contrato No. 2709 de 2023 "LA ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV5 LOTE 6."

ASUNTO: Solicitud de ADICIÓN al contrato de la AMV5 – No.2709-2023

Cordial saludo:

Teniendo en cuenta el memorando individual con No. de radicado 2023I-VBOG-037682 de fecha 15 de diciembre de 2023, remitido por la Subdirección de Gestión Integral de Carreteras Nacionales, el cual hace necesario en primera instancia adicionar los contratos y ya que el contrato de consultoría número 2709-2023 cuenta con certificado de disponibilidad presupuestal No. 81223 del 10 de abril de 2023, solicitamos comedidamente, estudiar la posibilidad de adicionar recursos al mencionado contrato, por un valor de CIENTO UN MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 101.918.761), y así seguir atendiendo el objeto contractual: coordinar y supervisar los trabajos de mantenimiento rutinario e igualmente atender las situaciones de emergencia presentadas por ocasión de la ola inverna, con el fin de garantizar la correcta transitabilidad de las vías a cargo de la dirección territorial Cauca.

Para lo anterior, se adjunta el formato MEPI-MN1-IN-13-FR-1 solicitud de adición y/o modificación y/o prorroga contrato de interventoría, el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 seguimiento de garantías contrato de interventoría y el Acta de Modificación No.1 correspondiente.

Atentamente,

LILIANA MARIN LOPEZ

ASTRID LILIANA MARIN LOPEZ
R.L. CONSORCIO ADMV VALLE CC

cc: Ing. Jorge Alonso Ortega Rojas – Supervisor del Contrato.

Anexo: Acta de Modificación N° 1 del 15 de diciembre de 2023 en (2) folios.
Formato MEPI-MN1-IN-13-FR-1 solicitud de adición y/o modificación y/o prórroga contrato de interventoría.
Formato MEPI-MN1-IN-15-FR-13 seguimiento de garantías contrato de interventoría.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 2

FECHA: 15/12/2023 (Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☑ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☐

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2709 DE 2023 (Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO ADMV VALLE CC (Nombre o razón social del Interventor)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV 5 LOTE 6.

CONTRATO DE OBRA No. N/A (Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: N/A

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4 MESES (Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/08/2023 (Dia / Mes / Año)

MODIFICACIONES

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
N/A		
N/A		

PRÓRROGAS

Contrato Adicional No.	Periodo	
	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N/A					
N/A					
N/A					

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: (Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) 29/12/2023 (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 382.195.352,00 **50% EN SMMLV:** 164,74 (Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 382.195.352 (Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

FECHA: 15/12/2023 (Día / Mes / Año)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita **No. CADMVCC-2023-078** de fecha 15/12/2023 el Interventor solicita lo siguiente:
Teniendo en cuenta el memorando individual con No. de radicado 2023I-VBOG-037682 de fecha 15 de diciembre de 2023, remitido por la Subdirección de Gestión Integral de Carreteras Nacionales, el cual hace necesario en primera instancia adicionar los contratos y ya que el contrato de consultoría número 2709-2023 cuenta con certificado de disponibilidad presupuestal No. 81223 del 10 de abril de 2023, solicitamos comedidamente, estudiar la posibilidad de adicionar recursos al mencionado contrato, por un valor de CIENTO UN MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 101.918.761), y así seguir atendiendo el objeto contractual: coordinar y supervisar los trabajos de mantenimiento rutinario e igualmente atender las situaciones de emergencia presentadas por ocasión de la ola inverna, con el fin de garantizar la correcta transitabilidad de las vías a cargo de la dirección territorial Cauca.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Continuar con las actividades del objeto contractual, supervision de los contratos a cargo, atencion de emergencias que se puedan presentar por la ola invernal y la elaboración de informes que solicite el INVÍAS.

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO

Formulario 1		Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No. _____ Fecha: _____	Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	Valor inicial			
				$ -
	$ 382.195.352	$ -	$ 101.918.761	$ 484.114.113
Valor Total	$ 382.195.352	$ -	$ 101.918.761	$ 484.114.113

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor anticipo otorgado: N/A (mes anterior a la presente solicitud)

Valor amortizado: N/A (mes anterior a la presente solicitud)

Saldo por amortizar : N/A (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: NOVIEMBRE (mes anterior a la presente solicitud) de 2023 (año) $ 227.529.140,00

Último mes facturado: NOVIEMBRE DEL 2023 (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 154.666.212,00 (mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

N/A

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

Teniendo en cuenta el memorando individual con No. de radicado 2023I-VBOG-037682 de fecha 15 de diciembre de 2023, remitido por la Subdirección de Gestión Integral de Carreteras Nacionales, el cual hace necesario en primera instancia adicionar los contratos y ya que el contrato de consultoría número 2709-2023 cuenta con certificado de disponibilidad presupuestal No. 81223 del 10 de abril de 2023, él Supervisor del contrato de consultoría avala la solicitud de ADICIONAR el contrato 2709 de 2023, por un valor de CIENTO UN MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 101.918.761),

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

*Oficio CADMVCC-2023-078 Solicitud ADICION - CONSORCIO ADMV VALLE CC
*Acta de Modificación de Costos N° 1.
*MEPI-MN1-IN-13-FR-1 Solicitud de adición y/o modificación y/o prórroga contrato de interventoria .
*MEPI-MN1-IN-15-FR-13 Seguimiento de garantías AMVG5

Notas:

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.

2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.

3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firma LILIANA MARIN LOPEZ

Nombre: ASTRID LILIANA MARIN LOPEZ
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
C.C. No.: 1.109.842. 513

Firma

Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
Supervisor del Contrato de Interventoría
INVIAS
Matrícula Profesional No. 19202-16412 CAU

Vo.Bo.Firma Firmado digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON

Nombre: JOSÉ ADRIÁN VALENCIA CASTRILLON
Director Territorial

Vo.Bo.Firma N/A

Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma

Nombre: SANDRA MILENA CADENA MORA
Abogado Unidad Ejecutora

NO APLICA

Firma: N/A
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

NO APLICA

Firma N/A
Nombre:
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

FECHA: 15/12/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2709 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ADMV VALLE CC

OBJETO DEL CONTRATO:

ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV 5 LOTE 6.

FECHA DE INICIO: 29 DE AGOSTO DEL 2023

PLAZO INICIAL: CUATRO (4) MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 29 DE DICIEMBRE DEL 2023 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 382.195.352,00

VALOR ACUMULADO: $ 382.195.352,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10	$ 38.219.535,20	3	8	2023	3/06/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	Día	Mes	Año	N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	$ 76.439.070,40	3	8	2023	3	12	2026
Calidad del servicio	30	$ 114.658.605,60	3	12	2023	3	6	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 25-44-101420676

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 28/08/2023

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10	$ 38.219.535,20	3	8	2023	29	6	2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	Día	Mes	Año	N/A		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	$ 76.439.070,40	3	8	2023	29	12	2026
Calidad del servicio	30	$ 114.658.605,60	3	12	2023	3	6	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 25-44-101420676

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 15/12/2023

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

LILIANA MARIN LOPEZ

Firma

Nombre: ASTRID LILIANA MARIN LOPEZ
Representante Legal o su Apoderado
C.C. No.: 1.109.842. 513

Firma

Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 19202-16412 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VÍAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-9-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	2
FECHA	15 (Día)	12 (Mes)	2023 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA **ACTA No:** 1

POR ACTUALIZACIÒN DE SUELDOS Y TARIFAS	
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR	X
POR PRÓRROGA	
POR NECESIDADES DEL CONTRATO	

(Indicar con una X)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **2709 DE 2023**
OBJETO: **ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CAUCA GRUPO AMV 5 LOTE 6.**
INTERVENTOR: **CONSORCIO ADMV VALLE CC**
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: **JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS** RESOLUCIÓN No.: _____ DE _____ (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No: _____
CONTRATISTA: _____

PLAZO INICIAL: **4 MESES** (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: **29 DE AGOSTO DEL 2023** (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: _____ (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 382.195.352,00** (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 484.114.113,00**

PLAZO ACUMULADO: **4 MESES** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **29 de diciembre de 2023** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: _____ (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 101.918.761,00

No. DE ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No.04 de fecha 04/12/2023		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR			PRESENTES					
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		VIGENCIA 2023															
		COSTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
	1	Ingeniero Residente	$ 6.600.000,00		4,00	$ 26.400.000,00							$ -	3,100	$ 20.460.000	4,00	$ 26.400.000,00
	1	Ingeniero Auxiliar 1	$ 4.200.000,00		4,00	$ 16.800.000,00							$ -	3,100	$ 13.020.000	4,00	$ 16.800.000,00
	1	Ingeniero Auxiliar 2	$ 2.900.000,00		4,00	$ 11.600.000,00							$ -	3,100	$ 8.990.000	4,00	$ 11.600.000,00
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)															
	1	Especialista en Geologia y/o Geotecnia	6.990.000,00		0,40	$ 2.796.000,00							$ -			0,40	$ 2.796.000,00
	1	Especialista en Hidráulica e Hidrologia	6.990.000,00		0,40	$ 2.796.000,00							$ -			0,40	$ 2.796.000,00
	1	Especialista en Estructuras	6.990.000,00		0,40	$ 2.796.000,00							$ -			0,40	$ 2.796.000,00
	1	Especialista ambiental	6.990.000,00		0,40	$ 2.796.000,00							$ -			0,40	$ 2.796.000,00
	1	Especialista en Vias y/o Pavimentos	6.990.000,00		0,40	$ 2.796.000,00							$ -			0,40	$ 2.796.000,00
	1	Especialista en Diseño Geométrico	6.990.000,00		0,40	$ 2.796.000,00							$ -			0,40	$ 2.796.000,00
		PERSONAL AUXILIAR															
	1	Inspector SISO	$ 2.150.000,00		2	$ 4.300.000,00							$ -	1,550	$ 3.332.500,00	2,00	$ 4.300.000,00
	1	Auxiliar Administrativo o Secretaria	$ 1.356.000,00		4	$ 5.424.000,00							$ -	3,100	$ 4.203.600,00	4,00	$ 5.424.000,00
	2	Conductor	$ 1.413.600,00		4	$ 11.308.800,00							$ -	3,100	$ 8.764.320,00	4,00	$ 11.308.800,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 92.608.800,00**							**$ -**		**$ 58.770.420,00**		**$ 92.608.800,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,40							2,4		2,40		2,40
		VALOR PARAFISCALES															
		% PARAFISCALES MES/PERIODO															
		FAC MULT AJUSTADO				2,40							2,4		2,40		2,40
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL				**$ 222.261.120,00**							**$ 0,00**		**$ 141.049.008,00**		**$ 222.261.120,00**
		CONCEPTO	**Costos**	**Unidad**	**Tiempo Total**	**Valor Total**											
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
	1	Ingeniero Residente	242.250,00	dia	10	$ 2.422.500,00							$ -	-	-	10	$ 2.422.500,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS															
	2	Vehículo tipo campero ó camioneta de color gris platino ó similar (incluye combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato	6.022.016,00	mes	4	$ 48.176.128,00							$ -	3,100	37.336.499,00	4	$ 48.176.128,00
		OTROS COSTOS															
	1	Insumos como pintura, cemento, concreto, malla para gaviones, materiales para postes de referencia. etc., para la realización de obras menores con mano de obra de los trabajadores de mantenimiento rutinario.	$ 6.850.000,00	Global S/comprobante	1	$ 6.850.000,00						4,237	$ 29.023.450,00	0,663	4.541.550,00	5,237	$ 35.873.450,00
	1	Transportes aéreos y terrestres	$ 5.390.373	Global S/comprobante	1	$ 5.390.373							$ -		-	1	$ 5.390.373,00
	1	Oficina (incluye dotación y servicios públicos)	$ 2.000.000,00	mes (S/comprobante)	4	$ 8.000.000							$ -	3,100	6.200.000,00	4	$ 8.000.000,00
	1	Papelería, CDs, DVDs, edición informes, fotocopias,fotografias,etc.	$ 214.117,00	mes (S/comprobante)	4	$ 856.468							$ -	0,860	184.141,00	4	$ 856.468,00
	1	Comunicaciones	$ 349.800	mes (S/comprobante)	4	$ 1.399.200							$ -	2,520	881.496,00	4	$ 1.399.200,00
	1	Capacitación microempresas	$ 424.000,00	mes (S/comprobante)	4	$ 1.696.000							$ -	2,000	848.000,00	4	$ 1.696.000,00
	1	Peajes	$ 445.200,00	mes (S/comprobante)	4	$ 1.780.800							$ -	0,360	160.272,00	4	$ 1.780.800,00
		TOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS				**$ 76.571.469,00**							**$ 29.023.450,00**		**$ 50.151.958,00**	-	**$ 105.594.919,00**

		OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO																
	1	Provisión para estudios menores, topografía y/o laboratorios, toma de muestras de campo, etc.	$ 19.037.976	global (NO MODIFICABLE en la propuesta y se pagará según comprobantes)	1	$ 19.037.976,00						2,974	$ 56.618.940,62			3,97	$ 75.656.916,62
	1	Señales temporales incluyendo cinta marcada, vallas	$ 1.562.000,00	global	1	$ 1.562.000,00							$ -			1,00	$ 1.562.000,00
	1000	Plegables	$ 1.740,00	unidad	1	$ 1.740.000							$ -			1,00	$ 1.740.000,00
		TOTAL OTROS COSTOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO				**$ 22.339.976,00**							**$ 56.618.940,62**				**$ 78.958.916,62**
		SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 98.911.445,00							$ 85.642.390,62				$ 184.553.835,62
		TOTAL BASICO VIGENCIA 2023				**$ 321.172.565,00**							**$ 85.642.390,62**				**$ 406.814.955,62**
		AJUSTES POR ACTA DE MODIFICACION											$ 3.627,38		(8,00)		$ 3.626,38
		Valor total básico (C) = (A) + (B)			**TOTAL**	**$ 321.172.565**			**TOTAL**	**$ -**		**TOTAL**	**85.646.018,00**	**TOTAL**	**$ 191.200.958,00**	**TOTAL**	**$ 406.818.582,00**
		Provisión para ajustes y frente adicional (D)																
		Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)																
		IVA (F) = (E) * (% IVA)				**$ 61.022.787**				**$ -**			**$ 16.272.743,00**		**$ 36.328.182,00**		**$ 77.295.531,00**
		Costo Total = (E) + (F)				**$ 382.195.352**				**$ -**			**$ 101.918.761,00**		**$ 227.529.140,00**		**$ 484.114.113,00**

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL	PLAZO EN (MESES)	
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	**$ 321.172.565**	**$ 61.022.787**	**$ 382.195.352**	INICIAL	4
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA **NOVIEMBRE** DE 2023):	**$ 191.200.958**	**$ 36.328.182**	**$ 227.529.140**	ADICIONAL	
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):				ACUMULADO	3,1
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	**$ 215.617.624**	**$ 40.967.349**	**$ 256.584.973**	FALTANTE	0,9

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN: teniendo en cuenta el memorando individual con No. de radicado **2023I-VBOG-037682 de fecha 15 de diciembre de 2023, remitido por la Subdirección de Gestión Integral de Carreteras Nacionales**, el cual hace necesario en primera instancia adicionar los contratos y que se cuenta con certificado de disponibilidad presupuestal No. 81223 del 10 de abril de 2023.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Liliana Marin Lopez

Firma
ASTRID LILIANA MARIN LOPEZ
Representante Legal o su Apoderado Interventor
CONSORCIO ADMV VALLE CC

Firma:
JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matricula Profesional No.:19202-16412 CAU
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON

Firma:
JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON
Director Territorial
Matrícula profesional No.: 19202-40638 CAU
(Suscribe según su competencia funcional)

Firmado digitalmente por JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON

Firma
JOSE ADRIAN VALENCIA CASTRILLON
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula profesional No.: 19202-40638 CAU

Revisión Gestor Técnico de Proyecto:

Firma
JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
(Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.