INFORME	PERIÓDICO: X UNICO :	No. TRES (03)
PERÍODO DE EJECUCIÓN:	Desde 01/10/2023 hasta 18/12/2023	
VALOR AUTORIZADO A CANCELAR	CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($**173.624.828**) MCTE.	

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO	
TIPO CONTRATO:	OBRA
CONTRATO No. Y FECHA:	4263 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2022
No. PROCESO SECOP II	AI-SAMC-2620-2022
CONTRATISTA:	JORGE IVÁN RIAÑO JAIMES
IDENTIFICACIÓN CC/NIT:	5.823.372 de Ibagué
SECRETARIA EJECUTORA:	SECRETARIA DE EDUCACIÓN
OBJETO DEL CONTRATO:	SEM-042 ADECUACIÓN Y MEJORAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA TAPIAS SEDE PRINCIPAL UBICADA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.
VALOR DEL CONTRATO:	TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES DE PESOS ($**338.000.000**) MCTE.
PLAZO INICIAL CONTRATO:	SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO
MODIFICATORIA DE PLAZO. 2-DIC-2022.	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO
FECHA ACTA DE INICIO:	2 DE DICIEMBRE 2022
FECHA ACTA DE SUSPENSION 1:	SUSCRITA 8 DE DICIEMBRE DE 2022 – PARA TODOS SUS EFECTOS SEGÚN SECOP II SUSPENDIDO EL 30 DE DICIEMBRE 2022
FECHA ACTA DE REINCIO 1:	SUSCRITA 22 DE JUNIO 2023 – PARA TODOS SUS EFECTOS SEGÚN SECOP II REINICIADO 23 DE JUNIO DE 2023
PRORROGA 01 – 23-JUN-2023	CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIO
PLAZO SEGÚN PRORROGA 01	CIENTO CINCUENTA (150) DÍAS CALENDARIO
PRORROGA 02 – 21-OCT-2023	CUARENTA (40) DÍAS CALENDARIO
PLAZO TOTAL SEGÚN PRORROGA 02	CIENTO NOVENTA (190) DÍAS CALENDARIO
FECHA ACTA DE SUSPENSION 2:	22 DE NOVIEMBRE 2023
FECHA ACTA DE REINCIO 2:	18 DE DICIEMBRE 2023
VALOR ADICIÓN. 11-12-2023	CIENTO SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($**168.907.745**) MCTE
VALOR TOTAL CON ADICIÓN.	QUINIENTOS SEIS MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($**506.907.745**) MCTE.
FECHA PREVISTA DE TERMINACION	26 DE DICIEMBRE 2023

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PISAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO
El supervisor hace constar que ha revisado y conoce la matriz de riesgos contractuales del presente contrato y deja constancia que hizo el respectivo monitoreo para el periodo de ejecución: del 01 de octubre de 2023 al 18 de diciembre de 2023, en consecuencia acredita que SI _ NO X_, se materializo los riesgos del proceso.

RIESGO:	NO APLICA		
CLASE: NO APLICA	FUENTE: NO APLICA	ETAPA: NO APLICA	TIPO: NO APLICA
CONTROL:	NO APLICA		
RESULTADO DE REVISIÓN DEL CONTROL: NO APLICA	SE EJECUTA:	SI____	NO____
	ES EFICAZ:	SI____	NO____
	ES EFICIENTE:	SI____	NO____
CONSECUENCIA:	NO APLICA		
RELATO DE LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO:	NO APLICA		
FRECUENCIA:	NO APLICA		
¿CÓMO SE PUEDE EVITAR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO?	NO APLICA		
¿EL SUPERVISOR HA IDENTIFICADO ALGÚN OTRO RIESGO EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES COMO SUPERVISOR?:	SI_____ NO__X____ ¿CUÁL?		

SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO
Como supervisor, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato o convenio. (Según el caso). Así mismo se deja constancia que el contratista como requisito previo a la expedición de la presente certificación, cumplió a cabalidad el objeto del contrato para el período presentado y aportó el informe de las actividades desarrolladas, las copias de planillas y recibo de pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales conformea la Ley (Si a ello hubiere lugar), así como del personal involucrado en la ejecución del contrato o convenio (Si a ello hubiere lugar). Que toda la información hace parte integral del presente informe el cual se remitirá a laOficina de Contratación a fin de alimentar el expediente contractual correspondiente.

Por lo anterior se firma a los 18 días del mes de diciembre de 2023.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: ORLEY VIDALES USECHE

CARGO DEL SUPERVISOR: ASESOR DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PIBAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué