FAC-S-2023-235517-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 4, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2023-235517-CI del 21 de diciembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOM-GRUAL-ESINS-MANIN

Señor Coronel
JAIME CORREA JARAMILLO
Director Escuela De Instrucción Militar Aérea
Puerto Salgar

Asunto: Solicitud Prorroga y reserva presupuestal referente al contrato 098-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023

Respetuosamente me permito solicitar al Señor Coronel Director de Escuela Militar Aérea con traspaso de funciones administrativas como Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor (E) del CACOM-1, que en relación al contrato No 098-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023 cuyo objeto es el "MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE DOTACIÓN DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES AÉREAS No.15 DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1", tenga a bien autorizar y ordenar a quien corresponda se pueda realizar una prorroga al plazo de ejecución del contrato en mención y una reserva presupuestal, teniendo en cuenta la solicitud de prorroga elevada por el contratista el dia 20 de Diciembre de 2023 (Anexo cronograma) se sustenta la demora en la entrega y finalización de obra por las siguientes condiciones:

1- Por el factor climatico, el trabajo principal del mantenimiento del rancho de tropa se enfoca en el cambio de estructura de cubierta y cubierta, en el cumplimiento de dicha actividad se debe realizar el retiro y desmontaje de la existente donde se ha visto afectando su avance esperado por motivos de dias lluviosos lo cual genera riesgos de trabajo al intentar realizarlas actividades en esas condiciones de tal manera se han adelantado algunas actividades en tierra pero el avance y gasto presupuestal principal se ha visto afectado por este foco. (se observa evidencia fotografica).



2- El inicio de obra fue el día 30 de Octubre de 2023 lo cual generó que el cronograma de actividades se vea ajustado, en referencia al tema de construccion de estructura y compras grandes a terceros genera una ruta critica en dichas actividades, el contratista en su oficio (anexo) indicala soporte de la construccion del material de igual manera comenta la demora en la entrega de los espacios totalmente libres del mismo rancho a intervenir, causa dada por motivo de adecuacion de un lugar para la preparación de alimentos de los soldados que se presentan al [IBASE durante las fechas de Octubre- Noviembre del presente año.



3- De acuerdo a lo anterior, se solicita la modificación del plazo de ejecución del contrato hasta el día 15 de Febrero de 2024 dado que en la parte constructiva e instalacion de la totalidad de la estructura y cubierta se estima para las semanas finales de enero lo cual genera que en enero no tenga un corte relevante para cobro porque el material va a estar en proceso de instalacion en refenrecia a lo anterior solicitamos una modificación de la forma de pago establecida asi:

Forma de pago actual según tercer modificatorio.

FECHA DE CORTE	FECHA DE PAGO	VALOR
27 de Noviembre de 2023	PAC DICIEMBRE 2023 y/o CUENTAS POR PAGAR I BIMESTRE DE 2024	Porcentaje ejecutado al valor correspondiente a la fecha de presentación del corte.
26 de Diciembre de 2023	PAC DICIEMBRE 2023 y/o CUENTAS POR PAGAR I BIMESTRE DE 2024	Hasta por el saldo del valor del contrato incluida la adición.


Forma de pago que se solicita para el presente modificatorio.

FECHA DE CORTE	FECHA DE PAGO	VALOR
26 de Diciembre de 2023	PAC DICIEMBRE 2023 y/o CUENTAS POR PAGAR I BIMESTRE DE 2024	Porcentaje ejecutado al valor correspondiente a la fecha de presentación del corte incluido valor de la adición
15 de Febrero de 2024	REZAGO PRESUPUESTAL 2023, PAGADDEROS CON CARGO AL PAC ABRIL 2024	Hasta por el saldo del valor del contrato.

Por parte de la supervisión se observa que el contratista a tratado de cumplir y adelantar los trabajos incluyendo más personal, equipos que agilizan actividades y herramientas necesarias para lograr el avance actual.

Por último respetuosamente me permito informar que el valor del contrato total con adicionincluida es de $ 980.070.000,00 de los cuales se estima llevar a reserva bajo su debidaautorización el pago para el dia 15 de Febrero de 2023 el valor de $224.439.873,04.

Lo anteriorr para su conocimiento y fines que estime pertinentes.



Subteniente JEFFERY GIOVANNY CHIQUILLO SALAMANCA
Comandante Escuadrilla Mantenimiento Instalaciones

Anexo: Número de folios (si los hay)
CT. GIRALDO / SEPLA; CT. VARGAS / DECON; AS14. MAHECHA / DECON

Elaboró: ST. CHIQUILLO / MANIN Revisó: Aprobó:ST. CHIQUILLO / MANIN