<table>
<tr><th colspan="4">PONENCIA ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA RECOMENDAR LA MODIFICACION DE UN CONTRATO</th></tr>
<tr><td>CONTRATO No.</td><td colspan="3">098-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023</td></tr>
<tr><td>VALOR DEL CONTRATO</td><td>Contrato Principal $ 951.368.402,00
Adición 1 $ 28.701.598,00
Adición 2 N/A
TOTAL $ 980.070.000,00</td><td>FECHA
HORA
LUGAR</td><td>26/12/2023
11:00 horas
SALA DE JUNTAS SECOM</td></tr>
<tr><td>CLASE DE CONTRATO</td><td colspan="3">OBRA</td></tr>
<tr><td colspan="4">OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE DOTACIÓN DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES AÉREAS No. 15 DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1</td></tr>
<tr><td colspan="4">RESUMEN DEL CONTRATO PRINCIPAL</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO PRINCIPAL</td><td colspan="3">05 de octubre de 2023</td></tr>
<tr><td>VALOR DEL CONTRATO</td><td colspan="3">$ 951.368.402,00</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td colspan="3">CUBINGECOL INGENIERÍA Y CUBIERTAS S.A.S
Nit: 901.361.748-7</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td colspan="3">El contrato será de hasta <u>$ 951.368.402,00</u> el cual se proyecta cancelar así:
<table><tr><th>FECHA DE CORTE</th><th>FECHA DE PAGO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>15 de Noviembre de 2023</td><td>PAC DICIEMBRE 2023 y/o CUENTAS POR PAGAR I BIMESTRE DE 2024</td><td>Se deberá ejecutar como mínimo el 40% del valor del contrato.</td></tr><tr><td>26 de Diciembre de 2023</td><td>PAC DICIEMBRE 2023 y/o CUENTAS POR PAGAR I BIMESTRE DE 2024</td><td>Hasta por el saldo del valor del contrato.</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>LUGAR DE EJECUCIÓN</td><td colspan="3">El lugar de ejecución del Contrato será en el Comando Aéreo de Combate No. 1. Ubicado en el kilómetro 2 Autopista Bogotá- Medellín, Puerto Salgar, Cundinamarca.</td></tr>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCIÓN</td><td colspan="3">El presente proceso tendrá como plazo de ejecución desde el perfeccionamiento del contrato y firma del acta de inicio <u>hasta el 26 de diciembre de 2023.</u></td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN ACTA DE INICIO</td><td colspan="3">30 DE OCTUBRE DE 2023</td></tr>
<tr><td colspan="4">PRIMER MODIFICATORIO</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PRIMER MODIFICATORIO</td><td colspan="3">15 DE NOVIEMBRE DE 2023</td></tr>
<tr><td>ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN</td><td colspan="3">SE MODIFICA LA FECHA ESTABLECIDA PARA EL PRIMER CORTE DE OBRA</td></tr>
<tr><td>NUEVA FORMA DE PAGO</td><td colspan="3">El contrato será de hasta <u>$ 951.368.402,00</u> el cual se proyecta cancelar así:
<table><tr><th>FECHA DE CORTE</th><th>FECHA DE PAGO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>27 de Noviembre de 2023</td><td>PAC DICIEMBRE 2023 y/o CUENTAS POR PAGAR I BIMESTRE DE 2024</td><td>Se deberá ejecutar como mínimo el 40% del valor del contrato.</td></tr><tr><td>26 de Diciembre de 2023</td><td>PAC DICIEMBRE 2023 y/o CUENTAS POR PAGAR I BIMESTRE DE 2024</td><td>Hasta por el saldo del valor del contrato.</td></tr></table></td></tr>
<tr><td colspan="4">SEGUNDO MODIFICATORIO</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL SEGUNDO MODIFICATORIO</td><td colspan="3">27 DE NOVIEMBRE DE 2023</td></tr>
<tr><td>ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN</td><td colspan="3">SE REALIZA MODIFICACIÓN A LA FORMA DE PAGO</td></tr>
<tr><td>NUEVA FORMA DE PAGO</td><td colspan="3">El contrato será de hasta <u>$ 951.368.402,00</u> el cual se proyecta cancelar así:
<table><tr><th>FECHA DE CORTE</th><th>FECHA DE PAGO</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>27 de Noviembre de 2023</td><td>PAC DICIEMBRE 2023 y/o CUENTAS POR PAGAR I BIMESTRE DE 2024</td><td>Porcentaje ejecutado al valor correspondiente a la fecha de presentación del corte.</td></tr><tr><td>26 de Diciembre de 2023</td><td>PAC DICIEMBRE 2023 y/o CUENTAS POR PAGAR I BIMESTRE DE 2024</td><td>Hasta por el saldo del valor del contrato.</td></tr></table></td></tr>
<tr><td colspan="4">TERCER MODIFICATORIO</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL TERCER MODIFICATORIO</td><td colspan="3">19 DE DICIEMBRE DE 2023</td></tr>
</table>

PONENCIA ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA RECOMENDAR LA MODIFICACION DE UN CONTRATO			
CONTRATO No.	098-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023		
VALOR DEL CONTRATO	Contrato Principal $ 951.368.402,00 Adición 1 $ 28.701.598,00 Adición 2 N/A TOTAL $ 980.070.000,00	FECHA HORA LUGAR	26/12/2023 11:00 horas SALA DE JUNTAS SECOM
CLASE DE CONTRATO	OBRA		

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE DOTACIÓN DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES AÉREAS No. 15 DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACIÓN	SE REALIZA ADICIÓN PRESUPUESTAL, MODIFICACIÓN DE LA FORMA DE PAGO E INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS.
NUEVO VALOR DEL CONTRATO	NOVECIENTOS OCHENTA MILLONES SETENTA MIL PESOS ($980.070.000,00) M/CTE

NUEVA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

UNIDAD EJECUTORA IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL										15-01-05-003	
VIGENCIA	CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ÍTEM	SUB ÍTEM 1	SUB ÍTEM 2	REC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR
2023	02	01	01	001	002	11			10	MANTENIMIENTO RANCHO DE TROPA	$ 911.687.329,52
	02	01	01	003	008	01	4		10	LÍNEA AUTOSERVICIO	$ 29.236.780,34
	02	01	01	004	003	09			10	CAMPANA RANCHO SOLDADOS	$ 39.145.890,14
CDP No. 16423 de fecha 28 de agosto de 2023											**$ 980.070.000,00**

NUEVA FORMA DE PAGO

El contrato será de hasta $ 980.070.000,00 el cual se proyecta cancelar así:

FECHA DE CORTE	FECHA DE PAGO	VALOR
27 de Noviembre de 2023	PAC DICIEMBRE 2023 y/o CUENTAS POR PAGAR I BIMESTRE DE 2024	Porcentaje ejecutado al valor correspondiente a la fecha de presentación del corte.
26 de Diciembre de 2023	PAC DICIEMBRE 2023 y/o CUENTAS POR PAGAR I BIMESTRE DE 2024	Hasta por el saldo del valor del contrato incluida la adición.

INCLUSIÓN ÍTEMS NO PREVISTOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario
19.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZÓCALO MEDIA CAÑA GRANO DE MÁRMOL DANTA GRIS CLARO H=8 CM	ML	123,7	$ 98.836,00
19.2	INDEPENDIZAR AGUAS NEGRAS - TRAMPA DE GRASA	GLB	1	$ 2.606.321,95

ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO

Valor del contrato	$980.070.000,00
Pagos	Porcentaje de pagos efectuados: 27,71%

ANTECEDENTES DEL MODIFICATORIO

- Que mediante oficio de fecha 20 de diciembre de 2023 la señora SANDRA LILIANA HERNÁNDEZ GONZALES en calidad de representante legal de la empresa CUBINGECOL INGENIERÍA Y CUBIERTAS SAS solicita tener a bien autorizar y ordenar a quien corresponda, se adelanten los trámites necesarios para realizar modificatorio 004 del contrato en mención, teniendo como precedente lo siguiente:

  1- Se vienen presentando altas niveles de lluvias en la zona que atrasan las actividades contratadas como instalación de cubierta, demolición, excavación y fundición de pedestales, escarificación de paredes externas, pañetado de paredes externas y otras actividades primordiales para la culminación de lo contratado
  2- 2- El inicio de las actividades contractuales fueron retardadas debido a demoras en el desalojo, retiro y habilitación de los espacios para ejecución en área de cocina y comedor de Rancho tropa
  3- Se adelanta fabricación de estructura metálica para cubierta del área de comedor en el rancho tropa con contratista externo, el cual a manifestado retrasos en la fabricación a causa de escases de insumos y materias primas para la fabricación de estructura metálica como perfiles estructurales tipo IPE, HEA, PHR Y PTR necesarios para la ejecución de este ítem que conlleva gran parte del rubro contratado y así mismo gran parte del tiempo de ejecución contractual.
  4- Proyectando y analizando datos de pronósticos de lluvia en los próximos meses, se evidencia alta probabilidad de lluvia en el mes de diciembre y enero lo cual puede retrasar aún más las actividades faltantes.

PONENCIA ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA RECOMENDAR LA MODIFICACION DE UN CONTRATO			
CONTRATO No.	098-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023		
VALOR DEL CONTRATO	Contrato Principal $ 951.368.402,00 Adición 1 $ 28.701.598,00 Adición 2 N/A TOTAL $ 980.070.000,00	FECHA HORA LUGAR	26/12/2023 11:00 horas SALA DE JUNTAS SECOM
CLASE DE CONTRATO	OBRA		
OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE DOTACIÓN DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES AÉREAS No. 15 DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1			

Registro fotográfico















PONENCIA ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA RECOMENDAR LA MODIFICACION DE UN CONTRATO			
CONTRATO No.	098-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023		
VALOR DEL CONTRATO	Contrato Principal $ 951.368.402,00 Adición 1 $ 28.701.598,00 Adición 2 N/A TOTAL $ 980.070.000,00	FECHA HORA LUGAR	26/12/2023 11:00 horas SALA DE JUNTAS SECOM
CLASE DE CONTRATO	OBRA		
OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE DOTACIÓN DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES AÉREAS No. 15 DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1			





Por lo anterior, solicito se realice lo pertinente para la cuarta modificación del contrato en mención en los siguientes términos:

1- Modificar la cláusula 2. Forma de pago, así:

Tercer modificatorio

FECHA DE CORTE	FECHA DE PAGO	VALOR
27 de noviembre de 2023	PAC DICIEMBRE 2023 y/o CUENTAS POR PAGAR I BIMESTRE DE 2024	Porcentaje ejecutado al valor correspondiente a la fecha de presentación del corte
26 de Diciembre de 2023	PAC DICIEMBRE 2023 y/o CUENTAS POR PAGAR I BIMESTRE DE 2024	Hasta por el saldo del valor del contrato incluida la adicion

Forma de pago solicitada cuarto modificatorio

FECHA DE CORTE	FECHA DE PAGO	VALOR
26 de Diciembre de 2023	PAC DICIEMBRE 2023 y/o CUENTAS POR PAGAR I BIMESTRE DE 2024	Porcentaje ejecutado al valor correspondiente a la fecha de presentación del corte y desde la fecha del primer corte
15 de Febrero de 2024	PAC SEGUNDIO BIMESTRE DE 2024 (RESERVA PRESUPUESTAL)	Hasta por el saldo del valor del contrato.

2- Modificar la cláusula 5. Plazo de ejecución, así:

Plazo de ejecución estipulada en el contrato

El presente proceso tendrá como plazo de ejecución desde el perfeccionamiento del contrato y firma del acta de inicio **hasta el 26 de diciembre de 2023**.

PONENCIA ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA RECOMENDAR LA MODIFICACION DE UN CONTRATO			
CONTRATO No.	098-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023		
VALOR DEL CONTRATO	Contrato Principal $ 951.368.402,00 Adición 1 $ 28.701.598,00 Adición 2 N/A TOTAL $ 980.070.000,00	FECHA HORA LUGAR	26/12/2023 11:00 horas SALA DE JUNTAS SECOM
CLASE DE CONTRATO	OBRA		
OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE DOTACIÓN DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES AÉREAS No. 15 DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1			

Plazo de ejecución solicitado para el cuarto modificatorio

El presente proceso tendrá como plazo de ejecución desde el perfeccionamiento del contrato y firma del acta de inicio **hasta el 15 de febrero de 2024**.

Finalmente, es de aclarar que los demás aspectos del contrato continúan vigentes y no se generancostos adicionales con las modificaciones en las cláusulas 2.2 Formas de pago.

ANEXOS

1) Documento emitido por contratista estructura metalica
2) Cuadro histórico de lluvias cundinamarca



Bogota 08 de diciembre de 2023

Señores CUBINGECOL INGENIERIA Y CUBIERTAS SAS

La presente es con el fin de comunicar los retrasos en la ejecución de la fabricación de la estructura metálica contratada para las actividades que se vienen desarrollando en el municipio de PUERTO SALGAR – CUNDINAMARCA en el batallón de la fuerza aérea CACOM 1, ya que debido a la escasez mundial para insumos de aceros, los altos costos de los perfiles estructurales propios de la fabricación como HEA 220, IPE 300, IPE 270 y perfiles como PHR y PTR se dificulto la compra de los perfiles anteriormente mencionados derivando en retrasos estimados de hasta 15 días.

De ante mano esperando su comprensión y excusándonos por los inconvenientes que esto pueda generar al correcto desarrollo de sus actividades contractuales.

Registro fotográfico de parcial fabricado.



DIEGO ALEJANDRO MARTINEZ
RL. ICME SAS
ESPECIALISTAS EN ESTRUCTURA METALICA Y MONTAJE

FORMATO EVIDENCIA HISTORICO LLUVIAS

HISTORICO DE LLUVIAS PROMEDIO CUNDINAMARCA PARA EL MES DE NOVIEMBRE



FUENTE https://www.tiempo3.com/south-america/colombia/cundinamarca?page=month&month=December

HISTORICO DE LLUVIAS PROMEDIO CUNDINAMARCA PARA EL MES DE DICIEMBRE



FUENTE https://www.tiempo3.com/south-america/colombia/cundinamarca?page=month&month=December

PONENCIA ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA RECOMENDAR LA MODIFICACION DE UN CONTRATO			
CONTRATO No.	098-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023		
VALOR DEL CONTRATO	Contrato Principal $ 951.368.402,00 Adición 1 $ 28.701.598,00 Adición 2 N/A TOTAL $ 980.070.000,00	FECHA HORA LUGAR	26/12/2023 11:00 horas SALA DE JUNTAS SECOM
CLASE DE CONTRATO	OBRA		

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE DOTACIÓN DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES AÉREAS No. 15 DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1

- Que mediante oficio FAC-S-2023-235517-CI el señor Subteniente Jeffery Giovanny Chiquillo Salamanca en su calidad de supervisor del contrato solicita al señor Coronel Director de Escuela Militar Aérea con traspaso de funciones administrativas como Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor (E) del CACOM-1, que en relación al contrato No 098-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023 cuyo objeto es el "MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE DOTACIÓN DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES AÉREAS No.15 DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1", tenga a bien autorizar y ordenar a quien corresponda se pueda realizar una prorroga al plazo de ejecución del contrato en mención y una reserva presupuestal, teniendo en cuenta la solicitud de prórroga elevada por el contratista el día 20 de Diciembre de 2023 (Anexo cronograma) se sustenta la demora en la entrega y finalización de obra por las siguientes condiciones:

1- Por el factor climático, el trabajo principal del mantenimiento del rancho de tropa se enfoca en el cambio de estructura de cubierta y cubierta, en el cumplimiento de dicha actividad se debe realizar el retiro y desmontaje de la existente donde se ha visto afectando su avance esperado por motivos de días lluviosos lo cual genera riesgos de trabajo al intentar realizarlas actividades en esas condiciones de tal manera se han adelantado algunas actividades en tierra pero el avance y gasto presupuestal principal se ha visto afectado por este foco. (se observa evidencia fotográfica).



2- El inicio de obra fue el día 30 de Octubre de 2023 lo cual generó que el cronograma de actividades se vea ajustado, en referencia al tema de construcción de estructura y compras grandes a terceros genera una ruta crítica en dichas actividades, el contratista en su oficio (anexo) indicala soporte de la construcción del material de igual manera comenta la demora en la entrega de los espacios totalmente libres del mismo rancho a intervenir, causa dada por motivo de adecuación de un lugar para la preparación de alimentos de los soldados que se presentan al [IBASE durante las fechas de Octubre- Noviembre del presente año.



3- De acuerdo a lo anterior, se solicita la modificación del plazo de ejecución del contrato hasta el día 15 de febrero de 2024 dado que en la parte constructiva e instalación de la totalidad de la estructura y cubierta se estima para las semanas finales de enero lo cual genera que en enero no tenga un corte relevante para cobro porque el material va a estar en proceso de instalación en referencia a lo anterior solicitamos una modificación de la forma de pago establecida así:

Forma de pago actual según tercer modificatorio.

FECHA DE CORTE	FECHA DE PAGO	VALOR
27 de Noviembre de 2023	PAC DICIEMBRE 2023 y/o CUENTAS POR PAGAR I BIMESTRE DE 2024	Porcentaje ejecutado al valor correspondiente a la fecha de presentación del corte.
26 de Diciembre de 2023	PAC DICIEMBRE 2023 y/o CUENTAS POR PAGAR I BIMESTRE DE 2024	Hasta por el saldo del valor del contrato incluida la adición.

PONENCIA ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA RECOMENDAR LA MODIFICACION DE UN CONTRATO			
CONTRATO No.	098-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023		
VALOR DEL CONTRATO	Contrato Principal $ 951.368.402,00 Adición 1 $ 28.701.598,00 Adición 2 N/A TOTAL $ 980.070.000,00	FECHA HORA LUGAR	26/12/2023 11:00 horas SALA DE JUNTAS SECOM
CLASE DE CONTRATO	OBRA		

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE DOTACIÓN DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES AÉREAS No. 15 DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1

Forma de pago que se solicita para el presente modificatorio.

FECHA DE CORTE	FECHA DE PAGO	VALOR
26 de Diciembre de 2023	PAC DICIEMBRE 2023 y/o CUENTAS POR PAGAR I BIMESTRE DE 2024	Porcentaje ejecutado al valor correspondiente a la fecha de presentación del corte incluido valor de la adición
15 de Febrero de 2024	REZAGO PRESUPUESTAL 2023, PAGADDEROS CON CARGO AL PAC ABRIL 2024	Hasta por el saldo del valor del contrato.

Por parte de la supervisión se observa que el contratista a tratado de cumplir y adelantar los trabajos incluyendo más personal, equipos que agilizan actividades y herramientas necesarias para lograr el avance actual. Por último, respetuosamente me permito informar que el valor del contrato total con adición incluida es de $ 980.070.000,00 de los cuales se estima llevar a reserva bajo su debida autorización el pago para el día 15 de febrero de 2023 el valor de $224.439.873,04.

JUSTIFICACIÓN

De conformidad con lo manifestado en la solicitud del contratista y aval del supervisor del contrato.

MODIFICACION DEL CONTRATO

FORMA DE PAGO

Forma de pago: El contrato será de hasta **$ 980.070.000,00** el cual se proyecta cancelar así:

FECHA DE CORTE	FECHA DE PAGO	VALOR
27 de Noviembre de 2023	PAC DICIEMBRE 2023 y/o CUENTAS POR PAGAR I BIMESTRE DE 2024	Porcentaje ejecutado al valor correspondiente a la fecha de presentación del corte.
26 de Diciembre de 2023	PAC DICIEMBRE 2023 y/o CUENTAS POR PAGAR I BIMESTRE DE 2024	Porcentaje ejecutado al valor correspondiente a la fecha de presentación del corte incluida la adición.
15 de Febrero de 2024	REZAGO PRESUPUESTAL 2023, PAGADEROS CON CARGO AL PAC ABRIL 2024	Hasta por el saldo del valor del contrato

PLAZO DE EJECUCIÓN

El presente proceso tendrá como plazo de ejecución desde el perfeccionamiento del contrato y firma del acta de inicio hasta el **15 de Febrero de 2024**.

GARANTÍAS

AMPARO	VIGENCIA	PORC	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
Cumplimiento del contrato	Desde el perfeccionamiento del contrato hasta la liquidación del contrato	20%	$196.014.000,00	05/10/2023	15/06/2024
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	Desde la suscripción del contrato hasta el plazo de ejecución del contrato y tres (03) años mas	5%	$49.003.500,00	05/10/2023	15/02/2027
Estabilidad y Calidad de la obra	5 años a partir del recibo a satisfacción, exceptuando las actividades de pintura	50%	$490.035.000,00	15/02/2024	15/02/2029
Póliza Responsabilidad Extracontractual	Por el plazo de ejecución del contrato	200 SMLMV		05/10/2023	15/02/2024

VIABILIDAD JURÍDICA

De acuerdo con la Resolución de Delegación Ministerial No. 4223 del 23 de junio de 2022 y la Resolución No. 4130 del 16 de junio de 2022 por el cual se expide el Manual de Contratación y de Convenios, numeral 6.3.2 - situaciones que pueden presentarse en la ejecución del contrato. Modificación al contrato – “Conforme el artículo 16 de la Ley 80 de 1993 cuando sobrevengan circunstancias o eventos de fuerza mayor, caso fortuito, o el hecho de un tercero, debidamente comprobadas, que afecten la ejecución del contrato y ameriten revisar las condiciones pactadas sin alterar las condiciones que originaron la selección de la propuesta, previo pronunciamiento escrito del supervisor, se podrá modificar el contrato garantizando el

PONENCIA ANTE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES PARA RECOMENDAR LA MODIFICACION DE UN CONTRATO			
CONTRATO No.	098-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023		
VALOR DEL CONTRATO	Contrato Principal $ 951.368.402,00 Adición 1 $ 28.701.598,00 Adición 2 N/A TOTAL $ 980.070.000,00	FECHA HORA LUGAR	26/12/2023 11:00 horas SALA DE JUNTAS SECOM
CLASE DE CONTRATO	OBRA		

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y SUMINISTRO DE DOTACIÓN DEL RANCHO DE TROPA DEL GRUPO DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES AÉREAS No. 15 DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.1

cumplimiento de su fin", el especialista jurídico da aval para realizar el modificatorio No. 4 del contrato No. 098-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023, de conformidad con la solicitud elevada por la supervisión del mismo a través del oficio No. FAC-S-2023-235517-CI del 21 de diciembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-1-SECOM-GRUAL-ESINS-MANIN, mediante el cual se solicita a la ordenación del gasto y conforme a oficio del contratista del 20 de diciembre, se otorgue una prórroga al contrato hasta el día 15 de febrero de 2024 ya que por eventos de fuerza mayor no pueden cumplirse todas las actividades de mantenimiento a 31 de diciembre de 2023, constituyéndose ineludiblemente una reserva presupuestal.

PRESENTACIÓN

El Departamento de Compras Públicas, con base en lo expuesto anteriormente, se permite presentar para consideración la presente ponencia ante el Comité de Adquisiciones, a fin que éste proceda a decidir el CUARTO modificatorio al contrato de obra No. 098-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023 en el sentido de ampliar el plazo de ejecución, modificación de la forma de pago y recomendar al Señor Coronel Segundo Comandante y Ordenador del Gasto (E) el concepto favorable para realizar el CUARTO MODIFICATORIO AL CONTRATO No. 098-00-D-CACOM-1-GRUAL-2023.

CT. VARGAS ROMERO SONIA ELENA
Jefe Departamento de Compras Públicas

Elaboró:
AS-14 Paola A. Mahecha
Asistente Gestión Contable

Revisó:
TE. MARULANDA ARBELAEZ JULIAN ESTEBAN
Especialista Jurídico Contractual