INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1 de 2 1
PÁGINA	

FECHA: 22/12/2023 (Día / Mes / Año)

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☒
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☐

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL CUNDINAMARCA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA **ACTA No:** 1

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 4282-2023

OBJETO:
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE GUADUAS Y CHAGUANÍ DEL DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EDIFICE S.A.S
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo
RESOLUCIÓN No.: 3977-2023; 3666-2023;3570-2023; 3085-2023 DE
CONTRATO DE OBRA No: CONTRATISTA: JAC VEREDA LA CABAÑA; JAC VEREDA LAS DESPENSAS; JAC YERBABUENA ; JAC VEREDA MONTEFRIO

PLAZO INICIAL: 31/12/2023 (meses según contrato princi
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 10/11/2023 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 82.839.831,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 82.839.831,00

PLAZO ACUMULADO: Hasta el 31 de Diciembre de 2023 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2023 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. _____ de fecha _____			MODIFICACIONES: PRESENTES		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No._____ de fecha _____		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
	1	Director de Interventoria	$ 5.800.000		1,00	$ 5.800.000,00					+	0,66	$ 3.828.000,00			1,66	$ 9.628.000,00
	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 2.600.000		3,00	$ 7.800.000,00					+	1,00	$ 2.600.000,00			4,00	$ 10.400.000,00
	1	Profesional Ambiental	$ 2.800.000		0,45	$ 1.260.000,00										0,45	$ 1.260.000,00
	1	Profesional Social	$ 2.800.000		0,45	$ 1.260.000,00										0,45	$ 1.260.000,00
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS			1	$ 3.731.649,00										1	$ 3.731.649,00
		Especialista en Pavimentos y/o vias	$ 5.000.000														
		Especialista en Geologia y/o Geotecnia	$ 5.000.000														
		Especialista en Estructuras	$ 5.000.000														
		Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 5.000.000														
		Especialista en Diseño Geométrico	$ 5.000.000														
		PERSONAL TECNICO															
	1	Inspector	$ 1.200.000		6,0	$ 7.200.000,00					-	-3,0	$ (3.600.000,00)			3,00	$ 3.600.000,00
	1	Inspector SST	$ 1.200.000		3,0	$ 3.600.000,00						-1,0				2,00	$ 2.400.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				$ 30.651.649,00											$ 32.279.649,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				1,7											$ 1,70
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				$ 52.107.803,00											$ 54.875.403,30

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
	1	Viaticos Director y/o Especialistas	$ 80.000,00	Dia	10,00	$ 800.000,00										10,00	$ 800.000,00
	1	Motocicletas (150 cc o mayor, modelo 2014 en adelante, Incluye combustible y SOAT)	$ 600.000,00	Mes	12,00	$ 7.200.000,00										12,00	$ 7.200.000,00
	1	Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y trnasporte)	$ 2.800.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 5.600.000,00					-	-1	$ (2.800.000,00)			1,00	$ 2.800.000,00
	1	Ensayos de laboratorios de suelos, pavimentos y concretos	$ 300.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 900.000,00							$ -			3,00	$ 900.000,00
	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 600.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 1.800.000,00							$ -			3,00	$ 1.800.000,00
	1	Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$ 200.000,00	Según comprobante por mes	2,00	$ 400.000,00										2,00	$ 400.000,00
	1	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 90.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 270.000,00					+	0,35	$ 31.500,00			3,35	$ 301.500,00
	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 140.000,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 420.000,00							$ -			3,00	$ 420.000,00

	1	Veeduría Técnica Comunitaria	$ 38.500,00	Según comprobante por mes	3,00	$ 115.500,00									3,00	$ 115.500,00
		Ajuste al peso y/o valor remanente														$ 900,06
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 17.505.500,00										$ 14.737.900,06
	*	SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) + © = (D)				$ 69.613.303,00				$ -						$ 69.613.303,36
	*	IVA = 19% * (D) = €				$ 13.226.528,00				$ -						$ 13.226.527,64
	*	COSTO TOTAL = (D) + (E)				$ 82.839.831,00				$ -						$ 82.839.831,00
	*															
	*															

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 69.613.303,00	$ 13.226.528,00	$ 82.839.831,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) :	$ -		
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	$ -		
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 69.613.303,00	$ 13.226.528,00	$ 82.839.831,00

PLAZO EN MESES	
INICIAL	1,43
ADICIONAL	4
ACUMULADO	5,43
FALTANTE	4,33

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:

La actual modificacion se lleva a cabo debido a la prorroga No 1 al contrato de Interventoria 4282-2023

NOTAS:

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: LEYDI MABEL PEREZ CHUD
Representante Legal o su Apoderado Interventor
Matrícula Profesional No.: N/A

Firma
Nombre: Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-248533 CND

Firmado digitalmente por GUSTAVO ALFONSO CEPEDA OCAMPO

Firma:
Nombre: N/A
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 25202-248533 CND

Revisión:

Director Territorial — Nombre: Gustavo Alfonso Cepeda Ocampo; Matrícula Profesional No.: 25202-248533 CND — Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: N/A; Matrícula Profesional No.: — Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.