180-187

Popayán,

Doctora

ANGELA PATRICIA GARCIA MENDIETA
Jefe oficina Asesora Jurídica CRC
Corporación Autónoma Regional del Cauca

Asunto: Solicitud de prórroga del convenio 0385 del 2023, celebrado con el Municipio del Tambo

Cordial saludo:

De la manera más atenta, en calidad de supervisor delegado por parte de la CRC, del Convenio 0385 de 2023, cuyo objeto es: "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Corporación Autónoma Regional del Cauca y el municipio de El Tambo para la ejecución de una obra arquitectónica del proyecto No. E23017: Implementación de acciones de mejoramiento paisajístico, y recuperación ecológica en el predio Perolindez - La Cascada de la Vereda Perolindez, Municipio de El Tambo; en el marco de acciones de mejoramiento ambiental y paisajístico del espacio público", me permito solicitar la ampliación de plazo al Convenio 0385 del 2023, para su revisión y tramite pertinente.

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD

Las razones expuestas en comité técnico realizado entre los supervisores de las partes CRC y municipio de El Tambo son las siguientes:

El Municipio de El Tambo como ente ejecutor, manifiesta en el Informe de supervisión de obra pública No, 2, que el día El día 04 de noviembre de 2023, a través de resolución No. 0496 se declara desierta la licitación Pública No. LP 003 de 2023, cuyo objeto es; *Realizar la obra en el marco del convenio 0385 de julio de 2023 para la ejecución del proyecto "implementación de acciones de mejoramiento paisajístico, y recuperación ecológica en el predio Perolindez-la cascada de la vereda Perolindez, municipio de el tambo, departamento del cauca.*".

Por lo anterior, la entidad tuvo que adelantar un nuevo proceso contractual, el cual es indispensable para cumplir con las metas propuestas en el convenio, por lo tanto, por medio de la Resolución No, 0512 del 15 de noviembre de 2023, se ordena la apertura del nuevo proceso de selección abreviada de menor cuantía No. SAMC-018 - 2023

cuyo objeto es: "*Realizar la obra en el marco del convenio 0385 de julio de 2023, para la ejecución del proyecto "implementación de acciones de mejoramiento paisajístico, y recuperación ecológica en el predio Perolindez- la cascada de la vereda Perolindez, Municipio de El Tambo, departamento del cauca*". El día 06 de diciembre del 2023 se publica en el SECOP 1 el informe de evaluación.

Es pertinente mencionar que el proceso mencionado ya fue adjudicado, no obstante, no ha sido posible iniciar con su ejecución, pues se debe tener en cuenta que el proceso de selección abreviada de menor cuantía tiene que cumplir con unos tiempos y parámetros legales, razón por la cual el cronograma inicialmente establecido en el convenio 385 se vio alterado; retrasando su ejecución.

2.- SOLICITUD DE PRÓRROGA

Se solicita prorrogar el convenio **No. 0385** del 28 de junio de 2023, por **cuatro (4) meses**, contados a partir del día siguiente a la fecha de terminación del contrato, en virtud de la justificación mencionada.

Atentamente.

JUAN CARLOS AMEZQUITA LONDOÑO
Supervisor del convenio

Vo Bo CELIO URRESTY MESA
Subdirector defensa del patrimonio ambiental CRC

Proyectó: Juan Carlos Amézquita Londoño
Revisó: P.E. Juan Carlos Amézquita Londoño

Anexos:

1. Acta de comité técnico
2. Informe de supervisión de obra publica