**No. 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CIHCM422 DE 2023**

| | |
|---|---|
| **CONTRATO:** | CIHCM422 DE 2023 |
| **OBJETO:** | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A TRES (3) CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADO EN LA VEREDA SANTA MARTA, VEREDA FILO GUAYABAL Y EL CENTRO PROBLADO EL PARAISO DEL MUNICIPIO DEL GARZÓN - DEPARTAMENTO DEL HUILA" |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO CUBO |
| **NIT** | 901.765.482-8 |
| **REPRESÉNTATE LEGAL:** | ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO |
| **SUPERVISOR** | MIGDONIA PATIÑO ARIAS |
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN** | ANDRES FELIPE MUÑOZ CARDONA |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | $146.337.759,00 |
| **FECHA DE INICIO:** | 22 DE NOVIEMBRE DE 2023 |
| **PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:** | EL PLAZO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL MISMO Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVIOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES. |
| **OTRO SI** | N/A |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN** | 27 DE DICIEMBRE |
| **FECHA DE REINICIACIÓN** | N/A |
| **FECHA PRESENTE ACTA** | 27 DE DICIEMBRE DE 2023 |

En las oficinas del Instituto Departamental del Deporte, La Recreación, la Educación Física, y el Aprovechamiento del Tiempo Libre del Huila – INDERHUILA, el día VEINTISIETE (27) DE DICIEMBRE DE 2023, los suscritos MIGDONIA PATIÑO ARIAS, en calidad de directora del INDERHUILA, El Arq. FELIPE MUÑOZ CARDONA, quien actúa en calidad de apoyo a la supervisión al contrato de interventoría No. CIHCM422 DE 2023, de otra parte, ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO, Representante legal del CONSORCIO CUBO en calidad de Interventor; nos hemos reunido con el fin de suscribir la presente ACTA DE SUSPENSIÓN No.1 del presente contrato, bajo las siguientes consideraciones:

Mediante oficio N°INT-INDER-GAR-2023-008 de fecha VEINTISIETE (27) de DICIEMBRE de 2023 la interventoría remite al INDERHUILA la solicitud de suspensión del contrato de interventoría N°CIHCM422 DE 2023 con fundamento en lo siguiente:

1. Contrato de obra No CLPIH381 DE 2023 a cargo del CONSORCIO LA ESPERANZA, manifiesta mediante comunicado No CLPIH381-19-12-2023 su imposibilidad de ejecutar las actividades programadas debido a la fuerte época invernal que se presenta en el sitio, así como los diferentes inconvenientes de definición que se presentan, tal como lo es la cimentación del suelo, lo que se pretende sea subsanado.

2. Contrato de obra No CLPIH405 DE 2023 a cargo de DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S, el cual emite mediante oficio No DQ-GAR-INDERHUILA-405-2023-008, la solicitud de suspensión reiterada, teniendo en cuenta las observaciones a los diseños iniciales que se presentan y de los cuales la entidad se encuentra en revisión y ajuste.

3. Contrato de obra No CLPIH382 DE 2023, a cargo de RM INGENIERIA INTEGRAL SAS, solicita la suspensión del contrato de obra debido a la necesidad de Adquisición mediante importación del ítem relacionado SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CUBIERTA AUTO SOPORTANTE A BASE DE LÁMINA DE ACERO CAL. 22.

Que la directora del INDERHUILA en uso de las facultades dadas y atendiendo la solicitud de suspensión presentada por la Interventoría No. CIHCM422 DE 2023.

**ACUERDA:**

1. Suspender la ejecución del Contrato de interventoría No. CIHCM422 DE 2023 cuyo objeto es" INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A TRES (3) CONTRATOS DE OBRA PUBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADO EN LA VEREDA SANTA MARTA, VEREDA FILO GUAYABAL Y EL CENTRO PROBLADO EL PARAISO DEL MUNICIPIO DEL GARZÓN -DEPARTAMENTO DEL HUILA", por un término de cuarenta y cinco (45) días calendario y/o hasta que se superen las situaciones que dieron lugar a la presente.

2. El contratista dentro de los tres (3) días siguientes a la reiniciación, entregará la actualización de las pólizas, para ser aprobadas por el INDERHUILA.

3. En el tiempo que dure suspendido el contrato, no se autoriza la ejecución de obra; cualquier inconveniente que se presente durante este tiempo será únicamente responsabilidad del contratista.

4. Las partes acuerdan que esta suspensión no genera costos adicionales en el valor del contrato, ni dará lugar a futuras reclamaciones del contratista por mayor permanencia en la obra y al cambio de precios en el mercado de los insumos y materiales.

5. El contratista realizará los respectivos ajustes a las pólizas, bajo sus costas.

Para constancia se firma en Neiva, a los veintisiete (27) días del mes de diciembre del 2023, por quienes en ella intervinieron.

**MIGDONIA PATIÑO ARIAS**
DIRECTORA INDERHUILA.

**ANDRES FELIPE MUÑOZ CARDONA**
APOYO DE SUPERVISIÓN
INDERHUILA

**CONSORCIO CUBO**
R.L. ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO
INTERVENTOR

**Vo. Bo.**
**JAIME ENRIQUE JIMENEZ LOPEZ.**
**Asesor Jurídico Externo**