MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES
CONTRATO DE CONSULTORÍA 4402-2023
Contratista: **INGENIERÍA Y DESARROLLO URBANÍSTICO SAS - INGEDEUR SAS**

CRONOGRAMA

Diciembre 11 de 2023

ÍTEM	ACTIVIDAD	BIC	RESPONSABLE	TIEMPO
1	COMITÉ			
2	Carteras de levantamieto	Museo Nacional Guillermo Valencia	Equipo dibujo 1	7 DÍAS
3	Carteras de levantamieto	Casa museo Guillermo León Valencia	Equipo dibujo 2	7 DÍAS
4	Digitalización levantamientos	Museo Nacional Guillermo Valencia	Equipo dibujo 1	9 DÍAS
5	Digitalización levantamientos	Casa museo Guillermo León Valencia	Equipo dibujo 2	9 DÍAS
6	Recabar bibliografía y documentos técnicos, normativos en municipio. Registro fotográfico	Museo Nacional Guillermo Valencia	Equipo documental	4 DÍAS
7	Recabar bibliografía y documentos técnicos, normativos en municipio. Registro fotográfico	Casa museo Guillermo León Valencia	Equipo documental	3 DÍAS
8	Estudio histórico, constructivo y tipológico	Museo Nacional Guillermo Valencia	Equipo documental	4 DÍAS
9	COMITÉ			
10	Estudio histórico, constructivo y tipológico	Casa museo Guillermo León Valencia	Equipo documental	3 DÍAS
11	Digitalización planos de calificación. Patologías	Museo Nacional Guillermo Valencia	Equipo dibujo 1	2 DÍAS
12	Digitalización planos de calificación. Patologías	Casa museo Guillermo León Valencia	Equipo dibujo 2	2 DÍAS
13	Fichas de calificación por recintos	Museo Nacional Guillermo Valencia	Equipo documental	3 DÍAS
14	Fichas de calificación por recintos	Casa museo Guillermo León Valencia	Equipo documental	3 DÍAS
15	Documento escrito de diagnóstico	Museo Nacional Guillermo Valencia	Restaurador	3 DÍAS
16	Documento escrito de diagnóstico	Casa museo Guillermo León Valencia	Restaurador	3 DÍAS
17	COMITÉ			
18	Estudio de humedades	Museo Nacional Guillermo Valencia	Restaurador	3 DÍAS
19	Estudio de humedades	Casa museo Guillermo León Valencia	Restaurador	4 DÍAS
20	Informe de sanidad de maderas	Museo Nacional Guillermo Valencia	Equipo dibujo 1	3 DÍAS
21	Informe de sanidad de maderas	Casa museo Guillermo León Valencia	Equipo dibujo 2	3 DÍAS
22	Concepto de estado de redes eléctricas. Incluye visita de campo	Museo Nacional Guillermo Valencia	Ingeniero eléctrico	5 DÍAS
23	Concepto de estado de redes eléctricas. Incluye visita de campo	Casa museo Guillermo León Valencia	Ingeniero eléctrico	6 DÍAS
24	Concepto de estado de redes hidráulicas y sanitarias	Museo Nacional Guillermo Valencia	Ing hidráulico	2 DÍAS
25	Concepto de estado de redes hidráulicas y sanitarias	Casa museo Guillermo León Valencia	Ing hidráulico	3 DÍAS
26	Estudio y concepto geotécnico	Museo Nacional Guillermo Valencia	ing.suelos	5 DÍAS
27	Estudio y concepto geotécnico	Casa museo Guillermo León Valencia	ing.suelos	5 DÍAS
28	Estudio de evaluación estructural	Museo Nacional Guillermo Valencia	Ing. Estructural	5 DÍAS
29	Estudio de evaluación estructural	Casa museo Guillermo León Valencia	Ing. Estructural	6 DÍAS
30	Proyecto de intervención arquitectónico	Museo Nacional Guillermo Valencia	Equipo dibujo 1	12 DÍAS
31	Proyecto de intervención arquitectónico	Casa museo Guillermo León Valencia	Equipo dibujo 2	12 DÍAS
32	Proyecto reforzamiento	Museo Nacional Guillermo Valencia	Ing. Estructural	6 DÍAS
33	COMITÉ			
34	Proyecto reforzamiento	Casa museo Guillermo León Valencia	Ing. Estructural	6 DÍAS

PLAZO SEGÚN CONTRATO SIN PRÓRROGA — PRÓRROGA SOLICITADA EL 6 DE DICIEMBRE SEGÚN PLAZO ESTIPULADO EN TÉRMINOS DE REFERENCIA

MES 1 — MES 2 — MES

DICIEMBRE — ENERO — FEBRERO

semana 2 — semana 3 — semana 4 — semana 5 — semana 6 — semana 7 — semana 8 — semana 9 — semana 10 — semana 11

viaje

35	Proyecto instalaciones hidráulicas y sanitarias	Museo Nacional Guillermo Valencia	Ing hidráulico	6 DÍAS	
36	Proyecto instalaciones hidráulicas y sanitarias	Casa museo Guillermo León Valencia	Ing hidráulico	6 DÍAS	
37	Proyecto instalaciones eléctricas	Museo Nacional Guillermo Valencia	Ing eléctrico	6 DÍAS	
38	Proyecto instalaciones eléctricas	Casa museo Guillermo León Valencia	Ing eléctrico	6 DÍAS	
39	Presupuesto de obra y especificaciones	Museo Nacional Guillermo Valencia	Equipo dibujo 1	6 DÍAS	
40	Presupuesto de obra y especificaciones	Casa museo Guillermo León Valencia	Equipo dibujo 2	6 DÍAS	
41	Carteras de levantamieto	Museo Nacional Antón García de Bonilla	Equipo dibujo 3	6 DÍAS	
42	Digitalización levantamientos	Museo Nacional Antón García de Bonilla	Equipo dibujo 3	11 DÍAS	
43	Recabar bibliografía y documentos técnicos, normativos en municipio. Registro fotográfico	Museo Nacional Antón García de Bonilla	Equipo documental	3 DÍAS	
44	Estudio histórico, constructivo y tipológico	Museo Nacional Antón García de Bonilla	Equipo documental	4 DÍAS	
45	Digitalización planos de calificación. Patologías	Museo Nacional Antón García de Bonilla	Equipo dibujo 3	5 DÍAS	
46	Fichas de calificación por recintos	Museo Nacional Antón García de Bonilla	Equipo documental	4 DÍAS	
47	Documento escrito de diagnóstico	Museo Nacional Antón García de Bonilla	Restaurador	3 DÍAS	
48	Estudio de humedades	Museo Nacional Antón García de Bonilla	Restaurador	4 DÍAS	
49	Informe de sanidad de maderas	Museo Nacional Antón García de Bonilla	Equipo dibujo 3	3 DÍAS	
50	Concepto de estado de redes eléctricas. Incluye visita de campo	Museo Nacional Antón García de Bonilla	Ing eléctrico	5 DÍAS	
51	Proyecto instalaciones eléctricas	Museo Nacional Antón García de Bonilla	Ing eléctrico	7 DÍAS	
52	Concepto de estado de redes hidráulicas y sanitarias	Museo Nacional Antón García de Bonilla	Ing hidráulico	6 DÍAS	
53	Proyecto instalaciones hidráulicas y sanitarias	Museo Nacional Antón García de Bonilla	Ing hidráulico	6 DÍAS	
54	Estudio y concepto geotécnico	Museo Nacional Antón García de Bonilla	ing.suelos	6 DÍAS	
55	Estudio de evaluación estructural	Museo Nacional Antón García de Bonilla	Ing. Estructural	6 DÍAS	
56	Proyecto de intervención arquitectónico	Museo Nacional Antón García de Bonilla	Equipo dibujo 3	12 DÍAS	
57	COMITÉ				
58	Proyecto reforzamiento	Museo Nacional Antón García de Bonilla	Ing. Estructural	6 DÍAS	
59	Presupuesto de obra y especificaciones	Museo Nacional Antón García de Bonilla	Equipo dibujo 3	6 DÍAS	
60	Verificar carteras de levantamieto	Casa de Cultura Ovejas Sucre	Equipo dibujo 3	2 DÍAS	
61	Verificar llevantamientos	Casa de Cultura Ovejas Sucre	Equipo dibujo 3	2 DÍAS	
62	Recabar bibliografía y documentos técnicos, normativos en municipio. Registro fotográfico	Casa de Cultura Ovejas Sucre	Equipo documental	4 DÍAS	
63	Estudio histórico, constructivo y tipológico	Casa de Cultura Ovejas Sucre	Equipo documental	3 DÍAS	
64	Digitalización planos de calificación. Patologías	Casa de Cultura Ovejas Sucre	Equipo dibujo 3	4 DÍAS	
65	Fichas de calificación por recintos	Casa de Cultura Ovejas Sucre	Equipo documental	5 DÍAS	
66	Documento escrito de diagnóstico	Casa de Cultura Ovejas Sucre	Restaurador	3 DÍAS	
67	Estudio de humedades	Casa de Cultura Ovejas Sucre	Restaurador	2 DÍAS	
68	Informe de sanidad de maderas	Casa de Cultura Ovejas Sucre	Equipo dibujo 3	2 DÍAS	
69	Concepto de estado de redes eléctricas. Incluye visita de campo	Casa de Cultura Ovejas Sucre	Ing eléctrico	1 DÍA	
70	Proyecto instalaciones eléctricas	Casa de Cultura Ovejas Sucre	Ing eléctrico	7 DÍAS	
71	Concepto de estado de redes hidráulicas y sanitarias	Casa de Cultura Ovejas Sucre	Ing hidráulico	1 DÍA	
72	Proyecto instalaciones hidráulicas y sanitarias	Casa de Cultura Ovejas Sucre	Ing hidráulico	7 DÍAS	

| | | |

52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81
3														QUINCE DÍAS MES 4															
									MARZO																				
semana 12					semana 13							semana 14							semana 15							semana 16			
21	22	23	24	25	26	27	28	29	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

