FECHA: 19-dic-23 (Día / Mes / Año)

ADICIÓN **MODIFICACIÓN** **PRÓRROGA**

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** N/A

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.

2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de obra.

ANTECEDENTES

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ANI CEJ-CI-023 DE 2022
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
(Nombre o razón social del Contratista)

OBJETO DEL CONVENIO

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION PARA LA SOLUCION INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VIA BOGOTA - VILLAVICENCIO, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. VEJ-CI-008- 2021 (ANI) 1285-2021 (INVIAS)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. N/A
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR:

PLAZO INICIAL DEL CONVENIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO 28 DE NOVIEMBRE DE 2022
(Día / Mes / Año)

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO 28 DE NOVIEMBRE DE 2022
(Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES:

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
N/A	N/A	N/A

PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Fecha	Periodo	
		Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 de diciembre de 2023
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 50.000.000.000,00 **50% EN SMMLV:** $ 27.517,10
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición
N/A	N/A	N/A	N/A

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 50.000.000.000,00
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Se solicita autorizacion para la suscripcion de la prorroga No. 1 del convenio ANI No. VEJ- CI-023-2022 HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Teniendo en cuenta que el Convenio ANI No. VEJ-CI-008-2021/ INVIAS No.1285- 2021 suscrito entre la Agencia Nacional de Infraestructura y El Instituto Nacional de Vías, mediante el cual aúnan esfuerzos para coadyuvar el desarrollo del proyecto a cargo del Instituto Nacional de Vías – INVIAS denominado "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION PARA LA SOLUCION INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VIA BOGOTA VILLAVICENCIO", que propenderá por asegurar la transitabilidad a los usuarios en condiciones adecuadas de la vía Bogotá - Villavicencio, el cual tiene fecha de terminación el próximo 31 de diciembre de 2023; fue necesario presentar solicitud de prórroga del referido Convenio mediante oficio No 2023S-VBOG-018909, como parte del Convenio Interadministrativo celebrado con la ANI y en calidad de Proveedor, conforme quedó registrado en el SECOP II.

Lo anterior debido que del convenio marco 1285 del 2021- VEJ-CI-023-2021 objeto de esta solicitud, provienen del convenio macro VEJ-CI-008-2021, este último con una fecha de vencimiento al 31 de diciembre del 2024, es decir, que es necesario la unificación de los tiempos de los convenios resaltando que el convenio objeto de esta solicitud, cuenta con asignación de recursos para la intervención del km58 de la vía Bogotá - Villavicencio, estos recursos fueron adicionados el 31 de diciembre del 2022 al contrato de obra No. 1646-2021, actualmente en ejecución, los cuales fueron sustituidos para ejecución financiera en el 2024.

Ahora bien, con ocasión del acompañamiento que está adelantando la Contraloría General de la República (CGR) al desarrollo del Contrato de Obra 1646-2021, en las diferentes mesas de trabajo y con el fin de verificar el debido cumplimiento del objeto contractual del referido contrato de obra, y acorde a los ejercicios y avances, se ha realizado la proyección de la terminación y funcionamiento del Viaducto del Km58 de la vía Bogotá - Villavicencio, para el año 2024, es decir que el tiempo aquí requerido es necesario para el estricto cumplimiento técnico, financiero, jurídico y liquidación del mismo.En atención a lo antedicho es necesario proceder con la suscripción de una prórroga hasta el 31 de diciembre del 2024, del convenio macro No. VEJ-CI-023-2021/ INVIAS No.1285- 2021, que permita la ejecución y finalización de las obras de mejoramiento en el KM58 de la vía Bogotá – Villavicencio, contratadas por el INVIAS.

Conforme lo expuesto y en observancia de lo indicado, se presenta para conocimiento del Comité la necesidad de prórroga expuesta ante la ANI y, de la misma forma, se eleva solicitud de aprobación de la modificación en comento, en la plataforma SECOP II, una vez la misma sea cargada por parte de la ANI.

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADOS

Formulario 1		Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No.___ Fecha: _____	Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	Valor inicial			
	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -
Valor Total				

AVANCE FÍSICO DE OBRA

Hasta el mes de Noviembre de 2023 la obra presenta un avance físico ejecutado del presente convenio es de: 0,00%
(mes anterior a la presente solicitud) (año) (Indique en este espacio el porcentaje de avance físico real al mes anterior a la presente solicitud)

contra el avance programado del 0 %
(Indique en este espacio el porcentaje de avance programado al mes anterior a la presente solicitud)

AVANCE INVERSIÓN DE OBRA

Inversión programada acumulada: $ 50.000.000.000,00
(Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

Inversión Ejecutada acumulada: $ -
(Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

Inversión Total Ejecutada (incluido IVA): $ -
(Incluye todas las actividades del contrato tales como obra, estudios y diseños, gestión predial, ambiental, social, al mes anterior a la presente solicitud)

Valor anticipo otorgado: $ -
(mes anterior a la presente solicitud)

Valor amortizado: $ -
(mes anterior a la presente solicitud)

Saldo por amortizar: $ -
(mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: Noviembre de 2023 $ -
(mes anterior a la presente solicitud) (año)

Último mes facturado:
(Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 50.000.000.000,00
(mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

N/A

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

CONCEPTO DE LA UNIDAD EJECUTORA

(La justificación debe describirse de manera precisa, detallada y completa)

TÉCNICA:

La unidad ejecutora en cumplimiento a las obligaciones adquiridas mediante la asignacion del convenio . ANI No. VEJ-CI-023-2021el cual se encuentra próximo a vencer, solicita a la Agencia Nacional de infraestructura plazo, debido que existe la necesidad de contar con mayor tiempo que permita la ejecución de las obras que se llevan a cabo mediante el contrato 1646-2021 derivado del presente convenio.

Por lo anterior, se requiere aprobación de la modificación del convenio en la plataforma SECOP II, consistente en la prórroga del mismo hasta el 31 de diciembre de 2024, solicitud elevada a la ANI mediante oficio remitido desde la Subdirección de Gestión del Riesgo, como Unidad Ejecutora de los recursos inmersos en el Convenio 023, derivado del presente.

Por otra parte, se manifiesta que este, no compromete mayor recursos del Instituto Nacional de Vías toda vez, que refiere a un convenio de intervencion para la ejecucion de las obras en la vía Bogotá - Villavicencio.

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD: **(Si aplica)**

oficio de solicitud de prorroga No 2023S-VBOG-018909.

Notas:

1. Para el caso de adición se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación, Reprogramación al Programa de Inversiones y Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.

2. Para el caso de prórroga, se deben anexar el proyecto de Reprogramación al Programa de Inversiones y el Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.

3. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, presupuestal, ambiental, social, predial, sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación del INVIAS.

4. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (obra básica, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Contratista y del Interventor garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

5. La justificación presentada por la Interventoría debe tener en cuenta: las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de obra.

6. Multas y Sanciones: Esta interventoría ha remitido 7 informes de incumplimiento del contrato de obra. No tenemos conocimiento de la gestión adelantada por el INVIAS sobre el particular la totalidad de los informes que han sido radicados, conforme con el incumplimiento del objeto del contrato y su alcance; por lo tanto y sin perjuicio del objeto de la presente modificación, se deja constancia, que esta prórroga no da a lugar a dar por superados los hechos que trajeron como consecuencia, los presuntos incumplimientos informados.

Firmado digitalmente por VICTOR HUGO RIOS BOCANEGRA

Firma

Nombre: **VICTOR HUGO RIOS BOCANEGRA**

SUBDIRECTOR DE GESTION DEL RIESGO

Contratista

Cédula

Firma

Nombre: **MIGUEL ANGEL ROZO GAMBOA**

ABOGADO UNIDAD EJECUTORA

Interventoría

Matrícula Profesional No.:

Vo.Bo.Firma N/A

Nombre:

gestor tecnico del convenio.

Firma: N/A

Nombre:

Titular Gerencia:

Matrícula Profesional No.:

Firmado digitalmente por VICTOR HUGO RIOS BOCANEGRA

Firma

VICTOR HUGO RÍOS BOCANEGRA

Jefe Unidad Ejecutora

Matrícula Profesional No.: 76202-73540 VLL

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.

INVIAS
Victor Hugo Rios Bocanegra,SUBDIRECTOR DE GES
2023-11-09T15:10:44-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

Al contestar cite este radicado: 2023S-VBOG-018909
Fecha: 2023-11-09 15:10:23

Señor (a):
NIDIA LUZ ANGELA SIERRA OLIVEROS
EXPERTO G3-08 VICEPRESIDENCIA EJECUTIVA
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA- ANI
AV CLL 24A 59 42
4848860
contactenos@ani.gov.co
BOGOTÁ, D.C. BOGOTA

Asunto: Solicitud de Prórroga del convenio interadministrativo ANI No. VEJ-CI-023-2022/ INVIAS No. 1285- 2021 derivado de VEJ-CI-008-2021 INVIAS: 1285-2021 suscrito entre la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI y el INVIAS.

Respetada ingeniera Luz Angela,

En atención al Convenio Interadministrativo ANI No. VEJ-CI-023-2021/ INVIAS No. 1285- 2021 suscrito entre la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI y el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, el cual tiene por objeto: "*CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACIÓN ENTRE LA AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DERIVADO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ANI: VEJ-CI-008-2021 INVIAS: 1285-2021 CUYO OBJETO ES: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION PARA LA SOLUCION INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VIA BOGOTA – VILLAVICENCIO, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. VEJ-CI-008-2021 (ANI) 1285-2021 (INVIAS*)", vence el 31 de diciembre del 2023. y teniendo en cuenta que las obras derivadas del mismo se encuentran en ejecución a través del contrato de obra 1646 de 2021 me permito solicitar:

Prórroga del convenio No. VEJ-CI-023-2021 hasta el 31 de diciembre del 2024, tiempo necesario para la finalización de las obras, recibo y liquidación del contrato derivado, a su vez, los trámites administrativos de recibo y liquidación del presente convenio.

Por lo anterior, remito documentos de la Doctora Adriana Diaz, Subdirectora de Gestión Contractual y Procesos Administrativos, delegada por parte del Instituto Nacional De Vías para firma de la prórroga solicitada.

Atentamente



Victor Hugo Rios Bocanegra
SUBDIRECTOR DE GESTION DEL RIESGO

Proyectado Por: CAROLINA MOSQUERA VELASQUEZ
Revisado Por: JHONNY ALEXANDER RODRÍGUEZ BAYONA

INVIAS
Victor Hugo Rios Bocanegra,SUBDIRECTOR DE GES
2023-11-09T15:10:44-05:00,Documento Firmado
Digitalmente,Escanee el Codigo QR Para Validarlo

REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES



Fecha: 2023-11-09T15:10:45-05:00
Victor Hugo Rios Bocanegra
SUBDIRECTOR DE GESTION DEL RIESGO
1110400 SUBDIRECCIÓN GESTIÓN DEL RIESGO
INVIAS

CONSTANCIA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS APLICATIVOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS

En ejercicio del control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales relacionadas con la ejecución de los Contratos y/o Convenios asignados a esta Unidad Ejecutora, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, en especial, el Manual de Contratación e Interventoría del Instituto Nacional de Vías - INVIAS y lo estipulado en la Resolución de delegación de funciones y/o contrato de prestación de servicios profesionales, se deja constancia del estado actualizado de los aplicativos para el control y seguimiento de los proyectos así:

Convenio VEJ-CI-023-2022- INVIAS 1285-2021:


OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA EL MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION PARA LA SOLUCION INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VIA BOGOTA - VILLAVICENCIO, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. VEJ-CI-008- 2021 (ANI) 1285-2021 (INVIAS)

Se marca con una (X)

	ACTUALIZADO	
APLICATIVO	**SI**	**NO APLICA**
SECOP:	**X**	
SICO:	**X**	
SEPRO:		**x**
CIFRA:		**x**
GESPROY:		**X**

Nota: Imprimir pantallazo de cada uno de los aplicativos y evidenciar fecha de impresión a la fecha de esta certificación.

Dado en Bogotá, a los 20 dias del mes de diciembre de 2023.



VICTOR HUGO RIOS BOCANEGRA
Subdirector De Gestión del Riesgo

MINISTERIO DE TRANSPORTE INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Oficina Asesora Jurídica	FICHA TECNICA

Número de Contrato: **1285** **Fecha:** **12 de julio de 2021**

Contratista: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA-ANI

Objeto: Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Agencia Nacional de Infraestructura para COADYUVAR LA EJECUCION DEL PROYECTO ¿MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION PARA LA SOLUCION INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VIA BOGOTA ¿ VILLAVICENCIO¿.

PROCESO DE SELECCION

No Proceso:
Res Adj:
Fecha:

Secuencia	Documento	Observaciones
1	DOCUMENTOS DE LA CARPETA	DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES DEL CONVENIO
2	ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD	FORMATO CÓDIGO: GCOP-F-032 VERSIÓN No.001. ESTUDIO PREVIO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
3	BASES DE CONTRATACION	FORMATO CÓDIGO: GCOP-F-034 VERSIÓN No.001. ACTO ADMINISTRATIVO DE LA JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA.
4	CONTRATO PRINCIPAL	CONVENIO ANI No.VEJ-CI-008-2021 Y CONVENIO INV No.1285 DE 2021. PLAZO DEL CONTRATO: SERA DE 24 MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU PERFECCIONAMIENTO.
5	CONTRATO ADICIONAL	CONTRATO 023 DE 2022 (DERIVADO DEL CONTRATO 1285 DE 2021)
6	CERTIFICADO DISP. PRESUPUESTAL	CERTIFICADO No.77822. CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 023 DE 2022 (DERIVADO DEL CONTRATO 1285 DE 2021).
7	REGISTRO PRESUPUESTAL	REGISTRO No.282022. CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 023 DE 2022 (DERIVADO DEL CONTRATO 1285 DE 2021).

TOTAL ANEXOS **7**

Contrato - Información general

Resumen

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.2663090
Número del Contrato	VEJ-CI-008-2021 (ANI) 1285-2021 (INVIAS)
Versión del contrato	1
Objeto del contrato:	Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Agencia Nacional de Infraestructura para COADYUVAR LA EJECUCION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION PARA LA SOLUCION INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VIA BOGOTA – VILLAVICENCIO".
Tipo	Otro
Fecha de inicio del contrato:	12/07/2021 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato:	20 días para terminar *(12/07/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Proveedor(es) seleccionado(s)	(●) Sí ( ) No
Estado de contrato	En ejecución
Liquidación	( ) Sí (●) No
Obligaciones ambientales	( ) Sí (●) No
Obligaciones pos consumo	( ) Sí (●) No
Reversión	( ) Sí (●) No

Identificación Entidad contratante

ANI

COLOMBIA, Bogotá

Información del Proveedor contratista

INVIAS

COLOMBIA, Bogotá

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Guillermo Toro Acuña* ***Fecha de aprobación:*** *12/07/2021 8:58:27 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Carlos Alberto Garcia Montes* ***Fecha de aprobación:*** *12/07/2021 9:53:56 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato firmado: CO1_PCCNTR_2663090_Firmado

Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_2663090_En ejecución

Información del objeto

Tipo de proceso	Contratación directa.
Número del proceso	VEJ-CI-008-2021 (ANI) 1285-2021 (INVIAS)
Título del proceso	Convenio Interadministrativo solución integral Km 58 Bogotá - Villavicencio
Descripción	Aunar esfuerzos entre el Instituto Nacional de Vías y la Agencia Nacional de Infraestructura para COADYUVAR LA EJECUCION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION PARA LA SOLUCION INTEGRAL DEL PASO A LA ALTURA DEL

KILOMETRO 58 DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUAYABETAL DE LA VIA BOGOTA – VILLAVICENCIO".

Duración del contrato 24 (Meses)

Unidad de contratación VICEPRESIDENCIA JURIDICA GERENCIA DE CONTRATACIÒN

Título de la oferta

Tipo Otro

Cuantía del contrato 0 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo: No — Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2029

Condiciones ejecución y entrega

Opciones de entrega Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ○ Sí ○ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ○ Sí ◉ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Comentario:

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 24 A # 59 - 42 Edificio T3 Torre 4 Piso 2

Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá

País COLOMBIA

Departamento Distrito Capital de Bogotá

Municipio Bogotá

Dirección: Calle 24 A # 59 - 42 Edificio T3 Torre 4 Piso 2

Código postal: 11001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Vía Bogotá- Villavicencio (Guayabetal)	COLOMBIA > Meta > Villavicencio

Bienes y Servicios

1 CO1.PCCNTR.2663090

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado
1	95111600	Convenio CI 008-2021	1,00	VG	0,00

Documentos del proveedor

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento
Convenio ANI 008 INVIAS 1285 de 2021.pdf	Convenio ANI 008 INVIAS 1285 de 2021.pdf

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Carlos Alberto Garcia Montes	**Tipo de documento**	Cédula de Ciudadanía	**Número de documento**	
Supervisor	Rolando Castro Rincon	**Tipo de documento**	Cédula de Ciudadanía	**Número de documento**	

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento
Supervisor	Rolando Castro Rincon	12/07/2021 9:53:56 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Expenditure Approver	Carlos Alberto Garcia Montes	12/07/2021 9:53:56 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ○ Sí ◉ No

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
	Presupuesto General de la Nación - PGN	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	0

Entidad Estatal registrada en el SIIF ◉ Sí ○ No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 24-13-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer
☐	0	CDP	No validado	0 COP	0 COP

Saldo de CDP 0 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 0 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a li
☐	0	Presupuestal (CDP)	-	No validado	0 COP	0 COP	0 (

Saldo de compromisos CDP 0 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 0 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Ejecución del Contrato

Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Facturas del contrato

Id de pago	Número de factura	Código de autorización	Fecha de expedición	Fecha de recepción

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del documento

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Modificaciones del Contrato

Modificación del contrato

Referencia de la modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de aprobación	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Incumplimientos

Incumplimientos del contrato

Tipo	Fecha de emisión	Fecha de vencimiento	Valor

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados