JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE OTROSÍ N°3 AL CONVENIO SOLIDARIO COS-053 DE 2023

El Peñol, Antioquia 14 de diciembre de 2023

PARA: COMITÉ DE CONTRATACIÓN Y CONTRATISTA

DE: KARY YULIANA MORALES RÍOS- SECRETARIA DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA

ASUNTO: JUSTIFICACIÓN DE OTROSÍ 01 DE MODIFICACIÓN AL CONVENIO SOLIDARIO COS-053 DE 2023

En mi condición de supervisora y ordenadora del gasto, del contrato de la referencia, de manera atenta le solicito una adición en el convenio solidario COS-053 DE 2023, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que el día primero (1) de agosto de dos mil veintitrés (2023), se firmó el convenio solidario COS-053 DE 2023, la asociación de juntas de acción comunal "ASOOMUNAL" con NIT: 800.178.385-7, representada legalmente por el señor **JAMES OLBEDO USME MORALES**, identificad con cédula de ciudadanía número 70954114.

2. Que el contrato tiene como objeto "AUNAR ESFUERZOS CON LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL "ASOCOMUNAL" PARA REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PLAN DE MOVILIDAD 2022-2030 Y LA ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN DIFERENTES SECTORES DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL"

3. Que el valor total del convenio asciende a la suma de **CIENTO VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M.L. ($127.811.599)** – INCLUIDO IVA y demás deducciones a las que haya lugar. Lo anterior mediante los siguientes aportes: Valor aporte del municipio: CIENTO DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M.L. ($119.811.599). Valor aporte del solidario: La Junta de Acción Comunal deberá aportar el valor de OCHO MILLONES DE PESOS M.L. ($8.000.000).

4. Que el plazo de ejecución del convenio es de tres (03) meses y veintitrés (23) días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio

5. Que el día ocho (08) de septiembre de dos mil veintitrés (2023) se firmó el acta de inicio, quedando como fecha de terminación el treinta (30) de diciembre de 2023.

6. Que el día veinte (20) de noviembre de 2023 se firmó otrosí No.1 mediante el cual se aprueban nuevos puntos en muy mal estado donde era necesaria la intervención y adecuación de rampas y andenes, dichas cantidades fueron necesarias para la correcta ejecución de las obras, razón por la cual se adiciono un valor de **VEINTIDÓS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/L ($ 22.598.294)**.

7. Que el día trece (13) de diciembre de 2023 se firmó otrosí No.2 mediante el cual se realizó una modificación en la cláusula tercera del convenio, en el anexo de especificaciones técnicas, ya que se cometió un error en digitación en la descripción del ítem 3.5 del presupuesto donde se describe que la pintura es acrílica en frio y que en realidad es plástica en frio, y que adicional a esto se realizó un balance donde se evidenciaron mayores y menores cantidades que son necesarias para la correcta ejecución de las obras y que por medio del balance se cubren dichas de obras por lo que no fue necesario adiciona más recursos, pero si realizar el presente otrosí, con el fin de realizar los cambios respectivos en el convenio.

8. Que a la fecha se lleva un ochenta (80%) de ejecución en obra y el porcentaje de ejecución financiera es cero por ciento (0%).

9. Que el día 11 de diciembre de 2023 mediante acta de mayores y menores cantidades se evidenciaron nuevos puntos en las vías sin señalización, en zonas muy transitadas, razón por la cual se hace necesario adicionar dichas cantidades para la correcta ejecución de las obras y prevención de accidentes, por lo que se requiere adicionar al convenio un valor de **TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M.L ($33.672.254)**

Que se requiere modificar el presupuesto del convenio el cual quedo de la siguiente manera:

CONDICIONES CONTRACTUALES

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VLR UNITARIO	TOTAL
1	**PRELIMINARES**				
1.1	Demolición de concreto de cualquier espesor. Incluye retiro de cordones, cargue y botada del material, carga manual de escombros, incluye cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales, mano de obra y herramienta.	m²	89,30	$, 36.178,82	$ 3.230.768,40

	Incluye anclaje al piso con pernos y todo lo necesario para su correcta instalación.								
3.3	Suministro, transporte e instalación de jardinera prefabricada en concreto en formato rectangular de 1.00x0.45x0.30 m. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	und	25	$ 250.417	$ 6.260.418			25	$ 6.260.418
3.4	Suministro, transporte e instalación de banca prefabricada en concreto reforzada en formato rectangular de 1.00x0.40x0.50 m. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	und	8	$ 560.563	$ 4.484.503			8	$ 4.484.503
3.5	Suministro, transporte y aplicación de pintura plástica en frio, color según tipo de marcación requerida, dimensiones de acuerdo al tipo de señalización cumpliendo con la normativa y condiciones técnicas del manual de señalización vial vigente. Incluye disolvente acrílico de tráfico tipo o su equivalente, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Las señalizaciones a pintar son: • Flecha de Frente • Flecha a la Derecha o A la Izquierda • Flecha de Frente + Giro • Flecha de Frente + Giro ambos lados • Cebras Peatonales • Resaltos • Símbolos "Prohibido Parquear" • "ZONA ESCOLAR" • Zona con restricción de bloqueo • Señal de "PARE" • Celda ZONAS DE CARGUE Y DESCARGUE, ZONA OFICIAL, Y PARQUEO PARA SERV PUBLICO • Letra ZONAS DE CARGUE Y DESCARGUE • Letra ZONA OFICIAL • Símbolo de "DISCAPACITADO" • Zonas de Estacionamiento • Línea Borde de Pavimento (Línea Individual) • Línea Central / División Trafico (Línea Doble) • Urbanismos Tácticos • Borrado de señalización	m2	894	$ 80.076	$ 71.624.032			986,6	$ 79.004.762
	OBRAS EXTRAS								
OE.1	**Estación de servicios la entrada**								
OE.1.1	Berma lateral blanca (vía el peñol - guatape)	m	400	$ 14.156		400,00	$ 5.662.285	400	$ 5.662.285
OE.1.2	Línea central amarilla	m	200	$ 14.156		200,00	$ 2.831.142	200	$ 2.831.142

Y se requiere modificar quedando así:

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						MODIFICATORIO No. 03		CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 03	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VLR UNITARIO	TOTAL	CANT (+/-)	VLR TOTAL	CANT	TOTAL
1	PRELIMINARES								
1.1	Demolición de concreto de cualquier espesor. Incluye retiro de cordones, cargue y botada del material, carga manual de escombros, incluye cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales, mano de obra y herramienta.	m²	89,30	$ 36.178,82	$ 3.230.768			183,72	$ 6.646.761
1.2	Localización trazado y replanteo de forma manual. Se hará para localizar las líneas de pendiente de la rampa y cunetas. Incluye demarcación con estacas y líneas de trazada con hilos.	m²	89,30	$ 16.750,95	$ 1.495.860			95,86	$ 1.605.727
1.3	Excavación manual de 0 a 2 m, de material común, bajo cualquier grado de humedad. Incluye el cargue, transporte y botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la supervisión y su medida será en el sitio.	m3	25,80	$ 35.000,00	$ 903.000			8,81	$ 308.266
2	ESTRUCTURA								
2.1	Suministro, transporte y colocación de entresuelo con un espesor de 0,20 m debidamente compactada para dar nivel y estabilidad al suelo.	m²	89,30	$ 57.469,00	$ 5.131.982			183,72	$ 10.558.187
2.2	Suministro y vaciado de concreto de 21 mpa para conformación de rampas en andenes con espesor variable y ancho min 1m y max 2m, pendiente max del 12% adecuada PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, incluye formaletas, malla electrosoldada, trasporte, mano de obra, acabado escobillado en ambos sentidos y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	m²	89,30	$ 139.991,00	$ 12.501.196			191,03	$ 26.742.159
2.3	Suministro, transporte e instalación de bolardo en concreto de 0,24m x 0,85m. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	und	8,00	$ 95.000,00	$ 760.000			8	$ 760.000
3	SEÑALIZACIÓN								
3.1	Suministro, transporte e instalación de bolardo en acero de 4 pulgadas de diámetro, 60 cm de alto, espesor del tubo de 2mm, base cuadrada de 20x20 cm, espesor de la base 5mm. Incluye anclaje al piso con pernos, tapa repujada, pintura electrostática amarilla y todo lo necesario para su correcta instalación.	und	45	$ 273.056	$ 12.287.506			0	$ -
3.2	Suministro, transporte e instalación bolardo tipo hito vial en PVC de 7.5 cm de diámetro, 75 cm de alto, base circular de 20 cm de diámetro.	und	15	$ 75.489	$ 1.132.333			80	$ 6.039.109

3.4	Suministro, transporte e instalación de banca prefabricada en concreto reforzada en formato rectangular de 1.00x0.40x0.50 m. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	und	8	$ 560.563	$ 4.484.503			8	$ 4.484.503
3.5	Suministro, transporte y aplicación de pintura plastica en frio, color según tipo de marcación requerida, dimensiones de acuerdo al tipo de señalización cumpliendo con la normativa y condiciones tecnicas del manual de señalización vial vigente. Incluye disolvente acrilico de trafico tipo o su equivalente, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Las señalizaciones a pintar son: • Flecha de Frente • Flecha a la Derecha o A la Izquierda • Flecha de Frente + Giro • Flecha de Frente + Giro ambos lados • Cebras Peatonales • Resaltos • Símbolos "Prohibido Parquear" • "ZONA ESCOLAR" • Zona con restricción de bloqueo • Señal de "PARE" • Celda ZONAS DE CARGUE Y DESCARGUE, ZONA OFICIAL, Y PARQUEO PARA SERV PUBLICO • Letra ZONAS DE CARGUE Y DESCARGUE • Letra ZONA OFICIAL • Símbolo de "DISCAPACITADO" • Zonas de Estacionamiento • Línea Borde de Pavimento (Línea Individual) • Línea Central / División Trafico (Línea Doble) • Urbanismos Tácticos • Borrado de señalización	m2	894	$ 80.076	$ 71.624.032	92	$ 7.380.730	986,621	$ 79.004.762
COSTO DIRECTO					**$119.811.599**		**$ (0)**	**$142.409.893**	
Aporte Solidario Apoyo técnico a la supervisión		und	4,00	$ 2.000.000	$8.000.000			**$8.000.000**	
COSTO TOTAL								**$ 150.409.893**	

Modificación No.2:

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						MODIFICATORIO No. 02		CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 02	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VLR UNITARIO	TOTAL	CANT (+/-)	VLR TOTAL	CANT	TOTAL
1	PRELIMINARES								
1.1	Demolición de concreto de cualquier espesor. Incluye retiro de cordones, cargue y botada del material, carga manual de escombros, incluye cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales, mano de obra y herramienta.	m²	89,30	$ 36.178,82	$ 3.230.768			183,72	$ 6.646.761
1.2	Localización trazado y replanteo de forma manual. Se hará para localizar las líneas de pendiente de la rampa y cunetas. Incluye demarcación con estacas y líneas de trazada con hilos.	m²	89,30	$ 16.750,95	$ 1.495.860			95,86	$ 1.605.727
1.3	Excavación manual de 0 a 2 m, de material común, bajo cualquier grado de humedad. Incluye el cargue, transporte y botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la supervisión y su medida será en el sitio.	m3	25,80	$ 35.000,00	$ 903.000			8,81	$ 308.266
2	ESTRUCTURA								
2.1	Suministro, transporte y colocación de entresuelo con un espesor de 0,20 m debidamente compactada para dar nivel y estabilidad al suelo.	m²	89,30	$ 57.469,00	$ 5.131.982			183,72	$ 10.558.187
2.2	Suministro y vaciado de concreto de 21 mpa para conformacion de rampas en andenes con espesor variable y ancho min 1m y max 2m, pendiente max del 12% adecuada PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, incluye formaletas, malla electrosoldada, trasporte, mano de obra, acabado escobillado en ambos sentidos y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	m²	89,30	$ 139.991,00	$ 12.501.196 ,30			191,03	$ 26.742.159
2.3	Suministro, transporte e instalación de bolardo en concreto de 0,24m x 0,85m. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	und	8,00	$ 95.000,00	$ 760.000			8,00	$ 760.000
3	SEÑALIZACIÓN								
3.1	Suministro, transporte e instalación de bolardo en acero de 4 pulgadas de diámetro, 60 cm de alto, espesor del tubo de 2mm, base cuadrada de 20x20 cm, espesor de la base 5mm. Incluye anclaje al piso con pernos, tapa repujada, pintura electrostática amarilla y todo lo necesario para su correcta instalación.	und	45	$ 273.056	$ 12.287.506	-45	$ (12.287.506)	0	$ -
3.2	Suministro, transporte e instalación bolardo tipo hito vial en PVC de 7.5 cm de diámetro, 75 cm de alto, base circular de 20 cm de diámetro. Incluye anclaje al piso con pernos y todo lo necesario para su correcta instalación.	und	15	$ 75.489	$ 1.132.333	65	$ 4.906.776	80	$ 6.039.109
3.3	Suministro, transporte e instalación de jardinera prefabricada en concreto en formato rectangular de 1.00x0.45x0.30 m. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	und	25	$ 250.417	$ 6.260.418			25	$ 6.260.418

3.4	Suministro, transporte e instalación de banca prefabricada en concreto reforzada en formato rectangular de 1.00x0.40x0.50 m. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	und	8	$ 560.563	$ 4.484.503			8,00	$ 4.484.503
3.5	Suministro, transporte y aplicación de pintura acrílica en frio, color según tipo de marcación requerida, dimensiones de acuerdo al tipo de señalización cumpliendo con la normativa y condiciones tecnicas del manual de señalización vial vigente. Incluye disolvente acrilico de trafico tipo o su equivalente, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Las señalizaciones a pintar son: • Flecha de Frente • Flecha a la Derecha o A la Izquierda • Flecha de Frente + Giro • Flecha de Frente + Giro ambos lados • Cebras Peatonales • Resaltos • Símbolos "Prohibido Parquear" • "ZONA ESCOLAR" • Zona con restricción de bloqueo • Señal de "PARE" • Celda ZONAS DE CARGUE Y DESCARGUE, ZONA OFICIAL, Y PARQUEO PARA SERV PUBLICO • Letra ZONAS DE CARGUE Y DESCARGUE • Letra ZONA OFICIAL • Símbolo de "DISCAPACITADO" • Zonas de Estacionamiento • Línea Borde de Pavimento (Línea Individual) • Línea Central / División Trafico (Línea Doble) • Urbanismos Tácticos • Borrado de señalización	m2	894	$ 80.076	$ 71.624.032 ,00			894,45	$ 71.624.032
COSTO DIRECTO					**$ 119.811.599**		**$ 22.598.294**		**$142.409.893**
	Aporte Solidario Apoyo técnico a la supervisión	und	4,00	$2.000.000	$ 8.000.000		**$ 8.000.000**		**$8.000.000**
COSTO TOTAL					**$127.811.599**		**$ 30.598.294**		**$ 150.409.893**

NUEVO PEÑOL 45 Años	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD JUSTIFICACIÓN DE NECESIDAD DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO	CÓDIGO: F-ABS-40 VERSIÓN: 02 FECHA: 09/11/2022

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						MODIFICATORIO No. 01		CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 01	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VLR UNITARIO	TOTAL	CANT (+/-)	VLR TOTAL	CANT	TOTAL
1	PRELIMINARES								
1.1	Demolición de concreto de cualquier espesor. Incluye retiro de cordones, cargue y botada del material, carga manual de escombros, incluye cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales, mano de obra y herramienta.	m²	89,30	$ 36.178,82	$ 3.230.768	94,42	$ 3.415.993	183,72	$ 6.646.761
1.2	Localización trazado y replanteo de forma manual. Se hará para localizar las líneas de pendiente de la rampa y cunetas. Incluye demarcación con estacas y líneas de trazada con hilos.	m²	89,30	$ 16.750,95	$ 1.495.860	6,56	$ 109.867	95,86	$ 1.605.727
1.3	Excavación manual de 0 a 2 m, de material común, bajo cualquier grado de humedad. Incluye el cargue, transporte y botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la supervisión y su medida será en el sitio.	m3	25,80	$ 35.000,00	$ 903.000	-16,99	$ (594.734)	8,81	$ 308.266
2	ESTRUCTURA								
2.1	Suministro, transporte y colocación de entresuelo con un espesor de 0,20 m debidamente compactada para dar nivel y estabilidad al suelo.	m²	89,30	$ 57.469,00	$ 5.131.982	94,42	$ 5.426.206	183,72	$ 10.558.187
2.2	Suministro y vaciado de concreto de 21 mpa para conformación de rampas en andenes con espesor variable y ancho min 1m y max 2m, pendiente max del 12% adecuada PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, incluye formaletas, malla electrosoldada, trasporte, mano de obra, acabado escobillado en ambos sentidos y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	m²	89,30	$ 139.991,00	$ 12.501.196	101,73	$ 14.240.962	191,03	$ 26.742.159
2.3	Suministro, transporte e instalación de bolardo en concreto de 0,24m x 0,85m. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	und	8,00	$ 95.000,00	$ 760.000		$ -	8,00	$ 760.000
3	SEÑALIZACIÓN								
3.1	Suministro, transporte e instalación de bolardo en acero de 4 pulgadas de diámetro, 60 cm de alto, espesor del tubo de 2mm, base cuadrada de 20x20 cm, espesor de la base 5mm. Incluye anclaje al piso con pernos, tapa repujada, pintura electrostática amarilla y todo lo necesario para su correcta instalación.	und	45	$ 273.056	$ 12.287.506			45,00	$ 12.287.506
3.2	Suministro, transporte e instalación bolardo tipo hito vial en PVC de 7.5 cm de diámetro, 75 cm de alto, base circular de 20 cm de diámetro. Incluye anclaje al piso con pernos y todo lo necesario para su correcta instalación.	und	15	$ 75.489	$ 1.132.333			15,00	$ 1.132.333
3.3	Suministro, transporte e instalación de jardinera prefabricada en concreto en formato rectangular de 1.00x0.45x0.30 m. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	und	25	$ 250.417	$ 6.260.418			25,00	$ 6.260.418

3.5	Suministro, transporte y aplicación de pintura acrílica en frio, color según tipo de marcación requerida, dimensiones de acuerdo al tipo de señalización cumpliendo con la normativa y condiciones tecnicas del manual de señalización vial vigente. Incluye disolvente acrílico de trafico tipo o su equivalente, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Las señalizaciones a pintar son: • Flecha de Frente • Flecha a la Derecha o A la Izquierda • Flecha de Frente + Giro • Flecha de Frente + Giro ambos lados • Cebras Peatonales • Resaltos • Símbolos "Prohibido Parquear" • "ZONA ESCOLAR" • Zona con restricción de bloqueo • Señal de "PARE" • Celda ZONAS DE CARGUE Y DESCARGUE, ZONA OFICIAL, Y PARQUEO PARA SERV PUBLICO • Letra ZONAS DE CARGUE Y DESCARGUE • Letra ZONA OFICIAL • Símbolo de "DISCAPACITADO" • Zonas de Estacionamiento • Línea Borde de Pavimento (Línea Individual) • Línea Central / División Trafico (Línea Doble) • Urbanismos Tácticos • Borrado de señalización	m2	894	$ 80.076	$ 71.624.032,00
COSTO DIRECTO					**$ 119.811.599**
	Aporte Solidario Apoyo técnico a la supervisión	und	4,00	$ 2.000.000	$ 8.000.000
COSTO TOTAL					**$ 127.811.599**

Modificación No.1

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1
Código Postal 05500. Teléfono 851 58 51. Email: alcaldia@elpenol-antioquia.gov.co
Web: www.elpenol-antioquia.gov.co

1.2	Localización trazado y replanteo de forma manual. Se hará para localizar las líneas de pendiente de la rampa y cunetas. Incluye demarcación con estacas y líneas de trazada con hilos.	m²	89,30	$ 16.750,95	$ 1.495.859,84
1.3	Excavación manual de 0 a 2 m, de material común, bajo cualquier grado de humedad. Incluye el cargue, transporte y botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la supervisión y su medida será en el sitio.	m3	25,80	$ 35.000,00	$ 903.000,00
2	**ESTRUCTURA**				
2.1	Suministro, transporte y colocación de entresuelo con un espesor de 0,20 m debidamente compactada para dar nivel y estabilidad al suelo.	m²	89,30	$ 57.469,00	$ 5.131.981,70
2.2	Suministro y vaciado de concreto de 21 mpa para conformación de rampas en andenes con espesor variable y ancho min 1m y max 2m, pendiente max del 12% adecuada PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, incluye formaletas, malla electrosoldada, trasporte, mano de obra, acabado escobillado en ambos sentidos y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	m²	89,30	$ 139.991,00	$ 12.501.196,30
2.3	Suministro, transporte e instalación de bolardo en concreto de 0,24m x 0,85m. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	und	8,00	$ 95.000,00	$ 760.000,00
3	**SEÑALIZACIÓN**				
3.1	Suministro, transporte e intalación de bolardo en acero de 4 pulgadas de diametro, 60 cm de alto, espesor del tubo de 2mm, base cuadrada de 20x20 cm, espesor de la base 5mm. Incluye anclaje al piso con pernos, tapa repujada, pintura electrostatica amarilla y todo lo necesario para su correcta instalación.	und	45	$ 273.056	$ 12.287.506
3.2	Suministro, transporte e intalación bolardo tipo hito vial en PVC de 7.5 cm de diametro, 75 cm de alto, base circular de 20 cm de diámetro. Incluye anclaje al piso con pernos y todo lo necesario para su correcta instalación.	und	15	$ 75.489	$ 1.132.333
3.3	Suministro, transporte e intalación de jardinera prefabricada en concreto en formato rectangular de 1.00x0.45x0.30 m. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	und	25	$ 250.417	$ 6.260.418
3.4	Suministro, transporte e intalación de banca prefabricada en concreto reforzada en formato rectangular de 1.00x0.40x0.50 m. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	und	8	$ 560.563	$ 4.484.503

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar. El Peñol. Antioquia. NIT: 890980917-1
Código Postal 05500. Teléfono 851 58 51. Email: alcaldia@elpenol-antioquia.gov.co
Web: www.elpenol-antioquia.gov.co

OE.1.3	Resalto en MDC-19, incluye imprimación	m	14	$ 392.467		14,00	$ 5.494.533	14	$ 5.494.533
OE.1.4	Texto DESPACIO	und	2	$ 504.914		2,00	$ 1.009.828	2	$ 1.009.828
OE.1.5	Paso Peatonal	und	2	$ 690.526		2,00	$ 1.381.052	2	$ 1.381.052
OE.1.6	Lénea de detención	und	2	$ 122.891		2,00	$ 245.783	2	$ 245.783
OE.1.7	Velocidad Max. 30	und	2	$ 335.384		2,00	$ 670.768	2	$ 670.768
OE.1.8	Pictograma cruce peatonal	und	2	$ 572.121		2,00	$ 1.144.242	2	$ 1.144.242
OE.2	**Entrada a la vereda la cristalina**								
OE.2.1	Berma lateral blanca (vía el peñol - sanvicente)	m	400	$ 14.156		400	$ 5.662.285	400	$ 5.662.285
OE.2.2	Línea central amarilla	m	200	$ 14.156		200	$ 2.831.142	200	$ 2.831.142
OE.2.3	Resalto en MDC-19, incluye imprimación	m	12	$ 190.627		12	$ 2.287.520	12	$ 2.287.520
OE.2.4	Texto DESPACIO	und	2	$ 504.914		2	$ 1.009.828	2	$ 1.009.828
OE.2.5	Paso Peatonal	und	2	$ 690.526		2	$ 1.381.052	2	$ 1.381.052
OE.2.6	Lénea de detención	und	2	$ 122.891		2	$ 245.783	2	$ 245.783
OE.2.7	Velocidad Max. 30	und	2	$ 335.384		2	$ 670.768	2	$ 670.768
OE.2.8	Pictograma cruce peatonal	und	2	$ 572.121		2	$ 1.144.242	2	$ 1.144.242
COSTO DIRECTO					**$ 119.811.599**	**$33.672.254**		**$**	**176.082.147**
	Aporte Solidario Apoyo técnico a la supervisión	und	4,00	$ 2.000.000	$ 8.000.000			**$**	**8.000.000**
COSTO TOTAL					**$ 127.811.599**			**$**	**184.082.147**

e 12 Justificación Necesidad del Otrosí No.3 del COS-053 DE 2023

Valor Total del Contrato	$127.811.599
Valor del Contrato (Aporte Municipio)	$119.811.599
Valor del Contrato (Aporte Solidario)	$8.000.000
Adición No.1	$ 22.598.294
Adición No.2	N/A
Adición No.3	$33.672.254
Total, valor de contrato más adiciones	**$ 184.082.147**
Valor del Contrato más adición (Aporte Municipio)	$ 176.082.147
Valor del Contrato (Aporte Solidario)	$8.000.000

Que, la adición no supera el 50% del valor del presupuesto inicial.

Que, para respaldar la adición que se propone en el presente documento, EL MUNICIPIO cuenta con el respective Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 2079 del 13 de diciembre de 2023.

Por lo anterior consideramos viable la modificación al Convenio COS-053 DE 2023

Atentamente,

KARY YULIANA MORALES RÍOS
Secretaria Obras Públicas e Infraestructura
Y Supervisora

NORBERTO FRANCO ARBELÁEZ
Jefe Oficina Dirección de Transito

OTROSÍ No. 03
AL CONVENIO SOLIDARIO NO. COS-053 DE 2023

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE EL PEÑOL
NIT:	890.980.917-1
SOLIDARIO:	ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL "ASOCOMUNAL"
NIT O C.C:	800.178.385-7
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS CON LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL "ASOCOMUNAL" PARA REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PLAN DE MOVILIDAD 2022-2030 Y LA ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN DIFERENTES SECTORES DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL
VALOR INICIAL:	CIENTO VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M.L. ($127.811.599) – INCLUIDO IVA y demás deducciones a las que haya lugar. Lo anterior mediante los siguientes aportes: Valor aporte del municipio: CIENTO DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M.L. ($119.811.599). Valor aporte del solidario: La Junta de Acción Comunal deberá aportar el valor de OCHO MILLONES DE PESOS M.L. ($8.000.000)
VALOR ADICIÓN OTROSÍ N°1:	VEINTIDÓS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/L ($ 22.598.294).
VALOR ADICIÓN OTROSÍ N°2:	N/A
VALOR ADICIÓN OTROSÍ N°3:	TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M.L ($33.672.254)
VALOR TOTAL MAS ADICIONES:	CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS M.L ($184.082.147)

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolivar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1
Código Postal 05500. Teléfono 851 58 51. Email: alcaldia@elpenol-antioquia.gov.co
Web: www.elpenol-antioquia.gov.co

	Valor aporte del municipio: CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS M.L. ($ 176.082.147). Valor aporte del solidario: La Junta de Acción Comunal deberá aportar el valor de OCHO MILLONES DE PESOS M.L. ($8.000.000)
PLAZO INICIAL:	TRES (03) MESES Y VEINTITRÉS (23) DÍAS, DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL CORRESPONDIENTE CONTRATO Y FIRMA DEL ACTA DE INICIO.
PRORROGA OTROSÍ N°1:	NA
PRORROGA OTROSÍ N°2:	N/A
PRORROGA OTROSÍ N°3:	N/A
FECHA DE INICIO:	OCHO (08) DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2023
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	KARY YULIANA MORALES RÍOS - SECRETARIA DE OBRA PÚBLICA E INFRAESTRUCTURA

En la fecha de firma del presente documento, se reunieron, **KARY YULIANA MORALES RÍOS,** identificada con cédula de ciudadanía número **1.037.071.154,** en su condición de Secretaria del Despacho de la Secretaria de Obra Pública e Infraestructura y como ordenadora del gasto según la delegación de competencias hechas por la Alcaldesa Municipal, según Decreto de nombramiento N°068 del 02 de septiembre de 2022 y Acta de Posesión N° 006 de 2022, en uso de las facultades otorgadas por el Decreto Municipal 086 de 2022, quien en adelante se denominará **EL MUNICIPIO** de una parte; Norberto Franco Arbeláez, identificado con cédula de ciudadanía número 7.547.767, como supervisor conjunto del proceso, por parte de El Contratante y y el señor **JAMES OLBEDO USME MORALES,** identificado con la cédula de ciudadanía número 70.954.114, quien obra en nombre de la **ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL "ASOCOMUNAL",** signada con el NIT 800.178.385-7, que en adelante se denominará el CONTRATISTA, han convenido celebrar el presente CONVENIO SOLIDARIO, previo pronunciamiento del Comité de Contratación según

acta N° 55 del 14 de diciembre de 2023, la cual se regirá por las siguientes cláusulas, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Que el día primero (1) de agosto de dos mil veintitrés (2023), se firmó el convenio solidario COS-053 DE 2023, la asociación de juntas de acción comunal "ASOOMUNAL" con NIT: 800.178.385-7, representada legalmente por el señor **JAMES OLBEDO USME MORALES**, identificad con cédula de ciudadanía número 70954114.

2. Que el contrato tiene como objeto "AUNAR ESFUERZOS CON LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL "ASOCOMUNAL" PARA REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PLAN DE MOVILIDAD 2022-2030 Y LA ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN DIFERENTES SECTORES DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL"

3. Que el valor total del convenio asciende a la suma de **CIENTO VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M.L. ($127.811.599)** – INCLUIDO IVA y demás deducciones a las que haya lugar. Lo anterior mediante los siguientes aportes: Valor aporte del municipio: CIENTO DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M.L. ($119.811.599). Valor aporte del solidario: La Junta de Acción Comunal deberá aportar el valor de OCHO MILLONES DE PESOS M.L. ($8.000.000).

4. Que el plazo de ejecución del convenio es de tres (03) meses y veintitrés (23) días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio

5. Que el día ocho (08) de septiembre de dos mil veintitrés (2023) se firmó el acta de inicio, quedando como fecha de terminación el treinta (30) de diciembre de 2023.

6. Que el día veinte (20) de noviembre de 2023 se firmó otrosí No.1 mediante el cual se aprueban nuevos puntos en muy mal estado donde era necesaria la intervención y adecuación de rampas y andenes, dichas cantidades fueron necesarias para la correcta ejecución de las obras, razón por la cual se adiciono un valor de **VEINTIDÓS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/L ($ 22.598.294)**.

7. Que el día trece (13) de diciembre de 2023 se firmó otrosí No.2, mediante el cual se realizó una modificación en la cláusula tercera del convenio, en el anexo de especificaciones técnicas, ya que se cometió un error en digitación en la descripción

del ítem 3.5 del presupuesto donde se describe que la pintura es acrílica en frio y que en realidad es plástica en frio, y que adicional a esto se realizó un balance donde se evidenciaron mayores y menores cantidades que son necesarias para la correcta ejecución de las obras y que por medio del balance se cubren dichas obras por lo que no fue necesario adiciona más recursos, pero si realizar el presente otrosí, con el fin de realizar los cambios respectivos en el convenio.

8. Que a la fecha se lleva un ochenta (80%) de ejecución en obra y el porcentaje de ejecución financiera es cero por ciento (0%).

9. Debido al alto flujo vehicular que se presenta en el municipio por el ingreso de población flotante se hace necesario la instalación de reductores de velocidad a la altura de la estación de servicio la entrada y en el ingreso a la vereda la cristalina, dado que en la vía El Peñol-San Vicente por ser una vía tan estrecha y con un alto flujo vehicular el índice de accidentalidad es alto, por lo que se busca reducción de la velocidad en este punto, razón por la cual se hace necesario adicionar dichas cantidades para la correcta ejecución de las obras y prevención de accidentes, por lo que se requiere adicionar al convenio un valor de **TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M.L ($33.672.254)**

Que se requiere modificar el presupuesto del convenio el cual quedo de la siguiente manera:

CONDICIONES CONTRACTUALES

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO					
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**UND**	**CANT**	**VLR UNITARIO**	**TOTAL**
1	**PRELIMINARES**				
1.1	Demolición de concreto de cualquier espesor. Incluye retiro de cordones, cargue y botada del material, carga manual de escombros, incluye cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales, mano de obra y herramienta.	m²	89,30	$ 36.178,82	$ 3.230.768,40
1.2	Localización trazado y replanteo de forma manual. Se hará para localizar las líneas de pendiente de la rampa y cunetas. Incluye demarcación con estacas y líneas de trazada con hilos.	m²	89,30	$ 16.750,95	$ 1.495.859,84
1.3	Excavación manual de 0 a 2 m, de material común, bajo cualquier grado de humedad. Incluye el cargue, transporte y botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la supervisión y su medida será en el sitio.	m3	25,80	$ 35.000,00	$ 903.000,00
2	**ESTRUCTURA**				
2.1	Suministro, transporte y colocación de entresuelo con un espesor de 0,20 m debidamente compactada para dar nivel y estabilidad al suelo.	m²	89,30	$ 57.469,00	$ 5.131.981,70
2.2	Suministro y vaciado de concreto de 21 mpa para conformación de rampas en andenes con espesor variable y	m²	89,30	$ 139.991,00	$ 12.501.196,30

	ancho min 1m y max 2m, pendiente max del 12% adecuada PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, incluye formaletas, malla electrosoldada, trasporte, mano de obra, acabado escobillado en ambos sentidos y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.				
2.3	Suministro, transporte e instalación de bolardo en concreto de 0,24m x 0,85m. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	und	8,00	$ 95.000,00	$ 760.000,00
3	SEÑALIZACIÓN				
3.1	Suministro, transporte e instalación de bolardo en acero de 4 pulgadas de diámetro, 60 cm de alto, espesor del tubo de 2mm, base cuadrada de 20x20 cm, espesor de la base 5mm. Incluye anclaje al piso con pernos, tapa repujada, pintura electrostática amarilla y todo lo necesario para su correcta instalación.	und	45	$ 273.056	$ 12.287.506
3.2	Suministro, transporte e instalación bolardo tipo hito vial en PVC de 7.5 cm de diámetro, 75 cm de alto, base circular de 20 cm de diámetro. Incluye anclaje al piso con pernos y todo lo necesario para su correcta instalación.	und	15	$ 75.489	$ 1.132.333
3.3	Suministro, transporte e instalación de jardinera prefabricada en concreto en formato rectangular de 1.00x0.45x0.30 m. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	und	25	$ 250.417	$ 6.260.418
3.4	Suministro, transporte e instalación de banca prefabricada en concreto reforzada en formato rectangular de 1.00x0.40x0.50 m. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	und	8	$ 560.563	$ 4.484.503
3.5	Suministro, transporte y aplicación de pintura acrílica en frio, color según tipo de marcación requerida, dimensiones de acuerdo al tipo de señalización cumpliendo con la normativa y condiciones técnicas del manual de señalización vial vigente. Incluye disolvente acrílico de tráfico tipo o su equivalente, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Las señalizaciones a pintar son: • Flecha de Frente • Flecha a la Derecha o A la Izquierda • Flecha de Frente + Giro • Flecha de Frente + Giro ambos lados • Cebras Peatonales • Resaltos • Símbolos "Prohibido Parquear" • "ZONA ESCOLAR" • Zona con restricción de bloqueo • Señal de "PARE" • Celda ZONAS DE CARGUE Y DESCARGUE, ZONA OFICIAL, Y PARQUEO PARA SERV PUBLICO • Letra ZONAS DE CARGUE Y DESCARGUE • Letra ZONA OFICIAL • Símbolo de "DISCAPACITADO" • Zonas de Estacionamiento • Línea Borde de Pavimento (Línea Individual) • Línea Central / División Trafico (Línea Doble) • Urbanismos Tácticos • Borrado de señalización	m2	894	$ 80.076	$ 71.624.032,00
	COSTO DIRECTO				**$ 119.811.599**
	Aporte Solidario Apoyo técnico a la supervisión	und	4,00	$ 2.000.000	$ 8.000.000
	COSTO TOTAL				**$ 127.811.599**

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolivar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1
Código Postal 05500. Teléfono 851 58 51. Email: alcaldia@elpenol-antioquia.gov.co
Web: www.elpenol-antioquia.gov.co

NUEVO PEÑOL 45 Años	**SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD** **MODIFICACIÓN CONTRACTUAL**	**CÓDIGO:** F-ABS-17 **VERSIÓN:** 02 **FECHA:** 09/11/2022

Modificación No.1

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						MODIFICATORIO No. 01		CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 01	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VLR UNITARIO	TOTAL	CANT (+/-)	VLR TOTAL	CANT	TOTAL
1	**PRELIMINARES**								
1.1	Demolición de concreto de cualquier espesor. Incluye retiro de cordones, cargue y botada del material, carga manual de escombros, incluye cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales, mano de obra y herramienta.	m²	89,30	$ 36.178,82	$ 3.230.768,40	94,42	$ 3.415.993	183,72	$ 6.646.761
1.2	Localización trazado y replanteo de forma manual. Se hará para localizar las líneas de pendiente de la rampa y cunetas. Incluye demarcación con estacas y líneas de trazada con hilos.	m²	89,30	$ 16.750,95	$ 1.495.859,84	6,56	$ 109.867	95,86	$ 1.605.727
1.3	Excavación manual de 0 a 2 m, de material común, bajo cualquier grado de humedad. Incluye el cargue, transporte y botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la supervisión y su medida será en el sitio.	m3	25,80	$ 35.000,00	$ 903.000,00	-16,99	$ (594.734)	8,81	$ 308.266
2	**ESTRUCTURA**								
2.1	Suministro, transporte y colocación de entresuelo con un espesor de 0,20 m debidamente compactada para dar nivel y estabilidad al suelo.	m²	89,30	$ 57.469,00	$ 5.131.982	94,42	$ 5.426.206	183,72	$ 10.558.187
2.2	Suministro y vaciado de concreto de 21 mpa para conformación de rampas en andenes con espesor variable y ancho min 1m y max 2m, pendiente max del 12% adecuada PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, incluye formaletas, malla electrosoldada, trasporte, mano de obra, acabado escobillado en ambos sentidos y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	m²	89,30	$ 139.991,00	$ 12.501.196,30	101,73	$ 14.240.962	191,03	$ 26.742.159
2.3	Suministro, transporte e instalación de bolardo en concreto de 0,24m x 0,85m. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	und	8,00	$ 95.000,00	$ 760.000		$ -	8,00	$ 760.000
3	**SEÑALIZACIÓN**								
3.1	Suministro, transporte e instalación de bolardo en acero de 4 pulgadas de diámetro, 60 cm de alto, espesor del tubo de 2mm, base cuadrada de 20x20 cm, espesor de la base 5mm. Incluye anclaje al piso con pernos, tapa repujada, pintura electrostática amarilla y todo lo necesario para su correcta instalación.	und	45	$ 273.056	$ 12.287.506			45,00	$ 12.287.506

17 Mocificación Nro. 003 Convenio Solidario COS-053-2023

3.2	Suministro, transporte e instalación bolardo tipo hito vial en PVC de 7.5 cm de diámetro, 75 cm de alto, base circular de 20 cm de diámetro. Incluye anclaje al piso con pernos y todo lo necesario para su correcta instalación.	und	15	$ 75.489	$ 1.132.333			15,00	$ 1.132.333
3.3	Suministro, transporte e instalación de jardinera prefabricada en concreto en formato rectangular de 1.00x0.45x0.30 m. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	und	25	$ 250.417	$ 6.260.418			25,00	$ 6.260.418
3.4	Suministro, transporte e instalación de banca prefabricada en concreto reforzada en formato rectangular de 1.00x0.40x0.50 m. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	und	8	$ 560.563	$ 4.484.503			8,00	$ 4.484.503
3.5	Suministro, transporte y aplicación de pintura acrílica en frio, color según tipo de marcación requerida, dimensiones de acuerdo al tipo de señalización cumpliendo con la normativa y condiciones tecnicas del manual de señalización vial vigente. Incluye disolvente acrilico de trafico tipo o su equivalente, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Las señalizaciones a pintar son: • Flecha de Frente • Flecha a la Derecha o A la Izquierda • Flecha de Frente + Giro • Flecha de Frente + Giro ambos lados • Cebras Peatonales • Resaltos • Símbolos "Prohibido Parquear" • "ZONA ESCOLAR" • Zona con restricción de bloqueo • Señal de "PARE" • Celda ZONAS DE CARGUE Y DESCARGUE, ZONA OFICIAL, Y PARQUEO PARA SERV PUBLICO • Letra ZONAS DE CARGUE Y DESCARGUE • Letra ZONA OFICIAL • Símbolo de "DISCAPACITADO" • Zonas de Estacionamiento • Línea Borde de Pavimento (Línea Individual) • Línea Central / División Trafico (Línea Doble) • Urbanismos Tácticos • Borrado de señalización	m2	894	$ 80.076	$ 71.624.032 ,00			894,45	$ 71.624.032
COSTO DIRECTO					**$ 119.811.599**		**$ 22.598.294**		**$142.409.893**
	Aporte Solidario Apoyo técnico a la supervisión	und	4,00	$2.000.000	$ 8.000.000		**$ 8.000.000**		**$8.000.000**
COSTO TOTAL					**$127.811.599**		**$ 30.598.294**		**$150.409.893**

Modificación No.2

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						MODIFICATORIO No. 02		CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 02	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VLR UNITARIO	TOTAL	CANT (+/-)	VLR TOTAL	CANT	TOTAL
1	**PRELIMINARES**								
1.1	Demolición de concreto de cualquier espesor. Incluye retiro de cordones, cargue y botada del material, carga manual de escombros, incluye cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales, mano de obra y herramienta.	m²	89,30	$ 36.178,82	$ 3.230.768,40			183,72	$ 6.646.761
1.2	Localización trazado y replanteo de forma manual. Se hará para localizar las líneas de pendiente de la rampa y cunetas. Incluye demarcación con estacas y líneas de trazada con hilos.	m²	89,30	$ 16.750,95	$ 1.495.859,84			95,86	$ 1.605.727
1.3	Excavación manual de 0 a 2 m, de material común, bajo cualquier grado de humedad. Incluye el cargue, transporte y botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la supervisión y su medida será en el sitio.	m3	25,80	$ 35.000,00	$ 903.000,00			8,81	$ 308.266
2	**ESTRUCTURA**								
2.1	Suministro, transporte y colocación de entresuelo con un espesor de 0,20 m debidamente compactada para dar nivel y estabilidad al suelo.	m²	89,30	$ 57.469,00	$ 5.131.981,70			183,72	$ 10.558.187
2.2	Suministro y vaciado de concreto de 21 mpa para conformación de rampas en andenes con espesor variable y ancho min 1m y max 2m, pendiente max del 12% adecuada PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, incluye formaletas, malla electrosoldada, trasporte, mano de obra, acabado escobillado en ambos sentidos y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	m²	89,30	$ 139.991,00	$ 12.501.196,30			191,03	$ 26.742.159
2.3	Suministro, transporte e instalación de bolardo en concreto de 0,24m x 0,85m. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	und	8,00	$ 95.000,00	$ 760.000,00			8,00	$ 760.000
3	**SEÑALIZACIÓN**								
3.1	Suministro, transporte e instalación de bolardo en acero de 4 pulgadas de diámetro, 60 cm de alto, espesor del tubo de 2mm, base cuadrada de 20x20 cm, espesor de la base 5mm. Incluye anclaje al piso con pernos, tapa repujada, pintura electrostática amarilla y todo lo necesario para su correcta instalación.	und	45	$ 273.056	$ 12.287.506	-45	$ (12.287.506)	0	$ -
3.2	Suministro, transporte e instalación bolardo tipo hito vial en PVC de 7.5 cm de diámetro, 75 cm de alto, base circular de 20 cm de diámetro. Incluye anclaje al piso con pernos y todo lo necesario para su correcta instalación.	und	15	$ 75.489	$ 1.132.333	65	$ 4.906.776	80	$ 6.039.109

3.3	Suministro, transporte e instalación de jardinera prefabricada en concreto en formato rectangular de 1.00x0.45x0.30 m. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	und	25	$ 250.417	$ 6.260.418			25	$ 6.260.418
3.4	Suministro, transporte e instalación de banca prefabricada en concreto reforzada en formato rectangular de 1.00x0.40x0.50 m. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	und	8	$ 560.563	$ 4.484.503			8	$ 4.484.503
3.5	Suministro, transporte y aplicación de pintura plastica en frio, color según tipo de marcación requerida, dimensiones de acuerdo al tipo de señalización cumpliendo con la normativa y condiciones tecnicas del manual de señalización vial vigente. Incluye disolvente acrilico de trafico tipo o su equivalente, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Las señalizaciones a pintar son: • Flecha de Frente • Flecha a la Derecha o A la Izquierda • Flecha de Frente + Giro • Flecha de Frente + Giro ambos lados • Cebras Peatonales • Resaltos • Símbolos "Prohibido Parquear" • "ZONA ESCOLAR" • Zona con restricción de bloqueo • Señal de "PARE" • Celda ZONAS DE CARGUE Y DESCARGUE, ZONA OFICIAL, Y PARQUEO PARA SERV PUBLICO • Letra ZONAS DE CARGUE Y DESCARGUE • Letra ZONA OFICIAL • Símbolo de "DISCAPACITADO" • Zonas de Estacionamiento • Línea Borde de Pavimento (Línea Individual) • Línea Central / División Trafico (Línea Doble) • Urbanismos Tácticos • Borrado de señalización	m2	894	$ 80.076	$ 71.624.032	92	$ 7.380.730	986,621	$ 79.004.762
COSTO DIRECTO					**$119.811.599**		**$ (0)**	**$142.409.893**	
Aporte Solidario Apoyo técnico a la supervisión		und	4,00	$ 2.000.000	$8.000.000			**$8.000.000**	
COSTO TOTAL					**$127.811.599**			**$ 150.409.893**	

Y se requiere modificar quedando así:

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						MODIFICATORIO No. 03		CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 03	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VLR UNITARIO	TOTAL	CANT (+/-)	VLR TOTAL	CANT	TOTAL
1	**PRELIMINARES**								
1.1	Demolición de concreto de cualquier espesor. Incluye retiro de cordones, cargue y botada del material, carga manual de escombros, incluye cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales, mano de obra y herramienta.	m²	89,30	$ 36.178,82	$ 3.230.768			183,72	$ 6.646.761
1.2	Localización trazado y replanteo de forma manual. Se hará para localizar las líneas de pendiente de la rampa y cunetas. Incluye demarcación con estacas y líneas de trazada con hilos.	m²	89,30	$ 16.750,95	$ 1.495.860			95,86	$ 1.605.727
1.3	Excavación manual de 0 a 2 m, de material común, bajo cualquier grado de humedad. Incluye el cargue, transporte y botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la supervisión y su medida será en el sitio.	m3	25,80	$ 35.000,00	$ 903.000			8,81	$ 308.266
2	**ESTRUCTURA**								
2.1	Suministro, transporte y colocación de entresuelo con un espesor de 0,20 m debidamente compactada para dar nivel y estabilidad al suelo.	m²	89,30	$ 57.469,00	$ 5.131.982			183,72	$ 10.558.187
2.2	Suministro y vaciado de concreto de 21 mpa para conformación de rampas en andenes con espesor variable y ancho min 1m y max 2m, pendiente max del 12% adecuada PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, incluye formaletas, malla electrosoldada, trasporte, mano de obra, acabado escobillado en ambos sentidos y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	m²	89,30	$ 139.991,00	$ 12.501.196			191,03	$ 26.742.159
2.3	Suministro, transporte e instalación de bolardo en concreto de 0,24m x 0,85m. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	und	8,00	$ 95.000,00	$ 760.000			8	$ 760.000
3	**SEÑALIZACIÓN**								
3.1	Suministro, transporte e instalación de bolardo en acero de 4 pulgadas de diámetro, 60 cm de alto, espesor del tubo de 2mm, base cuadrada de 20x20 cm, espesor de la base 5mm. Incluye anclaje al piso con pernos, tapa repujada, pintura electrostática amarilla y todo lo necesario para su correcta instalación.	und	45	$ 273.056	$ 12.287.506			0	$ -
3.2	Suministro, transporte e instalación bolardo tipo hito vial en PVC de 7.5 cm de diámetro, 75 cm de alto, base circular de 20 cm de diámetro. Incluye anclaje al piso con pernos y todo lo necesario para su correcta instalación.	und	15	$ 75.489	$ 1.132.333			80	$ 6.039.109

3.3	Suministro, transporte e instalación de jardinera prefabricada en concreto en formato rectangular de 1.00x0.45x0.30 m. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	und	25	$ 250.417	$ 6.260.418			25	$ 6.260.418
3.4	Suministro, transporte e instalación de banca prefabricada en concreto reforzada en formato rectangular de 1.00x0.40x0.50 m. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	und	8	$ 560.563	$ 4.484.503			8	$ 4.484.503
3.5	Suministro, transporte y aplicación de pintura plástica en frio, color según tipo de marcación requerida, dimensiones de acuerdo al tipo de señalización cumpliendo con la normativa y condiciones técnicas del manual de señalización vial vigente. Incluye disolvente acrílico de tráfico tipo o su equivalente, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Las señalizaciones a pintar son: • Flecha de Frente • Flecha a la Derecha o A la Izquierda • Flecha de Frente + Giro • Flecha de Frente + Giro ambos lados • Cebras Peatonales • Resaltos • Símbolos "Prohibido Parquear" • "ZONA ESCOLAR" • Zona con restricción de bloqueo • Señal de "PARE" • Celda ZONAS DE CARGUE Y DESCARGUE, ZONA OFICIAL, Y PARQUEO PARA SERV PUBLICO • Letra ZONAS DE CARGUE Y DESCARGUE • Letra ZONA OFICIAL • Símbolo de "DISCAPACITADO" • Zonas de Estacionamiento • Línea Borde de Pavimento (Línea Individual) • Línea Central / División Trafico (Línea Doble) • Urbanismos Tácticos • Borrado de señalización	m2	894	$ 80.076	$ 71.624.032			986,6	$ 79.004.762
	OBRAS EXTRAS								
OE.1	**Estación de servicios la entrada**								
OE.1.1	Berma lateral blanca (vía el peñol - guatape)	m	400	$ 14.156		400,00	$ 5.662.285	400	$ 5.662.285
OE.1.2	Línea central amarilla	m	200	$ 14.156		200,00	$ 2.831.142	200	$ 2.831.142
OE.1.3	Resalto en MDC-19, incluye imprimación	m	14	$ 392.467		14,00	$ 5.494.533	14	$ 5.494.533
OE.1.4	Texto DESPACIO	und	2	$ 504.914		2,00	$ 1.009.828	2	$ 1.009.828

F-ABS-17 Modificación Nro. 003 Convenio Solidario COS-053-2023

OE.1.5	Paso Peatonal	und	2	$ 690.526		2,00	$ 1.381.052	2	$ 1.381.052
OE.1.6	Lénea de detención	und	2	$ 122.891		2,00	$ 245.783	2	$ 245.783
OE.1.7	Velocidad Max. 30	und	2	$ 335.384		2,00	$ 670.768	2	$ 670.768
OE.1.8	Pictograma cruce peatonal	und	2	$ 572.121		2,00	$ 1.144.242	2	$ 1.144.242
OE.2	**Entrada a la vereda la cristalina**								
OE.2.1	Berma lateral blanca (vía el peñol - sanvicente)	m	400	$ 14.156		400	$ 5.662.285	400	$ 5.662.285
OE.2.2	Línea central amarilla	m	200	$ 14.156		200	$ 2.831.142	200	$ 2.831.142
OE.2.3	Resalto en MDC-19, incluye imprimación	m	12	$ 190.627		12	$ 2.287.520	12	$ 2.287.520
OE.2.4	Texto DESPACIO	und	2	$ 504.914		2	$ 1.009.828	2	$ 1.009.828
OE.2.5	Paso Peatonal	und	2	$ 690.526		2	$ 1.381.052	2	$ 1.381.052
OE.2.6	Lénea de detención	und	2	$ 122.891		2	$ 245.783	2	$ 245.783
OE.2.7	Velocidad Max. 30	und	2	$ 335.384		2	$ 670.768	2	$ 670.768
OE.2.8	Pictograma cruce peatonal	und	2	$ 572.121		2	$ 1.144.242	2	$ 1.144.242
COSTO DIRECTO					**$ 119.811.599**	**$33.672.254**		**$**	**176.082.147**
	Aporte Solidario Apoyo técnico a la supervisión	und	4,00	$ 2.000.000	$ 8.000.000			**$**	**8.000.000**
COSTO TOTAL					**$ 127.811.599**			**$**	**184.082.147**

Valor Total del Contrato	$127.811.599
Valor del Contrato (Aporte Municipio)	$119.811.599
Valor del Contrato (Aporte Solidario)	$8.000.000
Adición No.1	$ 22.598.294
Adición No.2	N/A
Adición No.3	$33.672.254
Total, valor de contrato más adiciones	**$ 184.082.147**
Valor del Contrato más adición (Aporte Municipio)	$ 176.082.147
Valor del Contrato (Aporte Solidario)	$8.000.000

Que, la adición no supera el 50% del valor del presupuesto inicial.

ACUERDAN:

PRIMERO: modificar el numeral 19 del **CLAUSULADO ANEXO AL CONVENIO SOLIDARIO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS No. 053 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL Y la ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL "ASOCOMUNAL",** quedando así:

19. Que el valor total del presente convenio en relación con el presupuesto oficial de la Entidad Estatal para la vigencia CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS M.L ($184.082.147) no supera el valor establecido para la menor cuantía, acorde a la Ley 2166 de 2021 y 1150 de 2007, por lo que la modalidad de selección será la contratación directa.

Modificar la cláusula tercera: modificar la cláusula primera en relación a las especificaciones, quedando así:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	VLR UNITARIO	CANT	TOTAL
1	**PRELIMINARES**				
1.1	Demolición de concreto de cualquier espesor. Incluye retiro de cordones, cargue y botada del material, carga manual de escombros, incluye cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales, mano de obra y herramienta.	m²	$ 36.178,82	183,72	$ 6.646.761
1.2	Localización trazado y replanteo de forma manual. Se hará para localizar las líneas de pendiente de la rampa y cunetas. Incluye demarcación con estacas y líneas de trazada con hilos.	m²	$ 16.750,95	95,86	$ 1.605.727
1.3	Excavación manual de 0 a 2 m, de material común, bajo cualquier grado de humedad. Incluye el cargue, transporte y botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la supervisión y su medida será en el sitio.	m3	$ 35.000,00	8,81	$ 308.266
2	**ESTRUCTURA**				
2.1	Suministro, transporte y colocación de entresuelo con un espesor de 0,20 m debidamente compactada para dar nivel y estabilidad al suelo.	m²	$ 57.469,00	183,7197	$ 10.558.187
2.2	Suministro y vaciado de concreto de 21 mpa para conformación de rampas en andenes con espesor variable y ancho min 1m y max 2m, pendiente max del 12% adecuada PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, incluye formaletas, malla electrosoldada, trasporte, mano de obra, acabado escobillado en ambos sentidos y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	m²	$ 139.991,00	191,0277	$ 26.742.159
2.3	Suministro, transporte e instalación de bolardo en concreto de 0,24m x 0,85m. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	und	$ 95.000,00	8	$ 760.000
3	**SEÑALIZACIÓN**				
3.1	Suministro, transporte e instalación de bolardo en acero de 4 pulgadas de diámetro, 60 cm de alto, espesor del tubo de 2mm, base cuadrada de 20x20 cm, espesor de la base 5mm. Incluye anclaje al piso con pernos, tapa repujada, pintura electrostática amarilla y todo lo necesario para su correcta instalación.	und	$ 273.056	0	$ -
3.2	Suministro, transporte e instalación bolardo tipo hito vial en PVC de 7.5 cm de diámetro, 75 cm de alto, base circular de 20 cm de diámetro. Incluye anclaje al piso con pernos y todo lo necesario para su correcta instalación.	und	$ 75.489	80	$ 6.039.109

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolivar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1
Código Postal 05500. Teléfono 851 58 51. Email: alcaldia@elpenol-antioquia.gov.co
Web: www.elpenol-antioquia.gov.co

	1.00x0.45x0.30 m. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.				
3.4	Suministro, transporte e instalación de banca prefabricada en concreto reforzada en formato rectangular de 1.00x0.40x0.50 m. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación.	und	$ 560.563	8	$ 4.484.503
3.5	Suministro, transporte y aplicación de pintura plástica en frio, color según tipo de marcación requerida, dimensiones de acuerdo al tipo de señalización cumpliendo con la normativa y condiciones técnicas del manual de señalización vial vigente. Incluye disolvente acrílico de tráfico tipo o su equivalente, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Las señalizaciones a pintar son: • Flecha de Frente • Flecha a la Derecha o A la Izquierda • Flecha de Frente + Giro • Flecha de Frente + Giro ambos lados • Cebras Peatonales • Resaltos • Símbolos "Prohibido Parquear" • "ZONA ESCOLAR" • Zona con restricción de bloqueo • Señal de "PARE" • Celda ZONAS DE CARGUE Y DESCARGUE, ZONA OFICIAL, Y PARQUEO PARA SERV PUBLICO • Letra ZONAS DE CARGUE Y DESCARGUE • Letra ZONA OFICIAL • Símbolo de "DISCAPACITADO" • Zonas de Estacionamiento • Línea Borde de Pavimento (Línea Individual) • Línea Central / División Trafico (Línea Doble) • Urbanismos Tácticos • Borrado de señalización	m2	$ 80.076	986,62149	$ 79.004.762
OBRAS EXTRAS					
OE.1	**Estación de servicios la entrada**				
OE.1.1	Berma lateral blanca (vía el peñol - guatape)	m	$ 14.156	400	$ 5.662.285
OE.1.2	Línea central amarilla	m	$ 14.156	200	$ 2.831.142
OE.1.3	Resalto en MDC-19, incluye imprimación	m	$ 392.467	14	$ 5.494.533
OE.1.4	Texto DESPACIO	und	$ 504.914	2	$ 1.009.828
OE.1.5	Paso Peatonal	und	$690.526	2	$ 1.381.052
OE.1.6	Lénea de detención	und	$ 122.891	2	$ 245.783
OE.1.7	Velocidad Max. 30	und	$ 335.384	2	$ 670.768
OE.1.8	Pictograma cruce peatonal	und	$ 572.121	2	$1.144.242

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolivar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1
Código Postal 05500. Teléfono 851 58 51. Email: alcaldia@elpenol-antioquia.gov.co
Web: www.elpenol-antioquia.gov.co

MUNICIPIO DE EL PEÑOL
Departamento de Antioquia
Todo por mi gente

OE.2	**Entrada a la vereda la cristalina**				
OE.2.1	Berma lateral blanca (vía el peñol - sanvicente)	m	$ 14.156	400	$ 5.662.285
OE.2.2	Línea central amarilla	m	$ 14.156	200	$2.831.142
OE.2.3	Resalto en MDC-19, incluye imprimación	m	$ 190.627	12	$ 2.287.520
OE.2.4	Texto DESPACIO	und	$ 504.914	2	$1.009.828
OE.2.5	Paso Peatonal	und	$ 690.526	2	$ 1.381.052
OE.2.6	Lénea de detención	und	$ 122.891	2	$ 245.783
OE.2.7	Velocidad Max. 30	und	$335.384	2	$ 670.768
OE.2.8	Pictograma cruce peatonal	und	$ 572.121	2	$ 1.144.242
COSTO DIRECTO				**$ 176.082.147**	
	Aporte Solidario Apoyo técnico a la supervisión	und	$2.000.000	**$ 8.000.000**	
COSTO TOTAL				**$ 184.082.147**	

Modificar la cláusula quinta: valor del convenio: Modifíquese la cláusula QUINTA del contrato, adicionando la suma de **TRECE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M.L ($33.672.254)** quedando así:

El valor del presente Convenio es de CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS M.L ($184.082.147), Moneda Corriente, incluido IVA y los demás tributos que se generen por la ejecución del Convenio. Dicho valor se discrimina así: Construcción de rampas y andenes cuarenta y seis millones seiscientos veintiún mil cien pesos ($46.621.100) Moneda corriente, Implementación de la primera etapa del plan de movilidad ciento veintinueve millones cuatrocientos sesenta y un mil cuarenta y siete pesos ($ 129.461.047) Moneda Corriente y Apoyo técnico a la supervisión ocho millones de pesos ($8.000.000) Moneda corriente, valor que se discrimina de la siguiente manera:

I. La Entidad Estatal realizará un aporte en dinero correspondiente CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL OCHENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS M.L. ($ 176.082.147).).

II. El OAC realizara un aporte de OCHO MILLONES DE PESOS M.L. ($8.000.000) en especie, correspondiente como se indica en las especificaciones técnicas de proceso.

SEGUNDO: GARANTÍAS. EL CONTRATISTA o ASOCIADO, deberá (adicionar) las garantías del Convenio No. COS-053 DE 2023, de conformidad con lo establecido en el presente documento.

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1
Código Postal 05500. Teléfono 851 58 51. Email: alcaldia@elpenol-antioquia.gov.co
Web: www.elpenol-antioquia.gov.co

MUNICIPIO DE EL PEÑOL
Departamento de Antioquia
Todo por mi gente

TERCERO: En lo demás, la presente MODIFICACIÓN, queda sometida a las cláusulas establecidas en el Convenio Solidario COS-053 DE 2023.

CUARTO: PUBLICACIÓN. La presente MODIFICACIÓN, una vez perfeccionada, deberá ser publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP, que administra la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, conforme a lo establecido en la Ley y decretos reglamentarios.

QUINTO: Hacen parte integral de la presente modificación, los siguientes documentos: a) La justificación de MODIFICACIÓN N°3 de fecha 14 de diciembre de 2023 entregada por la supervisión del contrato, b) certificado de disponibilidad No. 2079 del 13 de diciembre de 2023.

Para constancia, se firma la presente acta a los quince (15) días del mes de diciembre de 2023, por quienes en ella intervinieron.

KARY YULIANA MORALES RÍOS
Secretaria de Obra Pública e Infraestructura

NORBERTO FRANCO ARBELÁEZ
Jefe Oficina Dirección de Transito

JAMES OLBEDO USME MORALES
Representante Legal
ASOCOMUNAL

Funcionario / Contratista	Nombre / Cargo	Firma
Elaboró:	Dahianna Gil Profesional Apoyo Obra Publica	
Revisado por	Jonnathan Montes Ceballos Asesor en Contratación	
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo presentamos para firma de la Alcaldesa Municipal.		

Carrera 18 No 02 -91 Plaza de Bolívar, El Peñol, Antioquia. NIT: 890980917-1
Código Postal 05500. Teléfono 851 58 51. Email: alcaldia@elpenol-antioquia.gov.co
Web: www.elpenol-antioquia.gov.co

Gmail

Dahianna Gil Ocampo <dahianna6546@gmail.com>

OTROSI No.3 cos-053-2023

1 mensaje

Dahianna Gil Ocampo <dahianna6546@gmail.com> 13 de diciembre de 2023, 4:08 p.m.
Para: Jonnathan Montes Ceballos <jeristamc@gmail.com>

Buenas tardes,

Envío otrosí y justificación para revisión

Quedo atenta muchas gracias

2 archivos adjuntos

Otrosí N°03.docx
729K

Justificación a Solicitud de Modificación N°3.docx
710K

MUNICIPIO DE EL PEÑOL Departamento de Antioquia	**SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**	Código: F-DF-001 Versión: 0 0 Fecha:02-01-2006 Página: 1 de 1	Todo por mi gente!

Fecha: El Peñol, 13 de diciembre de 2023
Señora: Técnica de presupuesto

Comedidamente le solicito el favor de expedir Certificado de Disponibilidad Presupuestal para la ejecución del programa que se detalla a continuación:

Descripción: Otrosí No. 03 adición de recursos al Convenio solidario No. COS-053-2023 cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS CON LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL "ASOCOMUNAL" PARA REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PLAN DE MOVILIDAD 2022-2030 Y LA ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN DIFERENTES SECTORES DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL"

BPIN: 2022055410022: Fortalecimiento a la coordinación de tránsito, agentes de tránsito, seguridad y educación vial, 2022055410067, eliminación de barreras arquitectónicas en el espacio público, los equipamientos institucionales y viviendas

Artículo: 2.3.2.02.02.009.08.01 Formulacion e implementacion de plan estrategico de Seguridad vial	**Valor $ 31.699.863**
Artículo: 2.3.2.02.02.009.08.03 Control vial	**Valor $ 483.493**
Artículo: 2.3.2.02.02.009.08.05 R.B. Control vial	**Valor $ 1.435.000**
Artículo: 2.3.2.02.02.009.08.06 R.F. Control vial	**Valor $ 53.898**
TOTAL:	**Valor $ 33.672.254**

Cordialmente,

KARY YULIANA MORALES RÍOS
Secretaria de Obra Pública e infraestructura

2469061 GX 54290

MUNICIPIO DE EL PEÑOL

Estado
VIGENTE

Certificado de Disponibilidad Nro: 2079

BRAMIREZ

Fecha de Impresión: 13-Dec-2023
Fecha de la Reserva: 13-Dec-2023 **Fecha de Vencimiento:** 31/12/2023

CERTIFICA

Que en el presupuesto de Rentas y Gastos de la vigencia fiscal 2023 existe disponibilidad presupuestal según el siguiente detalle:

Código	Fondo	Nombre	Vlr Reservado
13.2.3.2.02.02.009.08.01	1.2.3.2.25.01	Formulacion e implementacion de plan estrategico de Seguridad vial	$31,699,863.00
13.2.3.2.02.02.009.08.03	1.2.3.2.25.01	Control vial	$483,493.00
13.2.3.2.02.02.009.08.05	1.3.3.4.19.01	R.B. Control vial	$1,435,000.00
13.2.3.2.02.02.009.08.06	1.3.2.3.01.08	R.F. Control vial	$53,898.00
		Total:	**$33,672,254.00**

Que se Reserva la suma de : Treinta y Tres Millones Seiscientos Setenta y Dos Mil Doscientos Cincuenta y Cuatro Pesos.. ($33,672,254.00)

Descripción:

OTRO SI N : 03 ADICION DE RECURSOS AL CONVENIO SOLIADRIO N : COS-053-2023 CUYO OBJETO ES : AUNAR ESFUREZOS CON LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCIÒN COMUNAL "ASOCOMUNAL" PARA REALIZAR LA IMPLEMENTACION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PLAN MOVILIDAD 2022-2023 Y LA ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS EN DIFERENTES SECTORES DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL.

Información Complementaria:

MGA - Productos
2409013- Infraestructura de transporte para la seguridad vial
BPIM
2022055410022- Fortalecimiento a la coordinación de tránsito, agentes de tránsito, seguridad y educación vial en el municipio de El Peñol
CPC - Bienes y servicios
54290- Servicios generales de construcción de otras obras de ingeniería civil

Beatriz Ramirez

BEATRIZ ELENA RAMIREZ ZULUAGA
TECNICA ADMINISTRATIVA

NINGUNO *** ***

NINGUNO *** ***

NINGUNO *** ***

0

MUNICIPIO DE EL PEÑOL Departamento de Antioquia	**SOLICITUD DE RESERVA PRESUPUESTAL**	Código: F-DF-002 Versión:00 Fecha:02-01-2006 Página: 1 de 1	Todo por mi gente!

Fecha: El Peñol, 15 de ciciembre de 2023

Señora: Técnico de presupuesto

Comedidamente le solicito el favor de expedir Reserva Presupuestal para la ejecución del programa que se detalla a continuación:

Descripción: "Otrosí No.03 Adición de recursos al convenio solidario COS-053 -2023 cuyo objeto es: "AUNAR ESFUERZOS CON LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL "ASOCOMUNAL" PARA REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PLAN DE MOVILIDAD 2022-2030 Y LA ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN DIFERENTES SECTORES DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL" **BPIN: 2022055410022**

Beneficiario: ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL "ASOCOMUNAL"

Cédula o Nit: 800.178.385-7

Artículo: 23202020090801 – formulación e implementación de plan estratégico de seguridad vial	**$ 31.699.863**
Artículo: 23202020090803 – control vial	**$483.493**
Artículo: 23202020090805 –R.B control vial	**$1.435.000**
Artículo: 23202020090806 –R.B control vial	**$53.898**
TOTAL:	**Valor $ 33.672.254**

Cordialmente,

KARY YULIANA MORALES RÍOS
Secretaria de Obra Pública e infraestructura

Elaboro: Dahianna Gil

VIGENTE

BRAMIREZ

MUNICIPIO DE EL PEÑOL
Nit: 890980917-1

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N° : 2133

Fecha Impresión: 15-Dec-2023 **Fecha Compromiso:** 15/12/2023 14:11:34 **Usuario Realizó:** BRAMIREZ

Contrato	Proveedor/Contratista		Valor
XXX	800178385	DE JUNTAS ASOCIACION MUNICIPAL	33,672,254.00

Tipo Compromiso: CONVENIO DE ASOCIACION

DESCRIPCIÓN: OTRO SI N : 03 ADICION DE RECURSOS AL CONVENIO SOLIADRIO N : COS-053-2023 CUYO OBJETO ES : AUNAR ESFUREZOS CON LA ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCIÒN COMUNAL "ASOCOMUNAL" PARA REALIZAR LA IMPLEMENTACION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PLAN MOVILIDAD 2022-2023 Y LA ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS EN DIFERENTES SECTORES DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL.

FORMA DE PAGO

Cuota	Fecha	Valor a Pagar	Valor Pagado
1	15/12/2023 14:11:34	33,672,254.00	0.00

CODIGOS PRESUPUESTALES

C.D.P	Fondo	Código	Descripción	Vlr Reservado
2079	1.2.3.2.25.01	13.2.3.2.02.02.009.08.01	Formulacion e implementacion de plan estrategico de Seguridad vial	31,699,863.00
2079	1.2.3.2.25.01	13.2.3.2.02.02.009.08.03	Control vial	483,493.00
2079	1.3.3.4.19.01	13.2.3.2.02.02.009.08.05	R.B. Control vial	1,435,000.00
2079	1.3.2.3.01.08	13.2.3.2.02.02.009.08.06	R.F. Control vial	53,898.00
			Total:	**33,672,254.00**

BEATRIZ ELENA RAMIREZ ZULUAGA
TECNICO (A) ADMINISTRATIVO (A)

OLGA LUCIA GALLO CARDONA
SECRETARIA DE HACIENDA

NINGUNO *** ***

NINGUNO *** ***