Fecha: 2023-12-26 11:28:59
Radicado: 2023I-VBOG-042012
Destino: Adriana Diaz Izquierdo
Anexos: 0

MEMORANDO INDIVIDUAL

No. Radicado: 2023I-VBOG-042012
Fecha: 2023-12-26 11:28:59

Para: Adriana Diaz Izquierdo
1130200 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
De: Patricia Inés Morales Padrón
1120300 SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

Asunto: PRORROGA CONTRATO 2930 DE 2023

Respetada Dra. Adriana, reciba un cordial saludo,

De manera atenta remito para su revisión y aprobación la Minuta de la Prórroga del Contrato 2930 de 2023, suscrito con CONSORCIO VIAL 23 cuyo objeto es: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

02 DE OCTUBRE DE 2023
$ 1.899.999.999,00.
$ 1.899.999.999,00.
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
N/A
N/A
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ANTICIPO/PAGO ANTICIPADO		$798.319.327,50	1/12/2023
AVANCE FÍSICO /FINANCIERO A LA FECHA DEL COMITÉ	**PROGRAMADO %**	15.31% ($292.800.031)	
	EJECUTADO %	6.99% ($132.747.256)	

PROCESOS SANCIONATORIOS	**CAUSA**	**ESTADO**
	N/A	N/A
GARANTIAS	**No. póliza (cumplimiento y RCE) y número de anexo ultimo tramite aprobado**	**Fecha de aprobación en SECOP**

	CSC – 100036110 ANEXO 1	26 de septiembre de 2023

CONCEPTO / MODIFICACIÓN SOLICITADA	N/A
VALOR ADICIÓN SOLICITADA	N/A
FECHA DE PRÓRROGA SOLICITADA	HASTA EL 15/06/2024
CONCEPTO DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL CONTRATO	Solicitud de prórroga No 1 al contrato No 2930 de 2023. Mediante comunicación escrita de fecha 22 de noviembre de 2023 el CONSORCIO VIAL 23 solicita prorrogar el plazo contractual del Contrato de Interventoría No. 2930 de 2023 hasta el 15 de junio de 2024, con el fin de dar cumplimiento al alcance del contrato, teniendo en cuenta las fechas de Acta de inicio, los plazos y la fecha de terminación de los contratos de Obra y en aras de desarrollar una supervisión integral a los contratos pertenecientes al programa “Colombia Rural” y con la finalidad de que se ejecuten al 100%. De acuerdo a lo anterior, y teniendo en cuenta que el contrato de obra del Municipio de Salgar tiene fecha de finalización mayo 15 del 2024 (fecha de finalización del contrato más distante), esta Interventoría solicita una prórroga hasta el 15 de junio del 2024 incluido el mes para liquidación de los contratos de obra, se anexa cronograma de los Contratos derivados:

MUNICIPIO/CONTRATOS DERIVADOS	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN	VIGENCIA 2023			VIGENCIA 2024				
			OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY
CIUDAD BOLÍVAR COP-002-2023	2/10/2023	1/04/2024								
BELLO LP-006-2023	8/11/2023	7/03/2024								
SAN JUAN DE URABÁ OP-001-2023	3/11/2023	2/03/2024								
SAN LUIS SP-100-1108-001	14/11/2023	13/04/2024								
SALGAR LP-001-2023	16/11/2021	15/05/2024								
CHIGORODÓ COP-004-2020	11/05/2021	EN PROCESO REINICIO Y TERMINA 24/05/2024								
BETANIA	EN PRECESO DE LICITACIÓN									
ANDES SP-OP-003-2021	16/02/2023	31/12/2023 EN LIQUIDACIÓN								

La presente solicitud no requiere adición de recursos, dado que conforme a lo estipulado en la CLÁUSULA SÉPTIMA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL, el INVIAS cuenta con los recursos requeridos para la ejecución del contrato de Interventoría descrito, toda vez que el CDP No. 73823 es de vigencia 2023 (fecha: 2023-03-28) con un valor de 1.805.000.000,00, de los cuales se encuentra en

	proceso de desembolso del anticipo por el 50% por un valor de $ 902.5000.000.00.
RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD EJECUTORA	**JUSTIFICACION:** - En atención a la próxima terminación del contrato de Interventoría de la referencia previsto para el próximo 31 de diciembre de 2023, comedidamente nos permitimos informar los plazos y porcentaje de avance de los contratos de obra actualmente controlados por el CONSORCIO VIAL 23. **1. Ciudad Bolívar** • Convenio No. 1526-2022 • Contrato de obra No. COP-002-2023 • Contratista: Consorcio Conexión Antioquia 2023 • Fecha de inicio: 02/11/2023 • Fecha de terminación actual: 31/12/2023 • Porcentaje programado de estudios y diseños: 100% • Porcentaje ejecutado de estudios y diseños: 58% • Estado: EN EJECUCION y en proceso de prórroga del contrato de obra. **2. Bello** • Convenio No. 1270-2020 • Contrato de obra No. LP-006-2023 • Contratista: CONSORCIO VIAL ANTIOQUIA 2023 • Fecha de inicio: 08/11/2023 • Fecha de terminación: 07/03/2024 • Porcentaje programado de estudios y diseños: 100% (De acuerdo a que es un 1 mes de revisión y ajustes a los estudios y diseños a partir de la fecha de inicio). • Porcentaje ejecutado de estudios y diseños: 20% • Estado: EN EJECUCION **3. San Juan de Urabá** • Convenio No. 1696-2022 • Contrato de obra No. OP-001-2023 • Contratista: CONSORCIO SAN JUAN 2023 • Fecha de inicio: 03/11/2023 • Fecha de terminación: 02/03/2024 • Porcentaje programado de estudios y diseños: 100% (De acuerdo a que es un 1 mes de revisión y ajustes a los estudios y diseños a partir de la fecha de inicio).

- Porcentaje ejecutado de estudios y diseños: 20%
- Estado: EN EJECUCION

4. **San Luis**
   - Convenio No. 1317-2022
   - Contrato de obra No. SP-100-1108-001
   - Contratista: CONSORCIO SAN LUIS
   - Fecha de inicio: 14/11/2023
   - Fecha de terminación: 13/04/2024
   - Porcentaje programado de estudios y diseños: 76% (De acuerdo a que es un 1 mes de revisión y ajustes a los estudios y diseños a partir de la fecha de inicio).
   - Porcentaje ejecutado de estudios y diseños: 10%
   - Estado: EN EJECUCION

5. **Salgar**
   - Convenio No. 1404-2022
   - Contrato de obra No. LP-001-2023
   - Contratista: CONSORCIO VIAL G.S.
   - Fecha de inicio: 16/11/2023.
   - Fecha de terminación: 15/05/2024
   - Porcentaje programado de estudios y diseños: 70%
   - Porcentaje ejecutado de estudios y diseños: 10%
   - Estado: EN EJECUCION

6. **Chigorodó**
   - Convenio No. 2702-2019
   - Contrato de obra No. COP-004-2020
   - Contratista: CONSORCIO DESARROLLO RURAL DE CHIGORODO
   - Fecha de inicio: 11/05/2021
   - Fecha de terminación: 24/05/2024
   - Estado: SUSPENDIDO DESDE EL 01 DE JUNIO DE 2021, en proceso de perfeccionamiento del reinicio y actualización de garantías

7. **Betania**
   - Convenio No. 1995-2020
   - Contrato de obra No. L-P-230-09-04-01-2023
   - Estado: PROCESO DE LICITACION

8. **Andes**
   - Convenio No. 2103-2020
   - Contrato de obra No. SP-OP-003-2021
   - Contratista: PRETOLEP COMPANY S.A.S.
   - Fecha de inicio: 16/02/2023

<table>
<tr><td colspan="2"></td><td>

- Fecha de terminación: 31/12/2023
- Porcentaje físico programado: 100%
- Porcentaje físico ejecutado: 18,00%
- Estado: PROCESO DE LIQUIDACION POR SOLICITUD DEL MUNICIPIO

Teniendo en cuenta que, en el marco de la ejecución del contrato, se han presentado hechos que han retrasado el avance del contrato, pero que no son imputables a ninguna de las partes, es necesario continuar con la ejecución del contrato en la siguiente vigencia.

En este sentido, mediante memorando 2023I-VBOG-036983 de fecha: 2023-12-14 la Subdirección de Vías Regionales solicitó a la Oficina Asesora de Planeación, iniciar trámite de autorización de vigencias futura 2024; solicitud que se encuentra en trámite. En este orden de ideas, será necesario constituir en reserva presupuestal, el saldo por ejecutar del contrato, con el ánimo de garantizar la ejecución de la totalidad de las obras y el cumplimiento de los compromisos presupuestales adquiridos.

La Subdirección de Vías Regionales avala la prórroga del **Contrato de Interventoría No. 2930 de 2023,** teniendo en cuenta que el plazo descrito resulta insuficiente técnicamente para la debida ejecución de las metas físicas pactadas en los convenios interadministrativos y sus contratos derivados descritos en los acápites anteriores, por lo que se hace necesario **prorrogar el CONTRATO DE INTERVENTORÍA del asunto hasta el 15 de junio de 2024 y no genera costos al INVIAS.**
</td></tr>
<tr><td colspan="2">GESTOR DE PROYECTO</td><td>CLAUDIA CECILIA LÓPEZ PALACIOS</td></tr>
<tr><td colspan="2">SUPERVISOR DEL CONTRATO</td><td>MAURICIO HOYOS SIERRA
RESOLUCIÒN No.3979 DE 2 DE NOVIEMBRE DE 2023</td></tr>
<tr><td colspan="2">RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES DEL COMITÉ AL CASO EN ESTUDIO</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">APROBACIÓN</td><td>SI</td><td></td></tr>
<tr><td>NO</td><td></td></tr>
</table>

Patricia Inés Morales Padrón
SUBDIRECTORA DE VIAS REGIONALES (E)

Proyectado Por: LEYDA MARGARITA AMAYA ARIAS
Revisado Por: LUIS GUILLERMO TORRES HERNANDEZ
Aprobado Por:

Copia Interna a: