ACTA DE SUSPENSION No. 01 PLAZO DE EJECUCION C.O.P. No. 012 DE 2023

(Diciembre 28 de 2023)

CONTRATO	**N° 013 DE 2023**
CONTRATANTE	**MUNICIPIO DE AQUITANIA**
NIT	**800.077.545-5**
CONTRATISTA	**MARA LIMITADA**
NIT	**800.020.156-8**
REPRESENTANTE LEGAL:	**CLARA INES HERNANDEZ DIAZ**
C.C. No.	**24.037.723 DE LA UVITA**
DIRECCION:	**Carrera 8 N° 16-61 201 OFICINA 201**
CELULAR:	**3112445992**
E-MAIL:	administracion@maraltda.com
OBJETO:	**CONTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES Y RECREATIVOS EN EL MUNICIPIO.**
VALOR:	**NOVENTA Y UN MILLONES OCHENTA MIL TRES PESOS. MONEDA CORRIENTE (91.080.003)**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DE 2023**
PROCESO	**SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. MA-SAMC-018 DE 2023.**
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**2023000500 12/12/23**
ACTA DE INICIO:	**18 DE DICIEMBRE DE 2023**
ACTA DE SUSPENSION No. 01	**28 DE DICIEMBRE DE 2023**

HECTOR ORLANDO BARRERA CARDENAS, obrando en su condición de Alcalde Municipal de Aquitania – Boyacá, **CLARA INES HERNANDEZ DIAZ** identificado con la cedula de ciudadanía No. **24.037.723 DE LA UVITA**, en calidad de representante legal del **MARA LIMITADA** Como Contratista, **MARA LIMITA,** Quien ejerce la Interventoría sobre el contrato de obra pública No. 013 de 2023 y **ING LUIS CARLOS VELANDIA MESA,** Secretario De Planeación, hemos acordado celebrar **Suspensión No. 01** al Contrato de Obra Pública No. 013 de diciembre 18 de 2023, previas las siguientes consideraciones:

1). Que, mediante Proceso contractual en la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. MA-SAMC-018 DE 2023, fue convocado el Proceso que tiene como objeto:

CONTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES Y RECREATIVOS EN EL MUNICIPIO. adjudicando Contrato de Obra Pública al MARA LIMITADA 2023 R.L. CLARA INES HERNANDEZ DIAZ, Suscrito contrato No. 013 el 18 de DICIEMBRE de 2023.

2). Que el contratista presentó las pólizas No 600-47-994000070948 y 600-74-994000011159, expedidas por la ASEGURADORA SOLIDARIO.

3). Que, el Municipio de Aquitania estipulo en la Cláusula tercera del contrato referido, que el Término de duración es de un mes a partir del acta de inicio y hasta el 18 de enero de 2024

4) Que mediante comunicación de fecha 27 de diciembre de 2023, CLARA INES HERNENDEZ DIAS, Representante Legal del MARA LIMITADA, manifiesta que el provedor de parques infantiles por la época decembrina cuenta con inconvenientes para la adquisición de insumos esenciales al Supervisor, y solicita la posibilidad de efectuar Suspensión Temporal

5). Que el supervisor mediante oficio de fecha 27 de diciembre de 2023 señala que el proyecto cuyo objeto es **CONTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES Y RECREATIVOS EN EL MUNICIPIO.** *cumple en sus aspectos técnicos y financieros, por lo que emite concepto de viabilidad a la solicitud de Suspensión de No. 01 requerida por el Contratista y avalada por la supervision, además de cumplir con los requerimientos y requisitos de presentación y justificación* así: a. Que mediante comunicación de fecha 27 de diciembre de 2023, CLARA INES HERNENDEZ DIAS, Representante Legal del MARA LIMITADA, manifiesta que el provedor de parques infantiles por la época decembrina cuenta con inconvenientes para la adquisición de insumos esenciales Es así como 1). Teniendo en cuenta lo solicitado por el contratista y respaldado por el interventor en los oficios presentados por cada uno y resumidos en la presente acta se considera viable suspensión del contrato de obra que la Supervisión ejercida por parte del secretario de planeación municipal, avala de justificación expuesta teniendo en cuenta la aprobación por parte del Ejecutivo Municipal, con reinicio una vez sean superados los inconvenientes presentados

6) Que las garantías presentadas para la legalización del contrato de Obra Pública No. 013 de 2023, se encuentran vigentes.

7) El Contratista presentará dentro de los términos legales, la modificación de las garantías inicialmente presentadas, de conformidad a los nuevos tiempos contractuales definidos en el marco de la presente suspensión y estipulados una vez reiniciadas las actividades.

Para constancia se firma en Aquitania, a los veintiocho (28) días del mes de diciembre de dos mil veintitrés (2023).

HECTOR ORLANDO BARRERA CARDENAS
ALCALDE MUNICIPAL

LUIS CARLOS VELANDIA MESA
SECRETARIO DE PLANEACION - SUPERVISOR

CLARA INES HERNENDEZ DIAZ
MARA LIMITADA 2023
CONTRATISTA