Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRÓRROGA DE CONTRATO O CONVENIO

SOLICITUD DE

ADICION [ ] **PRORROGA** [X]

PRESENTACION

El presente informe tiene como objetivo solicitar a CVC la modificación al CONVENIO que se describe a continuación:

A. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE CONVENIO:	CONVENIO DE ASOCIACION
CONVENIO No. :	091 de 2023
OBJETO:	*Aunar esfuerzos técnicos, recursos físicos y económicos para adelantar procesos de restauración ecológica, mediante la implementación y sostenimiento de herramientas de manejo del paisaje -HMP, vigencia 2023 y el sostenimiento de áreas restauradas en las vigencias 2020, 2021 y 2022, en la cuenca hidrográfica del rio Tuluá, municipios de Buga y Tuluá, jurisdicción de la CVC.*
PLAZO INICIAL:	A partir de la firma del acta de inicio hasta el 30 de diciembre de 2023.
FECHA DE INICIACIÓN:	24 de Julio de 2023
ACTA DE SUSPENSIÓN:	10 de Noviembre de 2023
ACTA DE REANUDACIÓN:	30 de noviembre de 2023
FECHA DE TERMINACION:	21 de diciembre de 2023
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	1823 de fecha 21 de julio de 2023
CONVINIENTE:	FUNDACION PARA LA ASISTENCIA SOCIAL LA RECUPERACION AMBIENTAL Y LA UNION DE LAS COMUNIDADES

SUPERVISOR: ORLANDO BARRETO AGUDELO

B. PRORROGAS CELEBRADAS A LA FECHA	
CONTRATO/CONVENIO ADICIONAL No.	**TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)**
Ninguna	Ninguna

C. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION CELEBRADAS A LA FECHA	
ACTAS No.	**TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)**
ACTA DE SUSPENSIÓN	**VEINTIUN (21) DÍAS**

D. ADICIONES CELEBRADAS A LA FECHA	
CONTRATO/CONVENIO ADICIONAL No.	**VALOR ($)**
N/A	**N/A**

E. CONDICIONES ACTUALES DEL CONVENIO	
PLAZO ACTUAL DEL CONVENIO:	A partir de la firma del acta de inicio hasta el 21 de diciembre de 2023.
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONVENIO:	21 de diciembre de 2023
VALOR ACTUAL DEL CONVENIO CVC:	$412,702,293.00

F. ESTADO DE EJECUCIÓN FISICA DEL CONVENIO

El convenio presenta un avance a la fecha del 60 %, del cual han desarrollado las siguientes actividades:

- **Elaboración del plan operativo de actividades - POA**.

La FUNDACION PARA LA ASISTENCIA SOCIAL LA RECUPERACION AMBIENTAL Y LA UNION DE LAS COMUNIDADES, presento el Plan Operativo de Actividades- POA en el cual se describen los componentes y actividades previstas para el logro del objeto del convenio, unidad de medida, meta y su distribución temporal, ponderación de componentes y actividades. El POA presentado considera las actividades, metas y flujo de recursos del convenio. El POA fue aprobado por el supervisor del Convenio.

- **Actividades de educación, capacitación, divulgación y seguimiento.**
- Para el cumplimiento de las metas establecidas en esta actividad se han realizado las siguientes acciones:

En el desarrollo del convenio se realizaron dos (2) eventos encaminados a la educación, capacitación, divulgación y seguimiento de las acciones de restauración ecológica y diseño e impresión de material educativo y valla informativa del convenio. A la fecha se han realizado siguientes acciones:

- **Un (1) evento de socialización con funcionarios de la DAR**. Se realizó la socialización de las metas y actividades del convenio CVC 101 de 2023, mediante el cual se realizarán actividades de restauración ecológica con la Implementación de Herramientas de Manejo del Paisaje; esta socialización se realizó en las sedes de las Direcciones Ambientales Regionales Norte y Suroriente.

- **Un (1) reunión de socialización.** Se realizó un evento de socialización del convenio, en el que se dio a conocer a los actores sociales y ambientales del municipio de Tuluá, el objeto, metodología, metas y área de influencia de las acciones de restauración propuestas dentro del marco del Convenio CVC 091 - 2023, en la que además se abordaron temas relacionados a la necesidad del empoderamiento de las comunidades para recuperar los ecosistemas que han sido degradados por causa natural o intervenciones antrópicas, por medio de la creación de estrategias para conservar los ecosistemas en el departamento del Valle del Cauca.

- **Una (1) jornada de diagnóstico participativo.** Se realizo una (1) jornada de diagnóstico participativo en el municipio de Tuluá (DAR Centro Norte), en las que se identificaron las características y problemáticas ambientales de la región, además del conocimiento de la población en torno a las acciones de restauración ecológica que se han o se vienen desarrollando en su territorio, por medio del método participativo de investigación colectiva, presentado en encuestas y mapas para la elaboración de una cartografía social local

- **Dos (2) talleres de capacitación**. Se realizaron en el mes de octubre los talleres de capacitación dirigidos a los beneficiarios del proyecto, cuyo propósito es dar a conocer que son las Herramientas del Manejo del Paisaje - HMP cuál es su importancia y beneficios ambientales para la cuenca, la cuenca como unidad de planificación, restauración, Herramientas de Manejo del Paisaje - HMP, qué son y para qué son útiles, los servicios ecosistémicos que prestan, entre otros,.

- **Realizar como mínimo dos (2) visitas a predios priorizados.** Se llevaron a cabo recorridos a predios priorizados cuyo propósito fue fortalecer el proceso de capacitación; vincular a la familia o comunidad al proceso restauración; determinar cambios en actitudes de prácticas de uso y manejo de los recursos bosque, suelo

y agua y contribuir a la resolución de situaciones que dificulten el desarrollo de las actividades del convenio.

- **Diseñar, elaborar y producción de material didáctico**. Se presentó como propuesta de material de apoyo, una agenda con una cartilla informativa inserta, en la que se evidencia la descripción de los conceptos de: restauración ecológica, Herramientas de Manejo del Paisaje (HMP), Aislamiento de Protección (AP), Cerco vivo (CV), Enriquecimiento (ENR), Bosque Protector (BP), Guadua (GUA), Minicorredores (MC) Restauración de Alta Densidad (RAD), Bosque de Uso Doméstico (BUD), Sistema Agroforestal (SAF) y Sistema Silvopastoril (SSP), cuyo diseño fue remitido para su revisión y a probación a la oficina de comunicaciones.

- **Diseñar, elaborar e instalar una (1) valla, alusiva al convenio y ubicada en la zona de intervención del mismo**. Se presentó el diseño de la valla alusiva al convenio de restauración 091 de 2023 para su revisión a la oficina de comunicaciones, la cual fue aprobada para su impresión e instalación.

- **Un (1) documento de Sistematización.** Esta actividad se encuentra en proceso de construcción, ya que los insumos que lo componen están basados en los resultados obtenidos al final de la ejecución del convenio, por lo cual se entregara al final de este con el informe final.

- **Realizar un (1) evento de cierre**. Esta actividad se efectuará cuando se hayan las actividades de campo, sociales y de educación ambiental establecidas en el convenio 091 de 2023.

➢ **Implementación de Herramientas de Manejo del Paisaje - HMP,** Los avances para el cumplimiento de la meta son los siguientes:

Por medio de la implementación de acciones de restauración en la cuenca hidrográfica del rio Tuluá, municipios de Buga y Tuluá, La FUNDACION PARA LA ASISTENCIA SOCIAL LA RECUPERACION AMBIENTAL Y LA UNION DE LAS COMUNIDADES, para el desarrollo de la implementación de las Herramientas del Manejo del Paisaje-HMP, de acuerdo con la verificación, concertación y entrega de áreas, se reporta un avance de ejecución de 2 kilómetros de aislamientos de protección, 2 kilómetros de cerco vivo y 2 hectáreas de bosque de protección y 1 hectárea de bosque de enriquecimiento establecidos en la Cuenca Hidrográfica del Río Tuluá.

Se estima que un (1) kilómetro de Aislamiento de protección, equivale a cuatro (4) has de área bosque protegidas.

Para el desarrollo de estas actividades de implementación de HMP, se adelantaron acciones previas como identificación, concertación y caracterización de predios, identificación y localización de las herramientas de manejo de paisaje en cada predio, trazado, limpieza de área de siembra y el transporte interno de plántulas e insumos.

- **Realizar el sostenimiento de restauración ecológica**. En esta actividad, los avances obtenidos en el desarrollo del convenio son los siguientes:

Para favorecer procesos de restauración ecológica en las zonas intervenidas mediante Herramientas de Manejo del Paisaje - HMP, en la cuenca hidrográfica del rio Tuluá, municipios de Buga y Tuluá, se adelantaron actividades de un (1) primer sostenimiento a 29 kilómetros de Cerco vivo (CV), 30 hectáreas de Enriquecimiento (ENR), 42 hectáreas de Sistemas Silvopastoriles (SSP), 20 hectáreas de Bosques de Protección (BP), 7 hectáreas de Bosques de Uso Doméstico (BUD)., correspondientes a las Herramientas de Manejo del Paisaje-HMP de las áreas establecidas en las vigencias 2020, 2021, y 2022, correspondiendo a las actividades de limpieza de arvenses, control fitosanitario, fertilización y reposición del 20% del material establecido.

Se estima que un kilómetro de Cerco vivo (CV), equivale a 4 hectáreas de área bosque protegidas.

- **Georreferenciación**. Se ha realizado el levantamiento de campo de 47 has, se tiene programado entregar los resultados de esta actividad con el informe técnico final.
- **Presentar reportes mensuales de avances.**

La FUNDACION PARA LA ASISTENCIA SOCIAL LA RECUPERACION AMBIENTAL Y LA UNION DE LAS COMUNIDADES, en marco del desarrollo del convenio ha presentado tres (3) reportes mensuales de avance de las actividades de acuerdo con el Plan Operativo de Actividades - POA, en estos informes presentan los avances en bases de datos por actividad. Al reporte presentan el POA actualizado con relación a los avances mensuales.

- **Realizar seguimiento y evaluación del proceso.**

A la fecha se ha realizado una reunión de seguimiento, en la DGA de la CVC Cali, en esta reunión se socializaron los avances en el aspecto técnico, social y administrativo, además, se dieron a conocer algunas dificultades presentadas en el desarrollo del convenio las cuales fueron atendidas en su momento.

- **Presentación de Base de Datos de Siembra de Árboles:**

Se recibió por parte del conveniente el formato de avance de siembra de árboles del Ministerio de Medio Ambiente, en el que se describe la fecha, especie, ubicación y área intervenida en los procesos de restauración.

- **Presentar Informes De Avance De Ejecución Técnica, Contable Y Financiera Del Convenio**.
  Se presento el informe parcial, en el cual evidencian los avances desarrollados en la parte técnica de acuerdo con el Plan Operativo de Actividades - POA, que, de acuerdo a la ponderación del POA, se tiene un avance del 60% y contable y financiero soportado del 80% de los recursos de CVC del primer desembolso.

G. ESTADO DE AVANCE EN EL PLAN DE PAGOS DEL CONVENIO

Al 19 de diciembre de 2023, se han realizado dos (2) desembolsos por valor de TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CUATRSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE. **($371,432,064.00),** correspondiente al 90% de los aportes CVC, de conformidad con la forma de pago estipulada en el convenio.

H. SOLICITUD DE ADICION

No Aplica

I. SOLICITUD DE PORROGA

El supervisor solicita a la CVC, autorizar una prórroga al convenio de Asociación CVC No. 091 de 2023, suscrito entre la CVC y la FUNDACION PARA LA ASISTENCIA SOCIAL LA RECUPERACION AMBIENTAL Y LA UNION DE LAS COMUNIDADES, argumentando, que debido a que en la ejecución del convenio, se han presentado algunos inconvenientes como son: periodos de lluvia y alteraciones del orden público, que ha restringido el normal desarrollo del convenio, específicamente en lo relacionado con la disponibilidad de los beneficiarios y actores identificados en participar en los eventos programados y en la ejecución de las labores de campo, por lo cual solicita se realice una prórroga al convenio hasta el día 20 de enero de 2024.

En el marco del desarrollo del Convenio de Asociación CVC No. 091 de 2023, en cumplimiento se han adelantado cada una de las actividades requeridas con un avance en el Plan Operativo de Actividades - POA del 60%. Si bien el convenio, se han venido desarrollando las actividades dentro de lo posible ajustados al cronograma, si se han presentado atrasos en el desarrollo de estas.

Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O PRÓRROGA DE CONTRATO O CONVENIO

Todo lo anteriormente planteado, ha sometido el desarrollo del convenio a un retraso en el progreso de las actividades, lo que nos hace estimar que se requiere una prórroga por un periodo de un (1) mes al convenio de asociación CVC No. 091 de 2023.

El conviniente, Además, expresa en forma irrevocable, que esta prórroga, no le ocasiona ningún daño o perjuicio, razón por la cual no genera ningún derecho a pretender o solicitar indemnizaciones o reconocimientos de ninguna clase por este concepto.

J. CONCEPTO DEL SUPERVISOR SOBRE LA ADICION

No aplica

K. SOLICITUD DE APROBACIÓN

Teniendo en cuenta las razones anteriormente expuestas, la supervisión solicita a CVC autorizar la prórroga al Convenio de Asociación CVC No. 091 de 2023, por un periodo de un (1) mes, para culminar las actividades de implementación de Herramientas de Manejo del Paisaje – HMP, quedando como nueva fecha de terminación el día 20 de enero de 2024.

L. OBLIGACIONES PARAFISCALES

El Conviniente anexa a esta solicitud de prórroga del Convenio de Asociación CVC No 091 de 2023, la certificación de pago de aportes de la seguridad social del Convenio, expedida por el revisor fiscal o representante legal como también copia de la relación de pago de obligaciones parafiscales.

Para constancia de lo anterior, se firma en original y tres (3) copias la presente solicitud, bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los diecinueve (19) días del mes de diciembre de 2023.

Firma,

Yesika Pedroza Quintero
YESIKA PEDROZA QUINTERO
Representante Legal - FUNARU

Firma,

ORLANDO BARRETO AGUDELO
Supervisor del Convenio