JUSTIFICACION PARA SOLICITUD DE CONSTITUCIÓN DE RESERVA PRESUPUESTAL DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.5636732 del 2023. SUSCRITO ENTRE EL CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO SENA REGIONAL HUILA Y CONSPROSUM R&V S.A.S

Conforme a lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y el Decreto No. 1082 de 2015, se presenta la Justificación para realizar solicitud de constitución de reserva del contrato en mención.

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSPROSUM R&V S.A.S

NIT: 901634725-0

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar a todo costo la construcción de la terminación del cerramiento de la sede Yamboró del Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano Regional Huila

SUPERVISOR: Yudy Maribel Navarrete Rodríguez

VALOR DEL CONTRATO: 104.915.990 COP

PLAZO DEL CONTRATO: 30 DICIEMBRE 2023

FECHA DE INICIO: 11 DICIEMBRE 2023

FECHA DE TERMINACION: 29 FEBRERO 2024

PRORROGA Y ADICION DEL CONTRATO: SI_X_ NO ____

VALOR FACTURADO Y CANCELADO A LA FECHA: $ 0.00

SALDO ADEUDADO A LA FECHA: 104.915.990 COP

2. JUSTIFICACIÓN DE LA RESERVA:

Se iniciaron con las actividades de logística para la consecución de los materiales, y, de otra parte, de la contratación del personal de obra, éste último presentándose dificultades que a la fecha de la presente no ha sido posible de subsanar, debido a que no hay

disponibilidad de personal de mano de obra calificada y no calificada, por la temporada decembrina y festividades de fin de año.

Así mismo, se identifican actividades necesarias para llevar a cabo la terminación del cerramiento de la sede Yamboró del Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano Regional Huila, las cuales no se encontraban de contempladas dentro del alcance inicial, como lo son los anexos de los 2 capítulos que corresponden a los acabados y enchapes de la garita para contemplar la completa terminación del proceso.

Por lo anterior se solicita para aprobación, prórroga del plazo de 60 días adicionales al plazo de ejecución inicial.

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita: expandir el tiempo de entrega a satisfacción del contrato que tiene como fin Contratar a todo costo la construcción de la terminación del cerramiento de la sede Yamboró del Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano Regional Huila, incluido los nuevos capítulos No 1 y 2 donde relacionan los acabados y enchape de la garita adicionados al proceso para la terminación a cabalidad del cerramiento.

Prorrogar el plazo de ejecución en 60 días calendario con lo cual la fecha de finalización será el 29 de febrero de 2024

Adicionar al valor del contrato ($104.915.990) M/CTE la suma de Nueve Millones Quinientos Treinta Mil Treinta Y Dos Pesos ($9.530.032) M/CTE, dando un presupuesto total de Ciento Catorce Millones Cuatrocientos Cuarenta y Seis mil con veintidós Pesos M/CTE ($ 114.446.022).

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

Valor total del contrato:	114.446.022
Valor ejecutado en vigencia 2023:	0.00
Valor pendiente de ejecutar 2023:	114.446.022
Valor de la constitución de la reserva Presupuestal:	114.446.022

Teniendo en cuenta lo anterior fue viable efectuar la prórroga y adición presupuestal del Contrato No. CO1.PCCNTR.5636732 del 2023 suscrito con CONSPROSUM R&V S.A.S por valor de $114.446.022 COP con el fin de garantizar el cumplimiento del contrato.

La prorroga fue avalada por el ordenador del gasto con fundamento en la justificación suministrada, por lo cual se debe constituir la reserva presupuestal por valor de Ciento Catorce Millones Cuatrocientos Cuarenta y Seis mil con veintidós Pesos M/CTE ($ 114.446.022).

Pitalito Huila, 27 de diciembre de 2023.

Yudy Maribel Navarrete Rodríguez
Profesional G02
Supervisor del Contrato