	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 15/12/23 (Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☑ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☐

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** GUAJIRA

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2422 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: N/A
(Nombre o razón social del Interventor)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
"ADMINISTRACION VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL GUAJIRA GRUPO AMV 1. LOTE 2. "

CONTRATO DE OBRA No. 3038;3250;3251 Y 3291 DE 2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: COOAGUAS ABLANCA; COOTRAMAVI; COOCARMEN Y COOTRACARI

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 4,0 MESES
(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/08/23
(Dia / Mes / Año)

MODIFICACIONES

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
N/A		

PRÓRROGAS

Contrato Adicional No.	Periodo	
	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
N/A		

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N/A					

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 15/12/23 (Día / Mes / Año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2023
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: 382.183.227,00 **50% EN SMMLV:** 164,73
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES 95.545.819,00

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición
	N/A	N/A	N/A

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 382.183.227
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita No. AMV1-053-2023 de fecha 11/12/2023 el Interventor solicita lo siguiente: del contrato 2422 DE 2023 para continuar con las labores del contrato de administracion vial que se encuentra en ejecución, se requiere ADICIONAR en CIENTO UN MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS MDA/CTE. $101.915.540

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Se considera necesario ADICIONAR en la SUMA de: CIENTO UN MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS MDA/CTE. $101.915.540 el contrato para continuar con las labores del servicio de la Administración Vial que incluyen la interventoría de Cuatro contratos de mantenimiento rutinario que se encuentran en ejecución. Mediante el contrato de AMV se evalúa y diagnostica permanentemente el estado de las vías y los sitios críticos que a la fecha se monitorean, entre otros.

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO

Formulario 1		Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual	Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	Valor inicial			
		N/A		
Valor Contrato Inicial	$ 382.183.227	$ -	**$ 101.915.540**	**$ 484.098.767**
	$ -	$ -	**$ -**	**$ -**
	$ -	$ -	**$ -**	
Valor Total	$ 382.183.227	$ -	**$ 101.915.540**	**$ 484.098.767**

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor anticipo otorgado: $ - (mes anterior a la presente solicitud) Valor amortizado: $ - (mes anterior a la presente solicitud) Saldo por amortizar : $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) NOVIEMBRE (mes anterior a la presente solicitud) de 2023 (año) $ 204.805.259,00 Último mes facturado: NOVIEMBRE DE 2023 (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 177.376.968,00 (mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

De acuerdo al MEMORANDO INDIVIDUAL No Radicado: 2023I-VBOG-037688 DE 15-12-2023 en donde se nos indica el MONTO a ADICIONAR al contrato No 2422 de 2023 y se informa que el Certificado de Disponibilidad fue adicionado en la SUMA DE:CIENTO UN MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS MDA/CTE. $101.915.540, ademas de oficio dirigido al Direccion Territorial Guajira AMV1-053-2023 de 13 de diciembre de 2023, ambos coinciden, que con el fin de dar CONTINUIDAD a las actividades que se necesitan realizar con los contratos de Administradores Viales, ademas de ejecutar labores que brinden continuidad al diagnostico del estado de las vías a cargo de la Direccion Territorial Guajira, planteando acciones preventivas y correctivas. Participar activamente en la prevención y atención de emergencias que se presenten en estos tramos. Por tanto avalamos la solicitud de ADICION al Contrato No 2422 de 2023.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	15/12/23 (Día / Mes / Año)

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

Notas:

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.

2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.

3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firma
Nombre: OSWALDO GUTIERREZ CHARRY
Contratista
Interventoría OSWALDO GUTIERREZ
Matrícula No : 08202-32140 ATL

Firma
Nombre: JOHN JAIRO CEBALLOS VEGA
Supervisor del Contrato de Interventoría
INVIAS
Matrícula No.: 08202-51742 ATL

Firmado digitalmente por DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ
Vo.Bo.Firma
Nombre: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ
Director Territorial
Matricula No.: 08202-38090 ATL

Vo.Bo.Firma
Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma
Nombre: JUAN PABLO AGUILAR MEZA
Abogado Unidad Ejecutora

Firmado digitalmente por DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ
Firma
Nombre: DUBIN JOSE CAMARGO ALMENAREZ
Jefe Unidad Ejecutora
Matricula No.: 08202-38090 ATL

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.