FORMATO		
ACTA DE SUSPENSIÓN		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-19	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL

ACTA No 20 **SUSPENSIÓN** ☑ **AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN** ☐ **DE CONTRATO DE** OBRA

1. ANTECEDENTES

CONTRATO No IDU 517 DE 2022
(Número de Contrato)

LICITACIÓN PÚBLICA ☑ **CONCURSO DE MÉRITOS** ☐
SELECCIÓN ABREVIADA ☐
CONTRATACIÓN DIRECTA ☐ IDU-LP-DTC-036-2021
(Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION DE CALLES COMERCIALES A CIELO ABIERTO DE LA LOCALIDAD DE ENGATIVA, FASE II (CARRERA 112A ENTRE CALLE 78 Y CALLE 80) EN BOGOTA, D.C.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO CARRERA 112A ENTRE CALLE 78 Y 80 EN BOGOTA
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO IDU 516 DE 2022
(Indique en este espacio el numero del contrato Asociado.)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 11 MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 18 (Día) **DE** 4 (Mes) **DE** 2022 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 5.392.394.968,00
(Indique en este espacio el valor del contrato en números

CONTRATISTA BELZCON S.A.S.
(Escriba el nombre o razón social del contratista de obra

INTERVENTOR DPC INGENIEROS S.A.S. (Escriba el nombre o razón social del Interventor) NIT 830101071-8 (Escriba el NIT del Interventor)

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA (E) CARMENCY ARLETH GARCIA MARTINEZ
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de interventoría)

2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

PRÓRROGAS	**No.**	1	**DE FECHA**	18/05/2023	**PLAZO**	1 mes
PRÓRROGAS	**No.**	2	**DE FECHA**	16/06/2023	**PLAZO**	1 mes
PRÓRROGAS	**No.**	3	**DE FECHA**	1/08/2023	**PLAZO**	1 mes
PRÓRROGAS	**No.**	4	**DE FECHA**	28/12/2023	**PLAZO**	4 meses
TOTAL PLAZO DE PRORROGAS					**PLAZO**	7 meses

ADICIONES:

CONTRATOS ADICIONALES	**No.**		**DE FECHA**		**VALOR**	
	No.		**DE FECHA**		**VALOR**	
ADICIONES:	**No.**	1	**DE FECHA**	28/12/2023	**VALOR**	$ 2.035.725.949,00
	No.		**DE FECHA**		**VALOR**	
TOTAL ADICIONES					**VALOR**	$ 2.035.725.949,00

RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)

MAYORES CANTIDADES	**No.**	1	**DE FECHA**	6/12/2023	**VALOR**	$500.433.119
MAYORES AJUSTES	**No.**	N/A	**DE FECHA**	N/A	**VALOR**	N/A
MAYOR PERMANENCIA	**No.**	N/A	**DE FECHA**	N/A	**VALOR**	N/A
TOTAL RECONOCIMIENTO					**VALOR**	N/A

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 7.928.554.036,00

3. SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

SUSPENSIONES ANTERIORES:

ACTA DE SUSPENSIÓN	**No.**	3	**DE FECHA**	16/06/2022	**No. DIAS**	32
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	4	**DE FECHA**	18/07/2022	**No. DIAS**	22
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	5	**DE FECHA**	9/08/2022	**No. DIAS**	30
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	6	**DE FECHA**	8/09/2022	**No. DIAS**	145

FORMATO		
ACTA DE SUSPENSIÓN		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-19	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL

ACTA No 20 **SUSPENSIÓN** ☑ **AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN** ☐ **DE CONTRATO DE** OBRA

ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	7	**DE FECHA**	31/01/2023	**No. DIAS**	13
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	8	**DE FECHA**	13/02/2023	**No. DIAS**	10
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	9	**DE FECHA**	23/02/2023	**No. DIAS**	15
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	10	**DE FECHA**	10/03/2023	**No. DIAS**	17
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	11	**DE FECHA**	27/03/2023	**No. DIAS**	15
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	12	**DE FECHA**	11/04/2023	**No. DIAS**	15
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	13	**DE FECHA**	26/04/2023	**No. DIAS**	15
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	14	**DE FECHA**	11/05/2023	**No. DIAS**	6
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	15	**DE FECHA**	17/07/2023	**No. DIAS**	8
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN No.	16	**DE FECHA**	25/07/2023	**No. DIAS**	6

TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIONES **No. DÍAS** 349

SUSPENSIÓN ACTUAL:

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 20 **DE FECHA** 29/12/2023 **No. DIAS** 17

FECHA DE REINICIACIÓN 15 (Día) **DE** ENERO (Mes) **DE** 2024 (Año)

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 18 (Día) **DE** OCTUBRE (Mes) **DE** 2024 (Año)

Las partes representadas por: WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR
(Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)

representante legal del contratista; CARLOS ERNESTO PERDOMO RUBIANO
(Escriba el nombre completo del representante legal de la Interventoría)

representante legal de la interventoría; y CARMENCY ARLETH GARCIA MARTINEZ
(Escriba el nombre completo del Supervisor (a) del contrato, delegado por el IDU)

Supervisor(a) IDU de contrato de interventoría, acuerdan **SUSPENDER el** contrato de conformidad con el oficio de la interventoría con número de Radicado IDU. 202352602169432 (Indicar el número de radicado IDU) 30 (Día) de NOVIEMBRE (Mes) de 2023 (Año)

4. CAUSAS

De conformidad con el cronograma de obra presentado por el contratista para la fase de ejecución de obra, el 15 de septiembre de 2023, al iniciar acciones para implementar el PMT autorizado por la SDM, se presentó oposición de una parte de la comunidad de comerciantes, impidiendo dichas actividades y el inicio material de la ejecución de la obra.

Producto de lo anterior, se realizaron gestiones desde la Entidad a través de reuniones con dirigentes de comerciantes y de la comunidad con el fin de mitigar el impacto causado por dicha oposición, con lo cual, el 27 de octubre de 2023, en reunión con acompañamiento de entes de control, se llegó al compromiso de iniciar actividades de obra en enero de 2024, posterior a la temporada alta comercial con el fin de mitigar el impacto negativo que ha sufrido este sector productivo en los últimos tiempos, por la pandemia y por el contrato de obra IDU-1563-2018 (Calles Comerciales en la localidad de Engativá fase 1) que no cumplió con la ejecución total objeto del contrato.

Por otra parte, producto de la revisión de los diseños en la etapa de preliminares, se identificó la necesidad de realizar una modificación contractual para inclusión de actividades No Previstas, prorrogar el contrato en un plazo de cuatro (4) meses y adicionar recursos al contrato. Acto administrativo que solo se puede realizar en vigencia del contrato, por lo que se procedió a realizar dicho trámite, suscrito el 28 de diciembre de 2023, por tanto, se solicita la suspensión del mismo a partir del 29 de diciembre de 2023.

Así las cosas, atendiendo el compromiso adquirido por la Entidad con la comunidad en presencia de los organismos de control y ya suscrito el modificatorio contractual requerido para asegurar los recursos para la ejecución de la totalidad del objeto contractual, las partes, Contratista de obra, Interventoría e IDU, de común acuerdo deciden la suspensión del contrato de obra IDU-517-2022, en consecuencia, teniendo en cuenta que las obligaciones contractuales de seguimiento, vigilancia y control de la firma interventora recaen sobre el mismo negocio jurídico, por determinación contractual, se hace necesaria igualmente la suspensión del contrato de interventoría IDU-516-2022 por el mismo término de diecisiete (17) días calendario, así mismo, atendiendo la recomendación efectuada por el la firma DPC Ingenieros S.A.S. como interventor del contrato de obra IDU-517-2022 en su comunicación con radicado IDU 202352602169432 del 30 de noviembre de 2023 en la que indica: *"(...) se suspenda el contrato de obra No. IDU-517-2022 y su asociado de interventoría No. IDU-516-2022, una vez se suscriba la modificación No. 4 a los descritos contratos, con fecha de reinicio para el día 15 de enero de 2024"*

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en la Cláusula 35 del contrato de obra, Manual de Gestión Contractual del IDU y preservar el interés público que dio origen al mismo.

FORMATO		
ACTA DE SUSPENSIÓN		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-19	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTOS	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL

ACTA No 20 **SUSPENSIÓN** ☑ **AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN** ☐ **DE CONTRATO DE** OBRA

1. La presente suspensión cesará una vez se superen las causas que la motivan, caso en el cual se procederá a su reinicio.
2. Con la suscripción de la presente suspensión el IDU no renuncia a su potestad sancionatoria por los presuntos incumplimientos que se evidencien.
3. El plazo de suspensión no se cuenta para calcular la vigencia del contrato, ni para establecer el plazo de ejecución del mismo.
4. Dadas las causas que generaron la presente suspensión, las partes manifiestan que no causará costo para la Entidad y por lo tanto no generará costo por reconocimiento alguno para el Contratista y la interventoría.
5. El Contratista renuncia a cualquier reclamación por la presente suspensión.
6. El IDU en virtud de la relación jurídico-negocial que en estado de suspensión subsiste, se reserva el derecho de acudir al contratista y/o interventor, citarlo a mesas de trabajo, y requerirlo mediante comunicaciones con el objetivo de superar las causales de suspensión.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

VEINTINUEVE (29) días del mes de DICIEMBRE de 2023

(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre) WILLY PATRICK BELZNER SALAZAR
Representante Legal del Contratista
BELZCON SAS

(Firma)

(Nombre) CARLOS ERNESTO PERDOMO RUBIANO
Representante Legal del Interventor
DPC INGENIEROS S.A.S

(Firma)

(Nombre) ÁLVARO RAÚL QUIROZ TORO
Profesional de apoyo a la Supervisión del IDU
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)

(Nombre) CARMENCY ARLETH GARCIA MARTINEZ
Subdirector Técnico de Ejecución del Subsistema Vial (E)
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)

(Nombre) MELIZA MARULANDA
Directora Técnica de Construcciones
Instituto de Desarrollo Urbano

Esta acta debe ser firmada por el(la) subdirector(a) General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.