	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 3

FECHA: 22-dic-23 (Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☐ MODIFICACIÓN ☐ PRÓRROGA ☑

UNIDAD EJECUTORA: Dirección Territorial Putumayo DIRECCIÓN TERRITORIAL: Putumayo

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de obra.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE OBRA No. **2974 de 2023**
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: MOJICA CONSTRUCTORES SAS
(Nombre o razón social del Contratista)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VÍAS A CARGO DT. PUTUMAYO.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. **4124 de 2023**
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA: HASTA 31/12/2023
(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES:

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
N/A	N/A	N/A

PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Fecha	Periodo	
		Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
N/A	N/A	N/A	N/A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 207,800,000 **50% EN SMMLV:** 89.57
(50% del valor inicial en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición
Adición 01	18/12/2023	$ 103,900,000	89.57

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 311,700,000
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita No. **2974-2023-004** de fecha **22/12/2023** el Contratista de Obra solicita lo siguiente:
PRORROGAR por UN (1) MES el plazo de ejecución del contrato por motivo de escasez en el suministro de materiales de construcción a causa del cierre de establecimientos por temporada de fin de año.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Terminación de las obras que a la fecha están en construcción.

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADOS

Formulario 1		Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No.___ Fecha: ____	Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	Valor inicial			
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
				$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -
Valor Total	$ -	$ -	$ -	$ -

AVANCE FÍSICO DE OBRA

Hasta el mes de **diciembre** de 2023 (mes anterior a la presente solicitud) la obra presenta un avance físico ejecutado del 93.0% (Indique en este espacio el porcentaje de avance físico real al mes anterior a la presente solicitud)
contra el avance programado del 100%.
(Indique en este espacio el porcentaje de avance programado al mes anterior a la presente solicitud)

AVANCE INVERSIÓN DE OBRA

Inversión programada acumulada: $ 311,700,000 (Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)
Inversión Ejecutada acumulada: $ 289,881,000 (Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

Inversión Total Ejecutada (incluido IVA): $ 289,881,000
(Incluye todas las actividades del contrato tales como obra, estudios y diseños, gestión predial, ambiental, social, al mes anterior a la presente solicitud)

Valor anticipo otorgado: CONTRATO SIN ANTICIPO (mes anterior a la presente solicitud)
Valor amortizado: $ - (mes anterior a la presen)
Saldo por amortizar: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: **07 DE NOVIEMBRE** (mes anterior a la presente solicitud) de **2023** (año) $ 206,794,225.00
Último mes facturado: OCTUBRE DE 2023 (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 104,905,775 (mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

No se han impuesto, ni se encuentran en trámite Multas y/o Sanciones.

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA PARA APROBACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD

(La justificación debe describirse de manera precisa, detallada y completa)

TÉCNICA:

Continuar con la atencion de sitios críticos en vías terciarias a cargo de la Territorial Putumayo.

JURÍDICA:

No se encuentran objeciones de tipo jurídico ante la solicitud de adición.

FINANCIERA: **(Describa los conceptos de inversión que justifiquen la presente adición y/o prórroga y/o modificación)**

Los recursos solicitados en adición se invertirán en obras cuyo alcance es acorde al objeto del contrato.

PRESUPUESTAL: **(Describa la asignación de recursos presupuestales disponibles en la Entidad que respaldan la presente solicitud)**

La inversión programada con los recursos solicitados en adición se encuentra enmarcada en el Catálogo de Gastos del CDP No. 83923

AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD: **(Si aplica)**

No se evidencia afectación ambiental significativa. Estarán a cargo del contratista los trámites que en este aspecto deban desarrollarse con ocasión de la ejecución de las obras.

OTRAS JUSTIFICACIONES QUE AMERITEN LA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA: **(Si aplica)**

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD: **(Si aplica)**

Notas:

1. Para el caso de adición se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación, Reprogramación al Programa de Inversiones y Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.
2. Para el caso de prórroga, se deben anexar el proyecto de Reprogramación al Programa de Inversiones y el Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.
3. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, presupuestal, ambiental, social, predial, sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación del INVIAS.
4. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (obra básica, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Contratista y del Interventor garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.
5. La justificación presentada por la Interventoría debe tener en cuenta: las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de obra.

Firma

Nombre: WILLIAM RICARDO MOJICA ROMO
Representante Legal o su Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.: 19202-80557 CAU

Firma

Nombre: ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 52202-82168 NRÑ

Vo.Bo.Firma

Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO B.
Supervisor del Contrato de Interventoría

Vo.Bo.Firma

Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO B.
Director Territorial

Vo.Bo.Firma **N/A**

Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma

Nombre:
Abogado Unidad Ejecutora

Firma: **N/A**

Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma

Nombre: JOSÉ RICARDO BURBANO B.
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 52202-46096 NRÑ
Director Territorial Putumayo

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.