	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

FECHA: 28/12/2023
(Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: RED NACIONAL DE CARRETERAS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOYACÁ

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1981-2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: ÁLVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO
(Nombre o razón social del Interventor)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - "COLOMBIA RURAL".

CONTRATO DE OBRA No. CLP - 202105002 DE 2021
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRURURAL BUENAVISTA 2021

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5 MESES
(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 18/07/2023
(Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES

Modificación No.	Fecha	Breve descripción

PRÓRROGAS

Contrato Adicional No.	Periodo	
	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
1	18/12/2023	31/12/2023

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

FECHA: 28/12/2023
(Día / Mes / Año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2023
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 82.176.975,00 **50% EN SMMLV:** 35,42
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición
1	21/11/2023	$ 27.823.025	23,99

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 110.000.000
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita por el contratista al Interventor solicita lo siguiente:
Se solicita la prórroga del contrato CLP - 202105002 DE 2021 por un término de 3 meses debido a la NO disponibilidad de materiales agregados para la ejecución de las obras en las canteras aprobadas, se anexan certificaciones de las mismas, por lo cual no se pudo realizar implementación de frentes adicionales de trabajo para cumplir el objeto contractual en el tiempo establecido.
Así mismo se requiere continuar con el acompañamiento de las labores de interventoría, la cual con los recursos disponibles solicita prórroga por 2 meses, tiempo en el cual puede extenderse y dar acompañamiento y seguimiento al control de las obras ejecutadas.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - "COLOMBIA RURAL".

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO

Formulario 1		**Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No. 1 Fecha: 21-11-2023**	**Valor redistribución**	**Valor actualizado presente solicitud**
Descripción	**Valor inicial**			
Director de Interventoria	$ 4.500.000	$ 6.750.000	$ 5.400.000	$ 5.400.000
Ingeniero Residente de Interventoría	$ 14.000.000	$ 17.500.000	$ 24.500.000	$ 24.500.000
Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 1.200.000	$ 2.400.000	$ 1.600.000	$ 1.600.000
Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 1.200.000	$ 2.800.000	$ 1.600.000	$ 1.600.000
Especialista Ambiental	$ 4.000.000	$ 5.600.000	$ 4.400.000	$ 4.400.000
Inspector	$ 6.400.000	$ 8.000.000	$ 8.000.000	$ 8.000.000
Factor Multiplicador	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**2,00**
SUBTOTAL	**$ 62.600.000**	**$ 86.100.000**	**$ 91.000.000**	**$ 91.000.000**
Otros Costos Directos				
Viaticos Especialistas y Director	$ 1.200.000	$ 1.500.000	$ 1.350.000	$ 1.350.000
Camioneta o Campero 4*4 de mas de 2000 c.c (Incluye peajes, Combustible y Conductor) El modelo del vehiculo ofrecido deberá corresponder a modelos 2010 en adelante	$ 6.000.000	$ 7.500.000	$ 6.000.000	$ 6.000.000
Motocicletas (125 cc o mayor modelo 2015 en adelante, incluye combustible y soat)	$ 1.200.000	$ 1.500.000	$ 1.200.000	$ 1.200.000
Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos completo	$ 4.000.000	$ 4.523.025	$ 3.000.000	$ 3.000.000
Trabajos de topografía (incluye personal, equipo y transporte)	$ 4.000.000	$ 5.000.000	$ 4.000.000	$ 4.000.000
Oficina/Campamento (incluye dotación y sevicios públicos)	$ 2.400.000	$ 3.000.000	$ 2.589.025	$ 2.589.025
Otros Costos				$ -
Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, etc	$ 300.000	$ 360.000	$ 348.000	$ 348.000
Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 200.000	$ 240.000	$ 236.000	$ 236.000
SUBTOTAL COSTOS BASICOS	$ 81.900.000	$ 109.723.025	$ 109.723.025	$ 109.723.025
PROVISIONAL FRENTE ADICIONAL	$ 276.975	$ 276.975	$ 276.975	$ 276.975
Valor Total	**$ 82.176.975**	**$ 110.000.000**	**$ 110.000.000**	**$ 110.000.000**

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

FECHA: 28/12/2023
(Día / Mes / Año)

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor anticipo otorgado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)
Valor amortizado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)
Saldo por amortizar : $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: Noviembre (mes anterior a la presente solicitud) de 2023 (año) $ 82.176.975,00
Último mes facturado: Noviembre (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 27.823.025,00
(mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

El supervisor del contrato de interventoria considera viable la prorroga del contrato de interventoria 1981 de 2023 por 2 meses a partir del 01/01/2024 hasta el 29/02/2024, de acuerdo con la solcicitud de la interventoria en oficio AFLZ-1981-013 del 28-12-2023 "*esto con el fin de ejercer la interventoría para las obras para el mejoramiento y mantenimiento de vías rurales en el municipio de Buenavista, departamento de Boyacá - "Colombia rural", obra que se ejecuta bajo el contrato de obra CLP - 202105002 DE 2021 hasta que finalicen las actividades.*
Lo anterior sustentado en los retrasos de obra que se han generado debido a la escases de materiales agregados indispensables en la obra, que impiden el desarrollo de las actividades y ocasionan que el avance de obra programado no se cumpla; por lo cual se tienen demoras en la terminación de las obras por parte del contratista; al cual se le realizó solicitud de plan de contingencia para dar cumplimiento con el desarrollo de las actividades, pero tras evidenciar con certificaciones de las canteras la falta de materia prima no se puede dar apertura a más frentes de trabajo y se debe trabajar a corta marcha con el material que vaya siendo despachado.
Razón por la cual se requiere el acompañamiento y verificación de las actividades por parte de la interventoría durante el tiempo mencionado ."

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

Solicitud de prórroga
Seguimiento garantias

Notas:

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.

2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.

3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firma
Nombre: **ALVARO FERNANDO LARA ZAMBRANO**
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No. 52202 - 82168 NRÑ

Firma
Nombre: **JAIME ALEXANDER GONZALEZ CHOCONTA**
Supervisor del Contrato de Interventoría
INVIAS
Matrícula Profesional No. 01110-1037 CPITVC

GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO
Vo.Bo.Firma
Nombre: **GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO**
Director Territorial

Vo.Bo.Firma N/A
Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma N/A
Nombre:
Abogado Unidad Ejecutora

GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO
Firma
Nombre: **GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO**
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No. 15219-17469

Firma: N/A
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.