FECHA: diciembre 2023

PARA: Director General

DE: Supervisores Contrato de Obra No. 1.000 de 2022

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO:

- **Contrato de Obra** No.1.000 de 2022.
- **Suscrito con**: JAIMAR SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.S
- **Objeto**: "*Realizar la propagación del material vegetal, funcionamiento del Centro de Atención y Valoración de Flora (CAVF), y garantizar la operación de los viveros de la CARDER ubicados en el Departamento de Risaralda*"
- **Plazo de ejecución inicial**: 12 meses
- **Adiciones en tiempo**: SI (_) NO (X)
- **Fecha Acta de Inicio**: 21-03-2023
- **Fecha de terminación**: 20-03-2024.
- **Valor total inicial del contrato**: QUINIENTOS NOVENTA MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS UN PESO M/CTE **$590.079.301**.
- **Valor con adiciones**: $ 615´079.301
- **Garantías**: SI (x_) NO (_)
- **Valor ejecutado a la fecha**: $ 444.204.891
- **Porcentaje de ejecución a la fecha**: 72 %
- **Estado actual del contrato**: vigente (X) sin Acta de inicio: (__) suspendido: (__)
- En caso de estar suspendido indicar:
  Término de suspensión: _____ Fecha de reinicio: dd/mm/aa
- **Última acta de Supervisión** - Interventoría (suspensión, parcial, inicio, reinicio) efectuada: Número 1 de fecha 30-11-2023 Tipo: Acta Parcial
- Si el contrato es en desarrollo de otro contrato o convenio indicar N° de éste, vigencia, y fecha de finalización.

2. JUSTIFICACIÓN DE LA ADICIÓN:

Teniendo en cuenta la necesidad de contar con disponibilidad de material vegetal en el cumplimiento de la función misional de la Entidad para el fomento del sector forestal a través de los diferentes programas, se hace necesario dar continuidad al proceso de producción de material vegetal en vivero correspondiente a 24.856 plántulas de especies forestales con altura máxima de 0.4 metros y 27.660 plántulas de las especies /Vetiver, Limoncillo, Lirio y afines) con una altura promedio de 0.25 metros, en el marco de ejecución del Contrato de Obra N°. 1.000 de 2022, ejecutado por JAIMAR SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.S.

En concordancia con lo anterior y teniendo en cuenta la necesidad de dar continuidad a la producción de material vegetal, se considera pertinente y necesaria la adición en dinero, del Contrato de Obra No. 1.000 de 2022 suscrito con la JAIMAR SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.S. Dicha adición es **SOLO** para lo relacionado con la producción de

24.856 plántulas de especies forestales con altura máxima de 0.4 metros y 27.660 plántulas de las especies /Vetiver, Limoncillo, Lirio y afines) con una altura promedio de 0.25 metros.

3. TIPO DE ADICIÓN: **Tiempo: N.A**

Dinero: OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CATORCE CENTAVOS M/CTE $ 85.409.278,14

Alcances: N/A

4. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

No. y NOMBRE DEL PROGRAMA. **5.** Seguridad hídrica

CÓDIGO y NOMBRE DEL PROYECTO: 5.3203 Gestión de la oferta y regulación hídrica.

No. y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD y SUBACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN	CÓDIGO PRESUPUESTO	TIEMPO: Marque con X Días calendario ( ) Días hábiles ( ) Meses ( )	VALOR ($)
Actividad 1. Sostenibilidad de la oferta del recurso hídrico. **Subactividad 2.** Implementación de acciones de protección, recuperación y monitoreo del recurso hídrico.	2.3.2.02.01.000 Agricultura, silvicultura y productos de la pesca	N/A	$ 28.138.467

No. y NOMBRE DEL PROGRAMA. **7.** Gestión del riesgo de desastres

CÓDIGO y NOMBRE DEL PROYECTO: 7.3205 Gestión integral del riesgo de desastres.

No. y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD y SUBACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN	CÓDIGO PRESUPUESTO	TIEMPO: Marque con X Días calendario ( ) Días hábiles ( ) Meses ( )	VALOR ($)

Actividad 1. Fortalecimiento de la participación de la CARDER en la gestión del riesgo de desastres. **Subactividad 2.** Valoración de situaciones de amenaza o riesgo.	2.3.2.02.01.000 Agricultura, silvicultura y productos de la pesca	N/A	$ 7.270.811,14

No. y NOMBRE DEL PROGRAMA. 10. Sistemas Productivos Sostenibles
CÓDIGO y NOMBRE DEL PROYECTO: 10.3201 Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sistemas productivos.

No. y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD y SUBACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN	CÓDIGO PRESUPUESTO	TIEMPO: Marque con X Días calendario ( ) Días hábiles ( ) Meses ( )	VALOR ($)
Actividad 1. Mejoramiento de la sostenibilidad en las actividades productivas agrícola, pecuaria, acuícola y forestal. **Subactividad 2.** Sistemas productivos agrícolas y ganaderos bajo reconversión productiva.	2.3.2.02.01.000 Agricultura, silvicultura y productos de la pesca	N/A	$ 50.000.000

TOTAL: $ 85.409.278,14

OSCAR HUMBERTO MURILLO NIEVES.
Profesional Especializado SGAT
Supervisor Contrato de Obra No. 1.000-2022

DIANA MARÍA VASQUEZ VÉLEZ.
Profesional Especializado SGAS
Supervisor Contrato de Obra No. 1.000-2022

Aprobado:

Julio Cesar Gómez Salazar
DIRECTOR GENERAL

SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

OBJETO:

Adición al Contrato de Obra Nº 1.000 de 2022, cuyo objeto es "*Realizar la propagación del material vegetal, funcionamiento del Centro de Atención y Valoración de Flora (CAVF), y garantizar la operación de los viveros de la CARDER ubicados en el Departamento de Risaralda*".

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

No. y NOMBRE DEL PROGRAMA. **5.** Seguridad hídrica

CÓDIGO y NOMBRE DEL PROYECTO: 5.3203 Gestión de la oferta y regulación hídrica.

No. y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD y SUBACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN	CÓDIGO PRESUPUESTO	TIEMPO: Marque con X Días calendario ( ) Días hábiles ( ) Meses ( )	VALOR ($)
Actividad 1. Sostenibilidad de la oferta del recurso hídrico. **Subactividad 2.** Implementación de acciones de protección, recuperación y monitoreo del recurso hídrico.	2.3.2.02.01.000 Agricultura, silvicultura y productos de la pesca	N/A	$ 28.138.467

No. y NOMBRE DEL PROGRAMA. **7.** Gestión del riesgo de desastres

CÓDIGO y NOMBRE DEL PROYECTO: 7.3205 Gestión integral del riesgo de desastres.

No. y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD y SUBACTIVIDAD PLAN DE ACCIÓN	CÓDIGO PRESUPUESTO	TIEMPO: Marque con X Días calendario ( ) Días hábiles ( ) Meses ( )	VALOR ($)
Actividad 1. Fortalecimiento de la participación de la CARDER en la gestión del riesgo de desastres. **Subactividad 2.** Valoración de situaciones de amenaza o riesgo.	2.3.2.02.01.000 Agricultura, silvicultura y productos de la pesca	N/A	$ 7.270.811,14

No. y NOMBRE DEL PROGRAMA. 10. Sistemas Productivos Sostenibles

CÓDIGO y NOMBRE DEL PROYECTO: 10.3201 Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sistemas productivos.

No. y NOMBRE DE LA ACTIVIDAD y SUBACTIVIDAD **PLAN DE ACCIÓN**	**CÓDIGO PRESUPUESTO**	**TIEMPO: Marque con X** **Días calendario ( )** **Días hábiles ( )** **Meses ( )**	**VALOR ($)**
Actividad 1. Mejoramiento de la sostenibilidad en las actividades productivas agrícola, pecuaria, acuícola y forestal. **Subactividad 2.** Sistemas productivos agrícolas y ganaderos bajo reconversión productiva.	2.3.2.02.01.000 Agricultura, silvicultura y productos de la pesca	N/A	$ 50.000.000

TOTAL: $ 85.409.278,14

SUPERVISOR / INTERVENTOR SUGERIDO

OSCAR HUMBERTO MURILLO NIEVES

NOMBRE: DANY JOAN OSORIO LÓPEZ
(LIDER DEL PROCESO / RESPONSABLE PROYECTO ESPECIAL)
CARGO: Subdirector Gestión Ambiental Territorial

NOMBRE: JULIO CÉSAR GÓMEZ SALAZAR
DIRECTOR GENERAL

ESPACIO PARA DILIGENCIAMIENTO DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Recurso Presupuestal : 20

No. Ficha: 1677 Fecha. Diciembre 28 de 2023

CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA CARDER

NIT. 891410354-4

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Certificado No. 1691
Fecha de Vencimiento 31/12/2023
Prórrogas 0
Vigencia Fiscal: 2.023 **Fecha de Expedición:** 28 dic. 2023

Objeto: ADICION CPS 1000 DE 2022 Realizar la propagación del material vegetal, funcionamiento del Centro de Atención y Valoración de Flora (CAVF), y garantizar la operación de los viveros de la CARDER ubicados en el Departamento de Risaralda. SOLICITU 1677
Solicitante: DANY OSORIO - OSCAR MURILLO

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Gastos-Inversion Vigencia 2023		
3215 - 2.3.5.3203.2.2.1.0.3.2 - 20	Productos Forestales Diferentes a la Madera	28.138.467,00
3215 - 2.3.7.3205.2.2.1.0.3.2 - 20	Productos Forestales Diferentes a la Madera	7.270.811,14
3215 - 2.3.10.3201.2.2.1.0.3.2 - 20	Productos Forestales Diferentes a la Madera	50.000.000,00
	TOTAL CERTIFICADO	85.409.278,14

LUCENY PARRA LOAIZA
Profesional Especializado (E) - Presupuesto

Elaboró: YAGUIRRE

ADICIÓN Y/O PRÓRROGA No. 002 AL CONTRATO DE OBRA No. 1000 DE 2022, CELEBRADO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA - CARDER Y JAIMAR SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.S.

Entre los suscritos a saber: **LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA – CARDER**, identificada con el NIT 891.410.354-4, representada legalmente por el señor **JULIO CESAR GOMEZ SALAZAR**, identificado con la cédula de ciudadanía número 10.110.976 expedida en Pereira, en su calidad de Director General, designado mediante el Acuerdo del Consejo Directivo de la Corporación No. 037 del 04 de noviembre de 2021, posesionado según Acta de Posesión No. 282 del 05 de noviembre de 2021, quien para efectos del presente documento y en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATANTE o LA CARDER**; y **JAIMAR SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.S.,** identificado con Nit. No. 900.812.757, quien para efectos del presente documento y en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar la presente **Adición y/o Prórroga al Contrato de Obra No. 1000 de 2022**, previas las consideraciones que a continuación se estipulan y las contenidas en la solicitud de adición de fecha 28 de diciembre de 2023, suscrita por el supervisor del contrato, la Subdirección Gestión Ambiental Territorial y aprobada por la Dirección General de la CARDER: **a)** Que LA CARDER suscribió con EL CONTRATISTA, el contrato de Obra No. 1000 de 2022, cuyo objeto es: «Realizar propagación del material vegetal, funcionamiento del Centro de Atención y Valoración de Flora (CAVF), y garantizar la operación de los viveros de la CARDER ubicados en el Departamento de Risaralda.»; **b)** Que se hace necesario adicionar el contrato según lo relacionado en la justificación de la solicitud de adición anexa. **c)** Que para asumir el valor del contrato adicional existe el certificado de disponibilidad presupuestal No. 1677 del 28 de diciembre de 2023. Que, como consecuencia de lo anterior, se requiere suscribir el presente adicional y prorroga en los siguientes términos: **CLÁUSULA PRIMERA:** Adicionar al valor inicial del contrato de prestación de servicios No. 1000 de 2022, por un valor de **OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON CATORCE CENTAVOS M/CTE ($85.409.278,14).** **CLÁUSULA SEGUNDA:** Los gastos de legalización que llegare a generar el contrato modificatorio serán cubiertos por el contratista. **CLÁUSULA TERCERA: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:** El valor del presente adicional y prórroga será cancelada por LA CARDER a EL CONTRATISTA con cargo al Programa: 05. Seguridad hídrica, Proyecto: 5.3203. Gestión de la oferta y regulación hídrica; Programa: 7. Gestión del riesgo de desastres. Proyecto: 7.3205. Gestión integral del riesgo de desastres. Programa: 10. Sistemas Productivos Sostenibles. Proyecto: 10.3201. Fortalecimiento del desempeño ambiental de los sistemas productivos, de acuerdo con la Solicitud de Disponibilidad Presupuestal No. 1677 y el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1691 Identificación Presupuestal 3215-2.3.5.3203.2.2.1.0.3.2-

20; 3215-2.3.7.3205.2.2.1.0.3.2-20; 3215-2.3.10.3201.2.2.1.0.3.2-20, de la vigencia 2023. **CLÁUSULA CUARTA:** JAIMAR SOLUCIONES AMBIENTALES S.A.S. se compromete a amparar la vigencia de los riesgos amparados en la garantía única, incrementando a cada uno de dichos riesgos establecidos en las "'GARANTIAS" del contrato y según lo acordado. **CLÁUSULA QUINTA:** Las demás estipulaciones contractuales contenidas en el Contrato aquí citado, continuarán vigentes y no sufren modificación alguna. Para constancia se firma en Pereira (R), a los

JULIO CESAR GÓMEZ SALAZAR
Director General
CARDER

Vo. Bo. YOLANDA GALLEGO
Jefe Oficina Asesora de Jurídica (E)

Proyectó: Carlos Henry Cuellar Mendoza
CPS 606-2023

Revisó: Carlos Henry Cuellar Mendoza
CPS 606-2023