AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **Principio de Procedencia: 1613**	**FORMATO** **SOLICITUD CONTRATO DE OBRA No. 23000956 H4 DE 2023**

Villavicencio 22 de diciembre de 2023.

Ingeniero.
DIEGO MIGUEL RODRÍGUEZ HUEPA
Director Regional Meta
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

Asunto: JUSTIFICACION Y SOLICITUD MODIFICACION CONTRATO 23000956 H4 DE 2023.

33600C1458 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LADO TIERRA E INSTALACIONES DEL AEROPUERTO DE YOPAL.

En consideración a las reuniones realizadas en el aeropuerto El Yopal, con la gerencia del aeropuerto, Dr Wilson Marciales Velasquez y el contratista, con el propósito de verificar las actividades realizadas, la Gerencia del Aeropuerto manifiesta la necesidad de adelantar nuevas actividades que permitan , no solo, realizar un mantenimiento general a la infraestructura aeroportuaria, sino también incluir actividades que se avistaron posterior a la adjudicación del contrato de la siguiente manera:

JUSTIFICACIÓN.

El aeropuerto de El Yopal, por su ubicación geográfica en la región de la Orinoquia Colombiana, presenta temporadas invernales prolongadas que hacen que la infraestructura presente mayor deterioro, razón por la cual, es imperante realizar intervenciones técnicas que permitan conservar las áreas, la seguridad de las personas y usuarios del aeropuerto, razón por la cual coloco a su consideración la inclusión de actividades No previstas en el contrato, con su respectivo estudio económico para que sean analizadas y de existir viabilidad se autorice la modificación de los ITEM inicialmente pactados, los cuales no requieren aumento del presupuesto, sin embargo, el contratista solicita 30 días de plazo adicional para la ejecución del 100% del contrato.

En el mismo sentido, el contratista con el propósito de ejecutar el contrato en debida forma, previas las consideraciones del Gerente del Aeropuerto, quien inició la supervisoria del contrato y observo la necesidad de incluir nuevas actividades, las cuales me fueron trasladadas para continuar con el trámite de las mismas, por lo que se realizó un balance financiero del contrato y de costos para las nuevas actividades observándose la existencia de los recursos suficientes para realizar los mantenimientos y adecuaciones necesarios para el aeropuerto de El Yopal, sin que exista necesidad de adicionar recursos económicos a la presente contratación.

AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO
Principio de Procedencia: 1605.092	**SOLICITUD ADICION CONTRATO DE OBRA No. 23000797 H4 DE 2023**

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. 23000956 H4 DE 2023.

23600C REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA LADO TIERRA E INSTALACIONES DEL AEROPUERTO DE YOPAL

ITEM		DESCRIPCIÓN ITEM A INCLUIR	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO DE REFERENCIA DE LA ENTIDAD	VALOR TOTAL
10 ITEM NUEVOS						
10.1		PODA INDIVIDUOS ARBOLEOS (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIAL DE CORTE)	UN	37,00	$ 280.000,00	$ 10.360.000
10,2		LIMPIEZA, DESCONTAMINACION E IMPERMEABILIZACION DE TERRAZAS	M2	750,00	$ 100.000,00	$ 75.000.000
10,3		DEMOLICION CONCRETO 3000 PSI	M3	10,00	$ 150.000,00	$ 1.500.000
10,4		RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIOS Y ADECUACION BAÑOS (ANTIGUO TERMINAL)	UND	8,00	$ 850.000,00	$ 6.800.000
10,5		DEMARCACION VIAS DEL AEROPUERTO (PINTURA BLANCA)	ML	2000	$ 6.800,00	$ 13.600.000
10,6		SUMINISTRO E INSTALACION LAMPARAS ILUMINACION INTERIOR Y EXTERIOR	UND	35,00	$ 300.000,00	$ 10.500.000
10,7		SUMINISTRO E INSTALACION DISEÑO VINILICO PLOTEADO ALUSIVO A IMÁGENES DE LA REGION (LOCALES DESOCUPADOS	M2	40,00	$ 120.000,00	$ 4.800.000
10,8		SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO EN ALAMBRE DE PUAS CALIBRE 16 A 4 HILOS CON POSTES EN MADERA 3,0 M X 10 CM DE DIAMETRO, CADA 2 METROS	ML	80,00	$ 100.000,00	$ 8.000.000
10,9		MANTENIMIENTO SISTEMAS DE CORTINAS PROTECTORAS TORRE DE CONTROL (INCLUYE ADECUACION VENTANAS DE ACCESO,DESMOTE DE MOTROES, FIJACION DEL SISTEMA A LA ESTRUCTURA, MANTENIMEINTO DE MOTORES,INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO)	GLOBAL	1,00	$ 13.000.000,00	$ 13.000.000
10,1		MANTENIMIENTO Y ADECUACION SISTEMA HIDRAULICO LLENADO MAQUINAS DE BOMBEROS (INCLUYE CABIOD E VALVULAS DE LLENADO RAPIDO)	GLOBAL	2,00	$ 5.000.000,00	$ 10.000.000
10,11		SUMINSITRO E INSTALACION SISTEMA DE CLIMATIZACION AULA DE CAPACITACION ANTIGUO TERMINAL	UND	2,00	$ 5.000.000,00	$ 10.000.000
10,12		SUMINSITRO E INSTALACION POSTE TUBULAR PARA LUMINARIAS ROTONDA INFRESO AEROPUERTO	UND	4,00	$ 1.000.000,00	$ 4.000.000

PLAZO DEL CONTRATO.

Debido al aumento de ítems y consecuentemente cantidades, se solicita prorrogar la ejecución del contrato por un término adicional de 30 días calendario, hasta el 09/02/2024, con el propósito de ejecutar en debida forma y termino las actividades contratadas.

WILLIAM LUCAS QUIROGA ALVARADO
Supervisor del Contrato U.A.E.A.C.