	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

FECHA: 27/12/2023 (Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de obra.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE OBRA No. 3934-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: IKARIA CONSTRUCTORA SAS
(Nombre o razón social del Contratista)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MANTENIMIENTO DE LA SEDE TERRITORIAL PUTUMAYO INVIAS.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. N.A.
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: N.A

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA: 31 DE DICIEMBRE DE 2023
(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02 DE NOVIEMBRE DE 2023
(Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES:

Modificación No.	Fecha	Breve descripción

PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Fecha	Periodo	
		Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2023
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 33.647.446,00 **50% EN SMMLV:** $ 14,50
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	valor	SMMLV del Año de la Adición

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 33.647.446,00
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

FECHA: 26/12/2023 (Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita de fecha **27/12/2023** el Contratista solicita se prorrogue el contrato, y expone las causales de su solicitud, hasta el 31 de Enero de 2024.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

El mantenimiento de la Sede de la Territorial Putumayo INVIAS, relacionada con: Suministro e Instalacion a todo costo de Teja Metalica aluzin pintada color azul; suministro e instalacion a todo costo de parede de base 9 cm en sitema driwall con placa de fibromcemnto de 8 mm, incluye pintura; cierre de culata, suministro e instalacion a todo costo de sistema driwall con placa de fibrocemento de 8 mm; suministro e instalacion a todo costo de ciello raso en PVC categral gris claro, incluye accesorios, viga omega, angulo perimetral, tornilleria; suministro e instalacion a todo costo de ventananas corrediza en estructura de alumiminio, con vidrio de 4 mm; suministro e instalacion de puerta corrediza de 1.75 m a dos naves; suministro e instalacion a todo costo de puerta 0.90 mt, en estructura de aluminio; Todas las actividades de acuerdo con el Pliego de Condiciones y el Anexo técnico y la Propuesta del Contratista.

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADOS

Formulario 1		Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No.___ Fecha: _____	Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	Valor inicial			
	$ -	$ -	$ -	
	$ -	$ -	$ -	
	$ -	$ -	$ -	
	$ -	$ -	$ -	
	$ -	$ -	$ -	
	$ -	$ -	$ -	
	$ -	$ -	$ -	
	$ -	$ -	$ -	
Valor Total	$ -	$ -	$ -	$ -

AVANCE FÍSICO DE OBRA

Hasta el mes de **NOVIEMBRE** de **2023** (mes anterior a la presente solicitud) la obra presenta un avance físico ejecutado de **15%** (Indique en este espacio el porcentaje de avance físico real al mes anterior a la presente solicitud)

contra el avance programado del **50%**

(Indique en este espacio el porcentaje de avance programado al mes anterior a la presente solicitud)

AVANCE INVERSIÓN DE OBRA

Inversión programada acumulada: **$ 16.823.723,00** (Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

Inversión Ejecutada acumulada: **$ 2.523.558,45** (Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

Inversión Total Ejecutada (incluido IVA): **$ 2.523.558,45**

(Incluye todas las actividades del contrato tales como obra, estudios y diseños, gestión predial, ambiental, social, al mes anterior a la presente solicitud)

Valor anticipo otorgado: **N.A** (mes anterior a la presente solicitud)

Valor amortizado: **N.A** (mes anterior a la presente solicitud)

do por amortizar: **N.A** nes anterior a la presente solicitu

Valor facturado (Incluido IVA) a: **NOVIEMBRE** (mes anterior a la presente solicitud) de **2023** (año) **$ -**

Último mes facturado: **NOVIEMBRE DE 2023** (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): **$ 31.123.887,55** (mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

Para el contrato 3934-2023 a la fecha no cursa proceso de multa o sanción.

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA PARA APROBACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD

(La justificación debe describirse de manera precisa, detallada y completa)

TÉCNICA:

se requiere hacer la Prorroga para que el Contratista, de acuerdo con su solicitud y sus justificaciones, pueda terminar la obra de Mantenimiento de la Sede Territorial Putumayo.

JURÍDICA:

FINANCIERA: (Describa los conceptos de inversión que justifiquen la presente adición y/o prórroga y/o modificación)

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3 DE 3

FECHA: 27/12/2023
(Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☐ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN TERRITORIAL: PUTUMAYO

PRESUPUESTAL: **(Describa la asignación de recursos presupuestales disponibles en la Entidad que respaldan la presente solicitud)**

El Instituto Nacional de vías cuenta con el CDP N0. 154323 para este contrato.

AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD: **(Si aplica)**

N.A

OTRAS JUSTIFICACIONES QUE AMERITEN LA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA: **(Si aplica)**

El Proceso No. Ip-dt-put-06-2023 cuyo objeto es "MANTENIMIENTO DE LA SEDE TERRITORIAL PUTUMAYO INVIAS tiene como fecha de adjudicación el 13 de Octubre 2023.ofi

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD: **(Si aplica)**

oficio de fecha 27 de Diciembre de 2023, en donde se hace la solitud y el soporte de la misma.

Notas:

1. Para el caso de adición se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación, Reprogramación al Programa de Inversiones y Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.
2. Para el caso de prórroga, se deben anexar el proyecto de Reprogramación al Programa de Inversiones y el Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.
3. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, presupuestal, ambiental, social, predial, sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación del INVIAS.
4. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (obra básica, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Contratista y del Interventor garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.
5. La justificación presentada por la Interventoría debe tener en cuenta: las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de obra.

Firma
Nombre: **CRISTHIAN ANDRES PEREZ FIGUEREDO**
Representante Legal o Apoderado
Contratista
M.P. No. 25202-379368 CND

Firma N.A.
Nombre:
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Vo.Bo.Firma
Nombre: **MILTON GERMAN CHAMORRO MIRANDA**
Supervisor del Contrato de Interventoría
M.P. 19202-05518 CAU

Vo.Bo.Firma
Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENA
Nombre: **JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS**
Director Territorial **PUTUMAYO**

Vo.Bo.Firma **N.A**
Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma
Nombre:
Abogado Unidad Ejecutora

Firma: **N.A**
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma **N.A**
Nombre:
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.