	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-13-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 29/12/2023 (Día / Mes / Año)

ADICIÓN X **MODIFICACIÓN** **PRÓRROGA**

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION RED TERCIARIA Y FERREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de interventoría.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4673 DE 2023 (Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CLARYCELLY MOSQUERA PALACIOS (Nombre o razón social del Interventor)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

" INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVÍAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE ATRATO, BAGADÓ Y EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL"

CONTRATO DE OBRA No. 4104-2023 - 4303-2023 - 4132-2023 - 4085-2023 (Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL YUTO NUEVO - ASC

(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 1/12/2023 (Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES

Modificación No.	Fecha	Breve descripción

PRÓRROGAS

Contrato Adicional No.	Periodo	
	Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2023
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 80.667.234,00 **50% EN SMMLV:** 34,77
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 80.667.234,00
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante comunicación escrita el 29 de Diciembre de 2023 la Junta de Accion Comunal Yuto Nuevo, la Asociacion de Juntas Comunales Zona Urbana, La Junta de Accion Comunal San Marino y la Asociacion de Juntas Comunales Carmen de Atrato de los Municipios Atrato, Bagadó y Carmen de Atrato, Departameno del CHOCÓ solicita prórrogar el contrato de interventoria 4673 de 2023, con el fin que pueda ejercer el acompañamiento a los proyectos que realiza cada JAC.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Con la presente solicitud de prórroga se hará seguimiento a todas las actividades concernientes a la interventoría para los contratos de obra No. 44303-2023 junta de accion comunal Yuto Nuevo, 4104-2023 la Asociacion de Juntas Comunales Zona urbana, 4132-2023 la Junta de Accion Comunal San Marino y 4085-2023 la Asociacion de Juntas Comunales Carmen de Atrato con el fin de terminar con las obras en sus aspectos técnicos y administrativos y en todos sus componentes físicos y financieros, asi como tambien los cierres ambientales y sociales y posterior liquidación. Teniendo en cuenta que dos de los convenios objeto de interventoria (4104-2023 y 4132-2023) se encuentran prorrogados, situacion que requiere que, a su vez se prorrogue el contrato de interventoria en mencion.
Por lo que se solicita una prórroga al contrato de interventoria 4673-2023, con el fin de garantizar la supervisión y debido control de la obra por parte de la interventoría, para los frentes de trabajo en los Municipios de Atrato, Bagadó y Carmen de Atrato.

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADO

Formulario 1		Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No. Fecha:	Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	**Valor inicial**			
Director de Interventoría	$3.150.000		$0	$3.150.000
Ingeniero Residente de Interventoría	$6.200.000		$0	$6.200.000
Profesional Social	$2.550.000		$0	$2.550.000
Profesinal Ambiental	$2.550.000		$0	$2.550.000
MONTO AGOTABLE ESPECIALISTAS (Conforman esta bolsa los Especialistas resaltados en amarillo)	$3.219.488		$0	$3.219.488
Especialista en pavimentos y/o vias	$0		$0	$0
Especialista en estructuras	$0		$0	$0
Especialista en geologia y geotecnia	$0		$0	$0
Especialista ambiental	$0		$0	$0
Especialista en ambiental	$0		$0	$0
Especialista en Diseño Geométrico	$0		$0	$0
PERSONAL TÉCNICO				$0
Inspector	$2.550.000		$0	$2.550.000
Inspector SST	$1.700.000		$0	$1.700.000
PERSONAL ADMINISTRATIVO				$0
Tecnico administrativo	$1.160.000		$0	$1.160.000
SUBTOTAL COSTO DE PERSINAL	$23.079.488		$0	$23.079.488
FACTOR MULTIPLICADOR	2,36		$0	$2
SUBTOTAL COSTO DE PERSINAL (A)	$54.467.591,68		$0	$54.467.591,68
COSTOS DIRECTOS				
VIATICOS				
Viaticos Director y/o Especialistas	$1.470.000		$0	$1.470.000
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA				
Vehículo tipo campero ó camioneta (incluyepeajes,conductor y combustible) y cuyo modelo sea hasta diez (10) años anteriores al año de suscripción del contrato.	$2.100.000		$0	$2.100.000
Motocicletas(150ccomayor,modelo2014enadelante,IncluyecombustibleySOAT)	$1.125.000		$0	$1.125.000
Trabajo de topografia (Incluye personal, equipo y transporte)	$5.000.000		$0	$5.000.000
Ensayos de laboratorios.	$400.000		$0	$400.000
Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$600.000		$0	$600.000
OTROS COSTOS				
Transportes aereos y/o terrestres (incluye peajes y combustible)	$2.025.000		$0	$2.025.000
Edición de informes, papelería, reproducciòn de	$200.000		$0	$200.000
Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo,	$100.000		$0	$100.000
Veeduría Técnica Comunitaria	$300.000		$0	$300.000
DUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)	$ 13.320.000			**$ 13.320.000**
SUBTOTAL COSTOS BASICO (A+B)= (C)	$ 67.787.591,68			**$ 67.787.591,68**
IVA 19% (D)	$ 12.879.642,42			**$ 12.879.642,42**
COSTO TOTAL (C+D)	**$ 80.667.234,10**			**$ 80.667.234,10**

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Valor anticipo otorgado: _____ (mes anterior a la presente solicitud)

Valor amortizado: _____ (mes anterior a la presente solicitud)

Saldo por amortizar : $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: _____ (mes anterior a la presente solicitud) _____ (año)

Último mes facturado: _____ (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 80.667.234,00 (mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

N.A

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

CONCEPTO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

(El concepto debe emitirse de manera precisa y detallada)

Teniendo en cuenta la necesidad de continuar a las obras en sus aspectos técnicos y administrativos y en todos sus componentes físicos, financieros ,aspectos ambientales - sociales , se requiere., planear, dirigir, organizar, evaluar y controlar las actividades de ejecución contractual de los convenios en mención, por los anterior el Supervisor emite concepto favorable para que se haga prorroga al contrato de interventoria 4673 DE 2023.

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:

Notas:

1. Para el caso de adición y/o prórroga y/o modificación se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación de Costos y Reprogramación al Plan de Cargas, documentos que deben ser firmados por el Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría.

2. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, ambiental, social, predial, de sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación.

3. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (básico actividades de interventoría, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Interventor y del Supervisor del contrato de Interventoría garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

4. El concepto presentado por el Supervisor del contrato de interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de interventoría.

Firma

Nombre: CLARYCELLY MOSQUERA PALACIOS
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No. 0520209484-5

Firma

Nombre: JANNIER SALAS QUEJADA
Supervisor del Contrato de Interventoría
INVIAS
Matrícula Profesional No. 05202181087 ANT

Firmado digitalmente por YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA

Vo.Bo.Firma

Nombre:YESID ALBERTO CHAMAT LUNA
Director Territorial Choco

Vo.Bo.Firma

Nombre: HAROLD ANDRES PALACIOS CORDOBA
Abogado Unidad Ejecutora

Firma:

Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma

Nombre:
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.