	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	3
		Vigencia:	25-08-2023

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2023-096554-AG	Lugar y Fecha	CAMAN,27-12-2023

Asunto	Reunión de Incumplimiento Proceso 015		
Oficina Productora	GRUAL - ESINS		
Hora Inicio	14:00	**Hora Finalización**	15:00
Ausentes	NINGUNO		

Orden del día:

- Saludo al Personal Asistente
- Información de Avance de la Obra al Ordenador
- Terminación de Reunión

Desarrollo:

En referencia al contrato No. 015-00-M-CAMAN-GRUAL-2023 cuyo objeto es "MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO, ZONAS DESCONCENTRADAS DE SEGURIDAD NEUSA - MANJUI Y LA ESCUELA CANINO MILITAR." Siendo las 14:00 horas del día 27 de diciembre de 2023 se reúnen en las instalaciones del Comando Aéreo de Mantenimiento la señora TC Maribel Silva Barrera como Ordenador del Gasto, el señor TC Deysson Asdrwal Mateus Acero como Gerente del Proyecto, el señor MY. Oscar David Camacho Medina como Jefe del Departamento de Contratos y el señor TE. Cuadros Romero Carlos Andres como Supervisor del proceso, con el fin de revisar el avance y atraso de incumplimiento del proceso teniendo en cuenta que el contrato mencionado anteriormente tenía como fecha de término el pasado 22 de diciembre de 2023; el cual el contratista no cumplió ya que aun cuenta con un porcentaje aproximado del 26% sin entregar con respecto al valor total del contrato pendiente por ejecutar.

Se informa por parte del Supervisor al Ordenador del Gasto que el aumento de personal y suministro de material no se a cumplido por el contratista y que en los frentes como el CASINO DE OFICIALES SUBOFICIALES y VIVIENDAS FISCALES DE SUBOFICIALES únicamente se encontraban 4 personas trabajando y frentes como el CERRO MANJUI no se encuentra personal trabajando

Por lo anterior, el personal que conforma la presente reunión determina dar inicio a los trámites necesarios para la aplicación del debido proceso por el incumplimiento que se evidencia, sin embargo, el contratista deberá dar continuidad a las actividades durante el tiempo en el que se realicen las respectivas citaciones para imposición de incumplimiento y pago de indemnización por incumplir con la terminación del contrato.

De igual manera, se informó por parte del Ordenador del Gasto al contratista que se requiere toda la documentación de pago de lo ejecutado hasta el día 22 de diciembre con plazo 28 de diciembre para revisión por parte del supervisor, puesto que de no enviarse por el contratista a tiempo la documentación el dinero que queda como saldo del proceso se dirigirá a una reserva.

Anexo Listado de Asistencia.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	3
		Vigencia:	25-08-2023

Actividades a Realizar		
Actividad	**Responsable**	**Fecha Entrega**
N/A	N/A	N/A

Convocatoria Próxima Reunión			
Tema	N/A		
Fecha - Hora	N/A	**Lugar**	N/A

Teniente CARLOS ANDRES CUADROS ROMERO
Comandante Escuadrilla Mantenimiento Instalaciones

Elaboró: TE. CUADROS / MANIN Revisó: Aprobó:TC. MATEUS / GRUAL

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-SEMEP-FR-006
	FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA	Versión:	3
		Vigencia:	18/08/2023

TEMA REUNIÓN: Proceso Contractual 015

OFICINA PRODUCTORA: CAMAN – GRUAL

LUGAR Y FECHA: CAMAN 27/12/2023

HORA: 14:00 Horas

INTERVIENEN Y/O ASISTENTES

No.	GR	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	UNIDAD O DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	TC	Maribel Silva Barrera	CDTE CAMAN(E)	CAMAN	—o—	maribel.silva@fac.mil.co	
2	TC	Aayson Mateus Acero	Cdte GRUAL	GRUAL	——	aayson.mateus@fac.mil.co	
3	My	Oscar David Camacho Medina	Sefe TECOP	TECOP	—o—	oscar.camacho@fac.mil.co	
4	TE	Cuadros Romero Carlos	Supervisor	GRUAL	——	carlos.cuadros@fac.mil.co	
5	TE	Angela Rocio Forero Jiménez	Jefe DEFIN	DEFIN	—o—	angela.forero@fac.mil.co	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							

Escaneado con CamScanner