Medellín, 12 de diciembre de 2023

Doctor
MAURICIO VALENCIA ESCOBAR
Secretario de Desarrollo Económico
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín

Asunto: Solicitud suscripción otrosí No 1 y suspensión No 1 al contrato No 4600099126 de 2023

Reciba un cordial saludo,

La Secretaría de Desarrollo económico brinda la oferta programática a través de los Centros del Valle del Software, por ende, es necesario contar con escenarios óptimos para que los ciudadanos, emprendedores e instituciones puedan recibir y aplicar las temáticas relacionadas con la cuarta revolución industrial, por lo tanto, para la ejecución de las actividades antes mencionadas para el contrato, se hace necesario realizar la redistribución de presupuesto, toda vez que algunos ítems contratados inicialmente se deben modificar y/o ser incluidos en el presupuesto teniendo en cuenta las realidades físicas encontradas en los Centro del Valle del Software, ya que:

- ✓ Al revisar las especificaciones técnicas de los CVS se encontró que contractualmente existen unos muebles que tienen un calibre y espesor de superficies muy gruesos, con el fin de mejorar la ergonomía del mobiliario para el usuario final, se requiere ajustar la descripción de algunos ítems.

- ✓ Las rodachinas de los muebles planteadas en las especificaciones técnicas del presupuesto del contrato tienen un volumen muy grande en comparación al tamaño de los muebles a dotar en los CVS, por ende, dicho volumen se debe ajustar al tamaño y al peso de muebles, con el fin de garantizar la funcionalidad y calidad de estos. Si bien las rodachinas contractualmente se pueden dejar en el mobiliario, este cambio se sugiere con el fin de mejorar la funcionalidad y calidad de estos.

- ✓ Al revisar las especificaciones técnicas de los CVS, los diseños y las áreas físicas de estos, se encontró la necesidad de aumentar o disminuir la cantidad de algunos muebles, así como incluir nuevos muebles, con el fin de garantizar una dotación acorde a los espacios arquitectónicos definidos para cada CVS.

La Secretaría de Desarrollo económico brinda la oferta programática a través de los Centros del Valle del Software, por ende es necesario contar con escenarios óptimos para que los ciudadanos, emprendedores e instituciones puedan recibir y aplicar las temáticas relacionadas con la cuarta revolución industrial, por lo tanto, para la ejecución de las actividades antes mencionadas para el LOTE 1 CVS GUAYABAL, se hace necesario realizar la redistribución del presupuesto, modificando algunos ítems que no se requieren ejecutar o que requieren una mayor o menor cantidad de obra.

Por lo tanto, se hace necesario la suscripción de:

- Otrosí No 1:

  Modificación en las especificaciones y/o cantidades de algunos muebles tipo y muebles a medida de cada Centro del Valle del Software.

  Redistribución presupuestal por valor de $69.525.231

- Suspensión No 1: Por 27 días contados desde el 23 de diciembre de 2023 y hasta el 18 de enero del año 2024.
  Nueva fecha reanudación: 19 de enero de 2024 hasta el 14 de febrero de 2024.

Para soportar lo anterior, se anexa el balance presupuestal con la justificación para la modificación y/o inclusión del mobiliario requerido por los Centros del Valle del Software.

Cordialmente,

_____

LUZ ADRIANA ZAPATA CUARTAS
Representante Legal JORDAN SAS