	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-079
	FORMATO REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROGRAMACIÓN DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	5/10/2023

CONTRATO No.	**062-00-G-CACOM-4-GRUAL-2023**
OBJETO DEL CONTRATO	**CAMBIO DE CUBIERTA Y MANTENIMIENTO TALLER ETAA- CACOM 4.**
CONTRATISTA	**ARIETE INGENIERIA & CONSTRUCCION S.A.S.**
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	**ST. PEREZ BENJUMEA LAURA**
FECHA	**22/01/2024**

DOCUMENTACIÓN	REVISIÓN Y APROBACIÓN		FECHA INICIO DE OBRA	FECHA DE ENTREGA	PLAZO DE CONTRATO	PRORROGA EN (DIAS)	PLAZO TOTAL MAS PRORROGA	OBSERVACIONES
	SI	NO						
ACTIVIDADES CONTRACTUALES (ITEMS)	X		17/09/2023	30/01/2024	2,5 MESES	8 DIAS	4 MESES, 13 DIAS	APROBADO
DURACIÓN DE ACTIVIDADES	X		17/09/2023	30/01/2024	2,5 MESES	8 DIAS	4 MESES, 13 DIAS	APROBADO
COHERENCIA ACTIVIDADES	X		17/09/2023	30/01/2024	2,5 MESES	8 DIAS	4 MESES, 13 DIAS	APROBADO
ASIGNACIÓN DE RECURSO PERSONAL (TURNOS DE TRABAJO)	X		17/09/2023	30/01/2024	2,5 MESES	8 DIAS	4 MESES, 13 DIAS	APROBADO
ASIGNACIÓN DE RECURSOS EQUIPOS	X		17/09/2023	30/01/2024	2,5 MESES	8 DIAS	4 MESES, 13 DIAS	APROBADO
ASIGNACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	X		17/09/2023	30/01/2024	2,5 MESES	8 DIAS	4 MESES, 13 DIAS	APROBADO
RUTA CRITICA	X		17/09/2023	30/01/2024	2,5 MESES	8 DIAS	4 MESES, 13 DIAS	APROBADO
TIEMPOS DE FABRICACION	X		17/09/2023	30/01/2024	2,5 MESES	8 DIAS	4 MESES, 13 DIAS	APROBADO
HOLGURAS	X		17/09/2023	30/01/2024	2,5 MESES	8 DIAS	4 MESES, 13 DIAS	APROBADO
PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO		X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	NO SE CUENTA CON ANTICIPO
PROGRAMA DE BARRAS Y FLUJO DE FONDOS		X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	NO ANEXA
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	X		17/09/2023	30/01/2024	2,5 MESES	8 DIAS	4 MESES, 13 DIAS	APROBADO
OTRAS CONSIDERACIONES	X		17/09/2023	30/01/2024	2,5 MESES	8 DIAS	4 MESES, 13 DIAS	APROBADO

OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

EL CONTRATISTA SOLICITA PRÓRROGA DEBIDO A IMPREVISTOS QUE SE LE HAN PRESENTADO DURANTE LA EJECUCIÓN, LOS CUALES HAN GENERADO ATRASOS EN EL AVANCE DE LA OBRA. POR LO ANTERIOR, EL CONTRATISTA MANIFESTÓ MEDIANTE OFICIO QUE NO LE ES POSIBLE CUMPLIR CON EL PLAZO ACTUAL PACTADO HASTA EL DÍA 22 DE ENERO DE 2024.
SE SOLICITA AL CONTRATISTA DAR CUMPLIMIENTO AL CONTRATO LO MAS PRONTO POSIBLE YA QUE POR NO TENER EN USO LA EDIFICACIÓN OBJETO DE ESTE MANTENIMIENTO SE ESTAN AFECTANDO CONSIDERABLEMENTE LAS OPERACIONES AÉREAS DE LA UNIDAD MILITAR.

ELABORÓ:	APROBÓ:
SUPERVISOR. ST PEREZ BENJUMEA LAURA Firma y Posfirma	SUPERVISOR. ST PEREZ BENJUMEA LAURA Firma y Posfirma