COMITÉ DE OBRA No. 03 DEL 10 DE ENERO DE 2024

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. OP – 01 -2023

CONVOCADOS:

ING. JAIRO DE JESUS RENDON MEJIA, Contratista
ING. MARIA ANTONIA OTERO ARARAT, Supervisora

EL día diez (10) de enero de 2024 a las 2:30 p.m., nos reunimos los convocados mencionados anteriormente, con el fin de realizar la revisión de la parte eléctrica teniendo en cuenta que el Colegio Sagrado Corazón de Jesús contrató los diseños de alumbrado, instalaciones eléctricas y protección de cuatro salones de clase y el salón de sistemas cuyas actividades son:

1). Elaborar los diseños de alumbrado, instalaciones eléctricas y protección de cuatro salones de clase y el salón de sistemas de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús de Popayán.

2). Hacer entrega de los diseños en medio físico y digital, con las especificaciones técnicas y las proyecciones requeridas.

3). Realizar la visita previa y la verificación de las actividades que se requieran para el cumplimiento del objeto.

Lo anterior debido a que el Salón de Sistemas operaba para 20 computadores y se requiere que se opere con 40 computadores lo que implica mayor carga, para lo cual se deben instalar un Tablero Normal, un Tablero Regulado, cuarenta tomas normales, cuarenta tomas regulados y las luminarias que cumplan con el lumen requerido por la Norma que rige a los colegios.

Debido a que estos diseños están en ajustes por parte del Ingeniero Electricista, se requiere suspender las obras hasta tener el documento final para poder continuar, una vez se analice el presupuesto y se defina el alcance de la ejecución de la parte eléctrica.


COMPROMISOS:

1. El contratista se compromete a solicitar a la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús, la suspensión del contrato Contrato de Obra Pública No. OP – 01 -2023.


2. La supervisión avalará esta solicitud para que la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús evalúe y apruebe la solicitud.

Sin más puntos pendientes por tratar, se da por terminado el Comité.

Para constancia se firma por los que en ella intervinieron:



MARIA ANTONIA OTERO ARARAT
Supervisión



JAIRO DE JESUS RENDON MEJIA
Contratista