Sabado 28 de octubre de 2023

Estado del tiempo: todo la mañana se presentaron lluvias intensas

Personal de obra: Contratista: Ing Residente, maestro de obra, 1oficial, 1ayudante, 1 oficial caissons, 2 ayudantes caissons

Interventoria: Ing Residente

Actividades de obra: Excavaciones con equipo mecanico se realizaron pocas por las fuertes lluvias, se armo Acero de refuerzo para caissons

David Gonem Masson
RESIDENTE INTERVENTORIA

Lunes 30 de octubre de 2023

Estado del tiempo: todo el dia se presentaron lluvias

Personal de obra: Contratista: Ing Residente, maestro de obra, 2oficiales, 2ayudantes, 1oficial caissons, 2ayudantes caissons

Interventoria: Ing Residente

Actividades de obra: Excavaciones con equipo mecanico en caissons, por fuertes lluvias se derrumbaron anillos de caisons 2 y 3, se armo Acero de refuerzo para caissons.

David Gonem Masson
RESIDENTE INTERVENTORIA

Martes 31 de octubre de 2023

Estado del tiempo: nublado

Personal de obra: Contratista: Ing Residente, maestro de obra, 2oficiales, 2ayudantes, 1oficial caissons, 2ayudantes caissons

Interventoria: Ing Residente

Actividades de obra: se continua con excavaciones en caisson con equipo mecanico, se realiza vaciada de concreto para caisson en el caisson 1

David Gonem Masson
RESIDENTE INTERVENTORIA

miercoles 1 de noviembre de 2023

Estado del tiempo: soleado

Personal de obra: contratista: Ing Residente, maestro de obra, 2oficiales, 2ayudantes, 1oficial caissons, 2ayudantes caissons

Interventoria: Ing Residente

Actividades de obra: Excavaciones en caisson con equipo mecanico, vaciado de anillos en caissons y se instala acero de refuerzo para los caissons

David Gonem Masson
RESIDENTE INTERVENTORIA

Jueves 2 de noviembre de 2023
Estado del tiempo: se presentaron lluvias de las 11:30 a 3:30 pm
personal en obra: Contratista: Ing Residente, maestro de obra, 2 oficiales, 2 ayudantes, 1 oficial caisson, 2 Ayudantes caisson
Interventoria: Ing Residente
actividades de obra: Excavaciones en caisson con equipo mecanico, vaciado de anillos en caisson y se instala el acero de refuerzo para caisson.

David Ignacio Nossa
RESIDENTE INTERVENTORIA

Viernes 3 de noviembre de 2023
Estado del tiempo: nublado, en la tarde de 3:30 a 4:50 se presentaron lluvias
personal en obra: Contratista: Ing Residente, maestro de obra, 2 oficiales, 2 ayudantes, 1 oficial caisson, 2 Ayudantes caisson
Interventoria: Ing Residente
actividades de obra: Excavaciones en caisson con equipo mecanico, instalacion de acero de refuerzo para caisson, caisson #4 se jaa por Roca muy dura no le entra el demolador

David Ignacio Nossa
RESIDENTE INTERVENTORIA

sabado 4 de noviembre de 2023
Estado del tiempo: nublado
personal en obra: Contratista: Ing Residente, maestro de obra, 2 oficiales, 2 ayudantes, 1 oficial caisson, 2 Ayudantes caisson
Interventoria: Ing Residente
actividades de obra: Excavaciones en caisson con equipo mecanico, instalacion de acero de refuerzo para caisson.

David Ignacio Nossa
RESIDENTE INTERVENTORIA

Lunes 6 de noviembre de 2023
Estado del tiempo: Parcialmente soleado
personal en obra: Contratista: Ing Residente, maestro de obra, 2 oficiales, 2 ayudantes, 1 oficial caisson, 2 Ayudantes caisson
Interventoria: Ing Residente
actividades de obra: instalacion de acero de refuerzo para caisson y se realiza acarreo de arena desde el cruce de la castalia hasta la obra por el dificil acceso para el doble trayecto.

David Ignacio Nossa
RESIDENTE INTERVENTORIA

martes 7 de noviembre de 2023
Estado del tiempo: soleado
Personal en oba: Contratista: Ing Residente, maestro de obra, 2oficiales, 2ayudantes, 1oficial caisson, 4ayudantes caisson
Interventoria: Ing Residente
actividades de oba: se realiza Excavaciones en caisson con equipo mecanico y se vacea anillos para caisson, se realiza vaciado de concreto para caisson #5.

David Ganem Massor
RESIDENTE INTERVENTORÍA

miercoles 8 de noviembre de 2023
Estado del tiempo: soleado
Personal en obra: Contratista: Ing Residente, maestro de obra, 2oficiales, 2ayudante, 1oficial caisson, 4ayudantes Cais
Interventoria: Ing Residente
actividades de oba: Excavaciones en caisson con equipo mecanico y se instala acero de refuerzo para el caisson # 6, llega personal para fracturar Roca del caisson # 4.

David Ganem Massor
RESIDENTE INTERVENTORÍA

Jueves 9 de Noviembre de 2023
Estado del tiempo: nublado
Personal en oba: Contratista: Ing Residente, maestro de obra, 2oficiales, 2ayudantes, 1oficial caisson, 4ayudantes caisson
Interventoria: Ing Residente
actividades de oba: Excavaciones en caisson con equipo mecanico, se instala acero de refuerzo para caisson, se rellena los caisson derrumbados con tierra cemento, se embra anillo para caisson.

David Ganem Massor
RESIDENTE INTERVENTORÍA

Viernes 10 de noviembre de 2023
Estado del tiempo: se presentan lluvias de 1:30 a 3:50 pm
Personal en obra: Contratista: Ing Residente, maestro de obra, 2oficiales, 2ayudantes, 1 oficial caisson, 4 ayudantes Cais
Interventoria: Ing Residente
actividades de oba: Excavaciones en caisson con equipo mecanico, se instala acero de refuerzo, concreto para caisson y para anillos.

David Ganem Massor
RESIDENTE INTERVENTORÍA

sabado 11 de noviembre de 2023
Estado del tiempo: soleado
Personal de obra: Contratista: 1ing Residente, maestro de obra, 2oficiales, 2 ayudantes, 1oficial caisson, 4ayudante caisson
Interventoria: 1ing Residente
actividades de obra: Excavaciones en caisson con equipo mecanico, instalación de acero de refuerzo y vaciado de anillos para caisson.

David Gonem Massor
RESIDENTE INTERVENTORÍA

Lunes 13 de noviembre de 2023
Estado del tiempo: se presento lluvias de 1:20 a 3:25pm
personal de obra: Contratista: 1ing Residente, maestro de obra, 2oficiales, 2ayudantes, 1oficial caisson, 4ayudantes caisson
Interventoria: 1ing Residente
actividades de obra: Excavaciones en caisson con equipo mecanico, instalacion de acero de refuerzo y vaciado de concreto para caisson

David Gonem Massor
RESIDENTE INTERVENTORÍA

martes 14 de noviembre de 2023
Estado del tiempo: se presento lluvias de 2:40 a 4:00pm
personal de obra: Contratista: 1ing Residente, maestro de obra, 2oficiales, 3ayudantes, 1oficial caisson, 4ayudantes caisson
Interventoria: 1ing Residente
actividades de obra: se recibe la visita del 1ing Estructural, Interventoria y supervision de caldas, el 1ing Jorge Lopez Estructural da la recomendación para vaciar el dado viga y vigas voladizos por separado y se compromete a enviar por escrito el producto a utilizar para esto, se realiza Excavaciones en caisson con equipo mecanico, instalacion de acero de refuerzo y Vaciado de concreto para caisson y anillos.

David Gonem Massor
RESIDENTE INTERVENTORÍA

miercoles 15 de noviembre de 2023
Estado del tiempo: soleado
Personal de obra: Contratista: 1ing Residente, maestro de obra, 2oficiales, 3ayudantes, 1oficial caisson, 4ayudantes caisson
Interventoria: 1ing Residente
actividades de obra: Excavaciones en caisson con equipo mecanico, instalación de acero de refuerzo

Jueves 16 de noviembre de 2023
Estado del tiempo: nublado
Personal de obra: Contratista: Ing Residente, maestro de obra, 2oficiales, 3Ayudantes, 1oficial caisson, 4Ayudantes Caisson
Interventoria: Ing Residente
actividades de obra: Excavaciones en caisson con equipo mecanico, instalacion de acero de refuerzo y vaciado de concreto para caisson y anillos

David Gonzalez Nassar
RESIDENTE INTERVENTORIA

Viernes 17 de noviembre de 2023
Estado del tiempo: se presentaron Fuertes lluvias toda la tarde
Personal de obra: Contratista: Ing Residente, maestro de obra, 2oficiales, 3 Ayudantes, 1 oficial caisson, 4 ayudantes Caisson
Interventoria: Ing Residente
Actividades de obra: Excavaciones en caisson con equipo mecanico, instalacion de acero de refuerzo, en las horas de la tarde se tubieron que suspender actividades por las fuertes lluvias que hicieron que la quebrada se creciera.

David Gonzalez Nassar
RESIDENTE INTERVENTORIA

Sabado 18 de noviembre de 2023
Estado del tiempo: amanece con fuertes lluvias y continuan toda la mañana
Personal de obra: Contratista: Ing Residente, maestro de obra, 2oficiales, 3Ayudantes, 1oficial caisson, 4Ayudantes
Interventoria: Ing Residente
actividades de obra: el dia de hoy no se pudo realizar actividades de obra por las fuertes lluvias y la creciente de la quebrada que no deja realizar labores por seguridad, toda la mañana se presento lluvias

David Gonzalez Nassar
RESIDENTE INTERVENTORIA

Lunes 20 de noviembre de 2023
Estado del tiempo: nublado
Personal del obra: Contratista: Ing Residente, maestro de obra, 2oficiales, 3ayudantes, 1oficial C. 4Ayudantes
Interventoria: Ing Residente
actividades de obra: Excavaciones en caisson con equipo mecanico, vaciado de anillos para caisson y Vaciado de concreto para caisson

David Gonzalez Nassar
RESIDENTE INTERVENTORIA

martes 21 de noviembre de 2023
Estado del tiempo: se presentaron lluvias en la mañana y tarde
Personal de obra: contratista: 1ng Residente, maestro de obra, 2oficiales, 3ayudantes, 1oficial caisson, 4 ayudantes caisson
Interventoria: 1ng Residente
actividades de obra: se realizo Excavaciones en caisson con equipo mecanico, Armado e instalacion de acero de refuerzo para caisson.

Daid Gonem Massar
RESIDENTE INTERVENTORIA

miercoles 22 de noviembre de 2023
Estado del tiempo: soleado
Personal de obra: Contratista: 1ng Residente, maestro de obra, 2oficiales, 3ayudantes, 1oficial caisson, 4ayudantes caisson
Interventoria: 1ng Residente
actividades de obra: Excavaciones en caisson con equipo mecanico, se encontro roca muy dura en el caisson 10 se tuvo que parar en ese, se instalo acero de refuerzo para caisson.

Daid Gonem Massar
RESIDENTE INTERVENTORIA

Jueves 23 de noviembre de 2023
Estado del tiempo: se presentaron lluvias en la tarde 3:55 pm a 5:00pm
personal de obra: Contratista: 1ng Residente, maestro de obra, 2oficiales, 3ayudantes, 1oficial caisson, 4ayudantes caisson
Interventoria: 1ng Residente
actividades de oba: Excavaciones en caisson con equipo mecanico, vaciado de anillos y armado de acero de refuerzo para caisson.

Daid Gonem Massar
RESIDENTE INTERVENTORIA

Viernes 24 de noviembre de 2023
Estado del tiempo: soleado
Personal de obra: contratista: 1ng Residente, maestro de obra, 2oficiales, 3 ayudante, 1oficial caisson, 4ayudantes caisson
Interventoria: 1ng Residente
actividades de obra: Excavaciones en caissan con equipo mecanico, vaciado de anillos y armado de acero de refuerzo para caisson

Daid Gonem Massar
RESIDENTE INTERVENTORIA

Sabado 25 de noviembre de 2023
Estado del tiempo: soleado
personal en obra: Contratista: Ing Residente, maestro de obra, 2 oficiales, 3 ayudantes, 1 oficial caisson, 4 ayudantes caisson
Interventoria: Ing Residente
actividades de obra: Excavaciones en roca en caisson con equipo mecanico, Vaciado de concreto para caisson

David Gonzalez Nasser
RESIDENTE INTERVENTORIA

Lunes 26 de noviembre de 2023
Estado del tiempo: Soleado
personal en obra: Contratista: Ing Residente, maestro de obra, 2 oficiales, 3 ayudantes, 1 oficial caisson, 4 ayudantes caisson
Interventoria: Ing Residente
actividades de obra: Excavaciones en roca en caisson con equipo mecanico, Excavaciones Varias en roca para viga de cimentacion para aleta, se realiza instalacion de acero en vigas de cimentación.

David Gonzalez Nasser
RESIDENTE INTERVENTORIA

martes 28 de noviembre de 2023
Estado del tiempo: soleado
Personal en obra: Contratista: Ing Residente, maestro de obra, 2 oficiales, 3 ayudantes, 1 oficial caisson, 4 ayudantes
Interventoria: Ing Residente
actividades de obra: Excavaciones en roca en caisson, instalación de acero en vigas de cimentación.

David Gonzalez Nasser
RESIDENTE INTERVENTORIA

miercoles 29 de noviembre de 2023
Estado del tiempo: soleado
Personal en obra: Contratista: Ing Residente, maestro de obra, 2 oficiales, 3 ayudantes, 1 oficial caisson, 4 ayudantes
Interventoria: Ing Residente
actividades de obra: Excavaciones en caisson, Excavaciones Varias en roca, instalacion de acero de refuerzo para vigas, y se realiza comite o reunion de obra con la interventoria, supervision y contratista en obra, y tambien se realizo reunion con la comunidad para informales el estado de la obra y atender

miercoles 29 de noviembre de 2023
las dudas que tiene la comunidad, se dejan todas las dudas obras que tiene la comunidad

Ing. Civil. Sonem Naggar
RESIDENTE INTERVENTORIA

Jueves 30 de noviembre de 2023
Estado del tiempo: soleado
Personal en obra: contratista: Ing Residente, maestro de obra, 2 oficiales, 3 ayudantes, 1 oficial caisson, 4 ayudantes caisson
Interventoria: Ing Residente
actividades de obra: Excavacion en roca para caisson, instalacion de acero de refuerzo vaciado de concreto para cuisson.

Ing. Civil. Sonem Naggar
RESIDENTE INTERVENTORIA


Viernes 1 de diciembre de 2023
Estado del tiempo: soleado
Personal en obra: Contratista: Ing Residente, maestro de obra, 2 oficiales, 3 ayudantes, 1 oficial caisson, 4 ayudantes caisson
Interventoria: Ing Residente
actividades de obra: Excavacion en roca para caisson, instalacion de acero de refuerzo para vigas de cimentacion y excavaciones varias en roca.

Ing. Civil. Sonem Naggar
RESIDENTE INTERVENTORIA

Sabado 2 de diciembre de 2023
Estado del tiempo: soleado
Personal en obra: Contratista: Ing Residente, maestro de obra, 2 oficiales, 3 ayudantes, 1 oficial caisson, 4 ayudantes caisson
Interventoria: Ing Residente
actividades de obra: Excavaciones en roca para caisson, instalacion de acero de refuerzo para vigas de cimentacion.


Ing. Civil. Sonem Naggar
RESIDENTE INTERVENTORIA

lunes 4 de diciembre de 2023
Estado del tiempo: se presenta lluvias de 3:40 a 5pm
personal de obra: Contratista: 1ing Residente, maestro de obra, 3oficiales, 3 ayudantes, 1oficial caissón, 4 ayudantes caisson
Actividades de obra: Instalación de acero de refuerzo para caissón y vigas.




Said Ganem Massar
RESIDENTE INTERVENTORÍA

martes 5 de diciembre de 2023
Estado del tiempo: soleado
Personal de obra: Contratista: 1ing Residente, maestro de obra, 3oficiales, 3ayudantes.
actividades de obra: Vaciado de concreto para caisson, instalacion de acero de refuerzo




Said Ganem Massar
RESIDENTE INTERVENTORÍA

miercoles 6 de diciembre de 2023
Estado del tiempo: soleado
personal de obra: contratista: 1ing Residente, maestro de obra, 3oficiales, 3ayudantes
Interventoria: 1ing Residente
actividades de obra: instalacion de acero de refuerzo para vigas de cimentacion y muro de la aleta.




Said Ganem Massar
RESIDENTE INTERVENTORÍA

jueves 7 de diciembre de 2023
Estado del tiempo: se presento lluvias de 3:50 a 5:pm
Personal de obra: contratista: 1ing Residente, maestro de obra, 3oficiales, 3ayudantes
Interventoria: 1ing Residente
actividades de obra: Excavaciones varias en roca para vigas de cimentacion, instalacion de formaleta para viga, instalacion de acero de refuerzo, demolicion de roca con equipo por presencia de rocas muy duras.




Said Ganem Massar
RESIDENTE INTERVENTORÍA

Viernes 8 de diciembre de 2023
Estado del tiempo: se presento lluvias de 4:20 a 5pm
personal de obra: contratista: Ing Residente, maestro de obra, 3 oficiales, 3 ayudantes.
Interventoria: Ing Residente
actividades de obra: Instalacion de formaleta e instalacion de acero de refuerzo para vigas.



Said Ganem Nassar
RESIDENTE INTERVENTORIA

sabado 9 de diciembre de 2023
Estado del tiempo: soleado
personal de obra: contratista: Ing Residente, maestro de obra, 3 oficiales, 3 ayudantes
Interventoria: Ing Residente
actividades de obra: Instalacion de formaleta e instalacion de acero de refuerzo para vigas.



Said Ganem Nassar
RESIDENTE INTERVENTORIA

Domingo 10 de diciembre de 2023
Estado del tiempo: se presento lluvias de 2:50 pm a 5:00 pm
personal de obra: contratista: Ing Residente, maestro de obra, 3 oficiales, 3 ayudantes
Interventoria: Ing Residente
actividades de obra: Instalacion de acero de refuerzo y vaciado de concreto para Viga de cimentacion del muro