Facatativá, 29 de enero de 2024

Doctor
LUIS CARLOS VARGAS LOZANO
Secretario Jurídico
Alcaldía Municipal
Facatativá, Cundinamarca

REF: Solicitud de Otro Sí de Prórroga Contrato de Interventoría 929-23

Cordial saludo

Por medio de la presente me permito solicitarle se realice OTRO SI de PRORROGA, al contrato que a continuación se relaciona:

CONTRATO No:	929-23
CONTRATISTA:	CONSORCIO HIPERVIAL 2023
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SST PARA CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS Y RURALES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ
VALOR INICIAL:	$ 138.947.812
PLAZO INICIAL:	Tres (03) meses
PRORROGAS:	N/A
PLAZO ACTUAL:	Tres (03) meses
FECHA DE INICIO:	31 de octubre de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:	30 de enero de 2024

La presente solicitud se basa en la necesidad de ejecutar las actividades en obra necesarias para la correcta culminación del contrato de la referencia, por lo que se requiere realizar **OTRO SÍ DE PRÓRROGA**, dado que según el oficio de aval de interventoría: *"...la Unión Temporal FACA BC 2023 justifica su solicitud de prórroga basándose en las dificultades experimentadas durante el período comprendido entre diciembre y enero. Alegan que las limitaciones de carga vehicular, el cierre de canteras, botaderos y plantas de asfalto, así como los imprevistos técnicos, han afectado significativamente la movilidad de los equipos y la logística de transporte de materiales necesarios para concluir la obra.*

Después de una cuidadosa evaluación de dicha solicitud, hemos decidido aprobar la prórroga del contrato por un período de dos meses, reconociendo las circunstancias adversas que han impactado el desarrollo del proyecto. Consideramos que otorgar este plazo adicional permitirá una gestión más eficiente de los recursos disponibles, asegurando así el éxito y la adecuada ejecución del proyecto."

De acuerdo a lo anterior, el plazo contractual quedaría de la siguiente forma:

PLAZO INICIAL:	Tres (3) meses
PRORROGA 1: (Este otro si)	**DOS (2) meses**
PLAZO TOTAL:	**CINCO (5) meses**
FECHA DE INICIO:	31/10/2023
FECHA DE TERMINACIÓN ANTERIOR:	30/01/2024
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	**29/03/2024**

En concordancia con lo anterior, se remite la presente para su conocimiento y fines pertinentes. Se anexa la solicitud del contratista, avalada por la interventoría, con sus soportes correspondientes.

Sin otro particular.

ARQ. FERNANDO PULIDO GARCÍA
Secretario de Obras Públicas
Proyectó: Ing. Luis Aguirre
Revisó y Aprobó: Arq. Fernando Pulido