GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE SUSPENSIÓN	Código: FO-M7-P6-003
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01/02/2021

SUSPENSIÓN No.	1

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	X	NÚMERO:	4600016378 de 2023		
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	01/09/2023		
OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR DEL BAJO CAUCA, MUNICIPIO DE CAUCASIA, ANTIOQUIA"					
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP:		LIC-14789			
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	CONSORCIO ASEI conformado por EQUIPOS E INGENIERÍA DEL CARIBE S.A.S con (50%) y ASIRCON CONTRATISTAS S.A.S con (50%)		
		NIT	901.728.188		
VALOR [$]:		INICIAL	$ 1.499.987.327 (MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/L)		
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO**	**% DE ADICION**
			1	$299.420.444	19,96%
		ACTUAL (CON ADICIONES)	$ 1.799.407.771 (MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/L)		
PLAZO:		INICIAL	Cuatro (4) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar el 15 de diciembre de 2023.		
			INICIO	07/09/2023	
			TERMINACIÓN INICIAL	15/12/2023	
		AMPLIACIONES	No. 1	46 días calendario	
		SUSPENSIONES	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:			30/01/2024		

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	MARIO DE JESÚS GIL CARDONA CC N°8.291.216
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	4600016374 de 2023

% DE EJECUCION FISICA	61%
% DE EJECUCION DE RECURSOS	36.15%

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA REPÚBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE SUSPENSIÓN	Código: FO-M7-P6-003 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01/02/2021

INFORMACIÓN GARANTÍA UNICA

GARANTIA	No.	75-44-101131988
	No. DE ANEXO	3
	FECHA EXPEDICION:	16/12/2023
	ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	No.	75-40-101049452
	No. DE ANEXO	3
	FECHA EXPEDICION:	16/12/2023
	ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A

AMPAROS	VENCIMIENTO		
	DIA	MES	AÑO
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Pago anticipado			
Cumplimiento	30	07	2024
Calidad del servicio			
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	30	01	2027
Estabilidad y calidad de la obra	30	01	2029
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados			
Responsabilidad civil extracontractual	30	01	2024

CONSIDERANDO:

- Que el Contrato No. 4600016378 de 2023 es objeto de suspensión debido a que:

  El contratista de obra CONSORCIO ASEI celebró un subcontrato No. 033-2023 con el contratista METALIKAS INGENIERÍA SAS, cuyo objeto es "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA MONOLÍTICA Y PANEL METÁLICO PARA MUROS DENTRO DEL CONTRATO DE OBRA 4600016378 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR DEL BAJO CAUCA, MUNICIPIO DE CAUCASIA, ANTIOQUIA". El contratista de la cubierta manifiesta mediante un comunicado enviado el 12 de enero de 2024, la imposibilidad de terminar actividades para el 15 de enero de 2024 como se tenía previsto inicialmente, esto sustentado en que el proveedor de la materia prima de la cubierta suspendió actividades durante la temporada decembrina y de fin de año. Situación que retrasa los tiempos de entrega hasta el 29 de febrero de 2024.

  Dado lo anterior, esta interventoría considera necesaria la suspensión del contrato de obra No. 4600016378 de 2023 desde el día 26 de enero de 2024 hasta el día 29 de febrero de 2024 ambas fechas inclusive.

- Que por lo expresado en lo anterior se considera procedente suspender el plazo del contrato, acorde a lo establecido en el acta No. 7 del Comité Interno de Contratación celebrado el 25/01/2024.

- Que con la finalidad de salvaguardar la continuidad de la relación contractual y de esta forma generar las condiciones necesarias para lograr el cumplimiento del objeto y sus consecuenciales obligaciones, se configura el uso de la suspensión como una medida excepcional y temporal por interés público.

De acuerdo con lo anterior, las partes

ACUERDAN:

- Suspender el plazo del contrato a partir de la fecha 26/01/2024 hasta el día 29/02/2024, ambas fechas inclusive. La ejecución contractual se reanudará vencido el término establecido en la presente suspensión o antes de este término si cesaren las causas que la originaron, lo cual se realizará mediante suscripción de acta de reanudación.

- Durante el período de suspensión no se realizarán obligaciones o actividades y el contratista podrá disponer libremente de los recursos de personal y de equipo asignados al contrato, durante el tiempo que dure esta suspensión.

- El interventor del contrato deberá informar la presente suspensión al garante.

- El contratista, renuncia a solicitar compensaciones o el pago de mayores costos, como consecuencia de la suspensión.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, 26 ENE 2024

MAURICIO ALVIAR RAMIREZ
SECRETARIO DE EDUCACIÓN

DINA TERESA LEON PEROZA
R.L CONSORCIO ASEI.
Contrato No. 4600016378

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó:	Javier Eduardo Reyes German - Prof. Universitario - Supervisor		26/01/2024
	Diana Janeth Serna Saldarriaga - Prof. Universitario – Dirección de Asuntos Legales		26/01/2024
Revisó:	Juan Felipe Rendón Director de Asuntos Legales - Secretaría de Educación		26/01/2024
	Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.		