Bogotá D.C, 05 de febrero de 2024

Señores.
ING. OSCAR LONDOÑO
SUPERVISOR DE CONTRATO
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIA FORENSES
CUIDAD

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No 0035-DRSR-2023

OBJETO: REPARACIONES LOCATIVAS DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y OTROS DE LA UNIDAD BÁSICA DE TUMACO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES - REGIONAL SUROCCIDENTE.
.
ASUNTO: SOLICITUD DE ADICION Y PRORROGA

Apreciado Ingeniero:

Yo JOSE FERNANDO VEGA PAVA identificado con cédula de ciudadanía C.C. No 74.271.014 de Tasco y representante legal de VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S, teniendo en cuenta lo expuesto en la solicitud anterior en donde recomendamos a la Entidad la ejecución de actividades no previstas relacionadas con el mantenimiento o sustitución de elementos con un alto grado de deterioro, las cuales fueron analizadas por la supervisión, al igual que las menores y mayores cantidades de obra, reflejadas en el balance de obra No 01 anexo a este documento, solicitamos adicionar el contrato por la suma de nueve millones doscientos sesenta y cuatro mil doscientos noventa y dos pesos con sesenta y cuatro centavos ($ 9,264,292.64).

Teniendo en cuenta lo anterior, solicitamos a la Entidad realizar una nueva prórroga hasta el 26 de febrero de 2024, con el fin de ejecutar la totalidad de las mayores cantidades de obra y actividades no previstas relacionadas en el balance de obra antes mencionado.

Con la ejecución de estas actividades se garantiza la correcta operación de equipo hidroneumático y se logra prolongar el adecuado funcionamiento y tiempo de vida de algunos elementos de la sede, indispensables para su correcta operación.
.

Atentamente

VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S
NIT. 900.811.229-4
JOSE FERNANDO VEGA PAVA
C.C. 74.271.014 DE TASCO
REPRESENTANTE LEGAL
CARRERA 136 A # 151-02
Teléfono: 3219973260-6963224