Bogotá, 13 de febrero de 2024

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
Centro de Comercio y Servicios de la Regional Bolívar
Cartagena

REFERENCIA : Solicitud Prórroga del contrato No. CO1. PCCNTR. 5696029 de 2023

Cordial saludo
Con la presente, Maria Rosabeth Jimenez Ramírez identificada con cédula de ciudadanía No. de Bogotá, en calidad de Representante Legal de INVERSIONES INARDEX EU.Nit. 832.010.241-1, como contratista del proceso contractual de la referencia, a través del presente documento, me permito solicitar la modificación de la cláusula Plazo de ejecución del contrato, cuyo objeto es: "*Contratar la compra e instalación a todo costo de un ascensor media cabina para la utilización de personas con movilidad reducida en el Centro de Comercio y Servicios de la Regional Bolívar*".


Que conforme al contrato firmado en la página de Secop2 con fecha 26 de diciembre de 2023, se hace necesario solicitar prórroga en la ejecución del contrato debido a aplazamiento en la comercialización de algunas partes hidráulicas y componentes electrónicos que deben ser importados. Actualmente se presenta demora e impacto en la cadena de suministro de estas partes debido al incidente provocado por atasco de buques que generan retraso en la entrega de mercancía. La economía global esta siendo obligada a buscar rutas alternativas mas largas, afectando el normal desarrollo del comercio, situación reconocida a nivel mundial.

Con base en lo anterior, comedidamente solicito a la entidad, analizar la posibilidad de prorrogar el contrato hasta el día 30 de marzo del presente año, con el fin de no llegar a incurrir en incumplimientos, cabe informar que tenemos la mayor voluntad de dar terminación al contrato en fecha anterior si las partes llegan en el mes de febrero. Estamos muy atentos a la importación.

De igual forma indico que a la presente fecha se están desarrollando actividades del contrato en el Centro de Comercio y Servicios del SENA, con el fin de agilizar la entrega. En Bogotá, se lleva a cabo el ensamble del sistema que más adelante solo requiere la instalación del ascensor en el Centro Sena de Cartagena.

Quedo a la espera de su amable comunicación.

Atentamente,



Firmado digitalmente por María Rosabeth Jiménez Ramírez
Fecha: 2024.02.13 14:05:01 -05'00'