Barranquilla, 15 de febrero de 2024

ITC-004-2023

Señores
DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

Ref.: CONTRATO DE OBRA No. SA-016-2023 "ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES"

ASUNTO: Solicitud de prórroga y adicción al contrato No. sa-016-2023

Cordial saludo,

Mediante el presente oficio nos permitimos realizar la solicitud correspondiente a la ampliación de plazo y adicción del valor del contrato No. sa-016-2023

En el presente contrato hubo un acta de inicio firmada por las partes el día 18 de diciembre de 2023 con una fecha fin contractual que iba hasta el 31 de diciembre de 2023, pero debido a las necesidades de las instituciones presentadas por parte del distrito especial, industrial y portuario de Barranquilla, el consorcio realizó una solicitud de prórroga para cumplir con los alcances de cada frente, el cual fue solicitado el día 20 de diciembre de 2023, aprobada el día 23 de diciembre de 2023 en donde se estipula el 29 de febrero de 2024 como fecha de terminación del contrato, comprendiendo un periodo de 60 días calendario; seguido de esto por parte del distrito especial, industrial y portuario de Barranquilla se solicita la intervención de nuevas instituciones, tales como, Villanueva, Madres Católicas, Pablo Neruda (con un alcance de actividades de muros de cerramientos) y Pies Descalzos, cada uno de ellos con alcances de distintos niveles de complejidad, por lo que el consorcio se ve en la necesidad de solicitar modificación del plazo final del contrato y a su vez la adición de recursos para el cumplimiento de este.

Seguido se relacionan las necesidades requeridas por las instituciones agregadas al contrato.

1. **IED Villanueva:** En esta institución se llevará a cabo las actividades de cambio de cubierta y mantenimiento de la estructura de soporte existente y a su vez el suministro e instalación del cableado para puntos eléctricos de iluminarias y acabos en el área del comedor y cocina. lo cual requiere de tiempo parala solicitud de materiales al proveedor y la ejecución adecuada para garantizar la integridadde la edificación. (Ver anexo 1)

2. **IED Madres Católicas:** En esta institución entre las actividades que se contemplaron se encuentra el cambio de cubierta, suministro e instalación de cielo raso, enchape en área de pisos y mesón y a su vez acabado de estuco y pintura en el área de cocina y comedor, los cuales presentan un diseño previo quedebe ser aprobado por la entidad, requiriendo tiempo necesario para la realización de cualquier cambio solicitado. (Ver anexo 2).

3. **IED Pablo Neruda:** Las actividades en esta institución contemplan la demolición de un muro de cerramiento existente y la construcción de este, el cual requiere de un diseño estructural previo que debe ser aprobado por la entidad y a su vez la solicitud de materiales a proveedores para su correcta ejecución. (Ver anexo 3)

4. **IED Pies descalzos:** En esta institución se contempla la ejecución de un muro bajo de cerramiento el cual requiere ser confinado por columnetas y una malla eslabonada en la parte superior del muro, para la ejecución de esta actividad es necesario presentar un diseño que contempleel elemento estructural a ejecutar y que a su vez este sea aprobado por la entidad contratante. (Ver anexo 4)

Partiendo del valor inicial contractual correspondiente al contrato de $388.000.000 (Trescientos ochenta y ocho millones de pesos) se solicita una adicción presupuestal de $ 194.000.000 (Ciento noventa y cuatro millones de pesos) según lo soportado por anexos de presupuestos de cada frente a intervenir y a su vez la ampliación del plazo de ejecución del contrato hasta el 30 de abril del 2024.

Sin otro particular, agradeciendo su atención.

MARCELA CARVAJAL
Representante Legal
INFRATEC S.A.S

Realizó	**Javier Conrado**	**Director del Proyecto**
Aprobó	**Marcela Carvajal**	**Representante legal**

Anexos:
Anexo 1 –Presupuesto de obra- programación de obra (Ied Villanueva)
Anexo 2 – Presupuesto de obra- Programación de obra (IED Madres Católicas)
Anexo 3 – Presupuesto de obra- Programación de obra (IED Pablo Neruda)
Anexo 4 – Presupuesto de obra- Programación de obra (IED Pies Descalzos)