TIPO DE SOLICITUD

Adicional: Usado para el incremento de valor o el plazo de contrato o convenio.

Otrosí: Usado para modificar o aclarar el texto o clausulado del contrato o convenio

Adicional [x] Otrosí [ ]

1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO No:	1080 de 2023	**CONVENIO No:**	202204912
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINACIERA Y AMBIENTAL DE LA OBRA PUBLICA PARA LA ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL, ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE BIGDATA Y REUBICACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑOS EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA, SEDE PLAZA DE LA PAZ PROVENIENTE DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUBSCRITOS CON EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTER UNIVERSIDAD DE BARRANQUILLA.	**SUPERVISOR:**	ANA MARÍA PIZARRO DE LA HOZ

2. ADICIONAL

2.1. PLAZO

Inicial:	29.feb.2024	**Ampliar a:**	Días Calendario	**Final:**	29.julio.2024

Justificación del tipo de solicitud:

En calidad de Supervisor del Contrato de interventoría No. 1080 DE 2023 suscrito con **CONSORCIO INTER UNIVERSIDAD DE BARRANQUILLA.,** identificada con número de NIT. 901.784.336-1, cuyo objeto es *"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINACIERA Y AMBIENTAL DE LA OBRA PUBLICA PARA LA ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL, ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE BIGDATA Y REUBICACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑOS EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA, SEDE PLAZA DE LA PAZ PROVENIENTE DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUBSCRITOS CON EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO",* previa solicitud por parte del Contratista, se agradece prorrogar el contrato hasta el Veintinueve (29) de julio de la vigencia 2024. Lo anterior, se soporta de la siguiente manera:

El contrato de obra No 1066 de 2023 al cual se le ejerce vigilancia por parte de esta interventoría requiere de una adición de cinco (5) meses ya que se evidenció que hay actividades que marcan una ruta importante para la ejecución del proyecto y requieren de tiempo adicional por ser condiciones no previstas, las cuales son:

• Ajuste y complementación de los diseños para el área de baños y Big data

• Trámite para la obtención de la licencia, el cual puede durar hasta Un (1) mes hábil de acuerdo con los tiempos de la Curaduría.

Las actividades anteriormente mencionadas tienen una duración aproximada hasta el 29 de julio de 2024. Lo anterior, soportado en el cronograma adjunto a este documento.

2.2. VALOR

NO APLICA

3. OTROSI

NO APLICA

4. ADICIONAL

Cláusula a Modificar:

CLÁUSULA QUINTA. - PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2023, a partir que se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993.

Clausula Modificada:

CLÁUSULA QUINTA. - PLAZO DE EJECUCIÓN: Adicione al plazo de ejecución Cinco (5) meses; siendo hasta el día veinte nueve (29) de julio de 2024, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

Se firma la presente Solicitud de adición u otrosí por quienes en ella han intervenido en Barranquilla a los 26 días del mes de febrero de 2024.

ANA MARÍA PIZARRO DE LA HOZ
Supervisor de Contrato

ARCESIO JULIAN CASTRO AGUDELO
Ordenador del Gasto

Proyectó: Luis F Gaibao.
Revisó: Diana Ortega J.

CIUB-001-2024

Barranquilla, D.E.I. y P., 15 de febrero de 2024.

Señores
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BARRANQUILLA
Dra. Ana María Pizarro De La Hoz
Vicerrectora Administrativa y Financiera
Cra. 45 No. 48 – 31
Ciudad.

Referencia: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1080-2023. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINACIERA Y AMBIENTAL DE LA OBRA PUBLICA PARA LA ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL, ADECUACIÓN DEL LABORATORIO DE BIGDATA Y REUBICACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑOS EN LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA, SEDE PLAZA DE LA PAZ PROVENIENTE DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SUBSCRITOS CON EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

Asunto: CONCEPTO DE INTERVENTORÍA A LA SOLICITUD DE PRÓRROGA No. 1 Y ORDEN DE REINICIO No. 1.

Respetados señores:

En cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales y acorde con lo establecido numeral sexto del contrato, OBLIGACIONES, en el cual se estipula:

"(…) 34. Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir adiciones, prórrogas, suspensiones, prorroga de las suspensiones o cualquier otra modificación al contrato de obra, acompañando las justificaciones correspondientes y presentando las recomendaciones y el plan de reacción con medidas efectivas para conjurar las causales que las motivaron… (…)"

De acuerdo con lo anterior, nos permitimos remitir el concepto de interventoría a la solicitud de prórroga No. 1 del contrato de obra No. 1066-2023, el cual, el contratista de obra estimó una duración de CINCO (05) MESES, teniendo en cuenta comunicación allegada el día QUINCE (15) DE FEBRERO DE 2024.

Adicionalmente, teniendo en cuenta que se han superado los motivos que dieron origen a la suspensión No. 1 de los contratos de obra e interventoría, se conceptúa respecto del reinicio del tracto contractual.

A. CONCEPTO DE INTERVENTORÍA RESPECTO DE LA PRÓRROGA No. 1

En la metodología propuesta por el contratista en comités llevados a cabo, se definió la ruta crítica para la correcta ejecución del proyecto, teniendo como uno de los prerrequisitos los reajustes a diseños y la obtención de la licencia de construcción para la ejecución de la REUBICACIÓN DE BAÑOS y LABORATORIO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL, sin que esto afecte el inicio de las actividades de BIG DATA.

B. CONCEPTO DE INTERVENTORÍA RESPECTO DEL REINICIO No. 1

A la fecha, se han superado los motivos que dieron origen a la necesidad de suspender el contrato.

CIUB-001-2024

C. CONCLUSIÓN


Esta interventoría aclara que habiéndose superado los motivos que dieron origen a la necesidad de suspender el tracto contractual, recomienda terminar la suspensión del contrato de obra y, así mismo, del contrato de interventoría.

De igual, forma, se recomienda prorrogar el plazo del contrato en CINCO (05) MESES, teniendo en cuenta la programación presentada por el contratista de obra y la magnitud de las obras a realizar.

El presente concepto y recomendación de la interventoría se establece a fin de garantizar el cumplimiento del objeto contractual, de acuerdo con los argumentos expuestos por el contratista de obra; por lo anterior, otorgamos un concepto favorable para fines de estudio por parte de la entidad y, en beneficio del proyecto estructurado por la IUB.


Finalmente, vale la pena aclarar que, el anterior concepto es expresado sin perjuicio de las observaciones y pronunciamiento que la entidad contratante pueda considerar al respecto, dado que es finalmente el ordenador del gasto quien tiene la facultad final de aprobar la presente solicitud de suspensión del plazo contractual.

Cordialmente,



CARLOS ANDRÉS MASS GUERRERO
C.C. No. 1.082.906.293
Representante
CONSORCIO INTER UNIVERSIDAD BARRANQUILAL

Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración
0		**0**	**INSTITUCION UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA**	**138 días**
1		1	INICIO	0 días
2		2	TRAMITES Y LICENCIAS	70 días
3		3	Ajuste y/o complementacion de los diseños	18 días
4		**4**	**ADECUACIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL**	**48 días**
5		**1**	**PRELIMINARES**	**10 días**
8		**2**	**DEMOLICIONES Y RETIROS**	**11 días**
19		**3**	**MUROS, PISOS Y ACABADOS**	**14 días**
30		**4**	**FACHADA FLOTANTE**	**6 días**
34		**5**	**DIVISIONES LIVIANAS Y PUERTAS**	**9 días**
42		**6**	**RED SANITARIA E HIDRAULICA**	**2 días**
44		**7**	**REDES ELECTRICAS**	**14 días**
55		**8**	**SALIDA DE DATOS**	**4 días**
57		**9**	**ILUMINACIÓN INTERIOR Y EXTERIOR**	**3 días**
61		**10**	**CIELO RASO**	**5 días**
64		**11**	**URBANISMO**	**16 días**
72		**12**	**SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS Y GABINETE CON EXTINTOR.**	**26 días**
85		**13**	**OTROS**	**6 días**



Proyecto: INSTITUCION UNIVER
Fecha: jue 15/02/24


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración
87		**5**	**ADECUACIÓN LABORATORIO DE BIG DATA**	**72 días**
88		**14**	**Conectividad eléctrica Int**	**54 días**
92		**15**	**Exintción de incendios**	**2 días**
94		**16**	**CONSTRUCCION DE PISO TECNCIO**	**18 días**
96		**17**	**OBRAS DE INSTALACION**	**38 días**
134		**6**	**REUBICACIÓN Y ADECUACIÓN DE BAÑOS PARA ESTUDIANTES**	**68 días**
135		**18**	**PRELIMINARES**	**13 días**
142		**19**	**MAMPOSTERIA**	**22 días**
149		**20**	**INSTALACIONES**	**41 días**
181		**21**	**CARPINTERÍA METÁLICA**	**27 días**
187		**22**	**LIMPIEZA**	**5 días**
189		**23**	**CUBIERTA Y CIELO RASO**	**16 días**
192		7	FIN	0 días

D172 D171 D170 D169 D168 D167


Proyecto: INSTITUCION UNIVER
Fecha: jue 15/02/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: INSTITUCION UNIVER
Fecha: jue 15/02/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: INSTITUCION UNIVER
Fecha: jue 15/02/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: INSTITUCION UNIVER
Fecha: jue 15/02/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: INSTITUCION UNIVER
Fecha: jue 15/02/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: INSTITUCION UNIVER
Fecha: jue 15/02/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: INSTITUCION UNIVER
Fecha: jue 15/02/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: INSTITUCION UNIVER
Fecha: jue 15/02/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: INSTITUCION UNIVER
Fecha: jue 15/02/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: INSTITUCION UNIVER
Fecha: jue 15/02/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: INSTITUCION UNIVER
Fecha: jue 15/02/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: INSTITUCION UNIVER
Fecha: jue 15/02/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: INSTITUCION UNIVER
Fecha: jue 15/02/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: INSTITUCION UNIVER
Fecha: jue 15/02/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: INSTITUCION UNIVER
Fecha: jue 15/02/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: INSTITUCION UNIVER
Fecha: jue 15/02/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: INSTITUCION UNIVER
Fecha: jue 15/02/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: INSTITUCION UNIVER
Fecha: jue 15/02/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: INSTITUCION UNIVER
Fecha: jue 15/02/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: INSTITUCION UNIVER
Fecha: jue 15/02/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			




Proyecto: INSTITUCION UNIVER
Fecha: jue 15/02/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: INSTITUCION UNIVER
Fecha: jue 15/02/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			



Proyecto: INSTITUCION UNIVER
Fecha: jue 15/02/24

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			