INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-7-FR-1		
VERSIÓN	2		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 04 03 2024 (DÍA / MES / AÑO)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE ACTA No: 3 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA [X]

POR CONTRATO ADICIONAL [X] No (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : 2864 de 2023 (Indique número y año)

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE.SECTOR 6515 LA CABUYA - SARAVENA, PR0+0000 - PR 40+0000- LOTE 7.

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): 65, 6515 LA CABUYA - SARAVENA PR0+0000 AL PR40+0000 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 2661 DE 2023

INTERVENTOR: COMPAÑÍA DE CONSULTORES E INGENIERIA LTDA

PLAZO INICIAL: (4) meses (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 21/09/2023 (Indique dia/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 25/01/2024 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: **$ 154.049.642,00** (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 237.493.198,00**

PLAZO ACUMULADO: (6,16) meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 4/05/2024 (Incluidas las suspensiones, indique dia/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: 4/03/2024 (Indique dia/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: **$ 83.443.556,00**

No.DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					MODIFICACIONES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 5 de fecha 01/02/2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR No. 2 FECHA 22/12/2023		ACTA PRESENTES						
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	+ / -	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1				SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 2023	MES	4,00	$ 37.858.491,00	$ 151.433.964,00	4,33	$ 163.927.266,00	+	1,80	$ 68.145.284,00	4,13	$ 156.355.568,00	6,13	$ 232.072.550,00
Ajuste al peso										1.388.145,00							$ 1.388.145,00
*	SUBTOTAL OBRAS (A)							$ 151.433.964,00		**$ 165.315.411,00**			$ 68.145.284,00		$ 156.355.568,00		$ 233.460.695,00
*	PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)							$ -		$ -					$ -		$ -
*	PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)							$ -		$ -					$ -		$ -
*	VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)							$ 151.433.964,00		**$ 165.315.411,00**			**$ 68.145.284,00**		**$ 156.355.568,00**		**$ 233.460.695,00**
*	VALOR IVA (OBRA) (E), 19%							$ 2.615.678,00		$ 2.855.448,00			$ 1.177.055,00		$ 2.700.686,00		$ 4.032.503,00
*	VALOR TOTAL IVA (OBRA) (E)									$ 2.855.448,00			**$ 1.177.055,00**		**$ 2.700.686,00**		**$ 4.032.503,00**
*	VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D +E)							**$ 154.049.642,00**		**$ 168.170.859,00**			**$ 69.322.339,00**		**$ 159.056.254,00**		**$ 237.493.198,00**
*	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)							$ -		$ -					$ -		$ -
*	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)							$ -		$ -					$ -		$ -
*	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS I=G+H							$ -		$ -					$ -		$ -
	VALOR BASICO SUBTOTAL (O= D+L+M)							$ 151.433.964,00		$ 165.315.411,00			$ 68.145.284,00		$ 156.355.568,00		$ 233.460.695,00
	VALOR IVA SUBTOTAL (P=E+N)							$ 2.615.678,00		$ 2.855.448,00			$ 1.177.055,00		$ 2.700.686,00		$ 4.032.503,00
*	**VALOR TOTAL (O+P)**							**$ 154.049.642,00**		**$ 168.170.859,00**			$ 69.322.339,00		$ 159.056.254,00		$ 237.493.198,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Cuando la causal de la modificación corresponda a variación en las cantidades de obra por necesidades del proyecto, se debe indicar la justificación. Cuando la causal de la modificación corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción. Cuando la modificación corresponda a un trámite de ítems no previstos, se debe indicar el número del Acta de Fijación de Ítems No Previstos y la fecha de suscripción:

POR ADICIONAL No 2 DE $70.641.985 Y PRORROGA No 2, HASTA EL 5 DE MAYO DE 2024, SEGÚN LO INDICADO EN EL MC No. Radicado: 2024I-VBOG-009680 de 27 DE FEBRERO DE 2024, CON RECURSOS DEL CDP 23824 DEL 26 DE FEBRERO DE 2024.

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma: WAYNER FUENTES
Nombre : WAYNER FUENTES SARMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS
C. C. #: 1.116.862.354 de Tame - Arauca
ORIGINAL FIRMADO

Firma:
Nombre: HENLEY BOHORQUEZ GODOY
Ingeniero Residente AMV grupo 3
Matricula No.: 25202-301365 CND
ORIGINAL FIRMADO

Firma: N.A
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firmado digitalmente por JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Firma:
Nombre: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Jefe Unidad Ejecutora (E)
Matrícula Profesional No.: 54202240042 NTS

Revisión:

Supervisor del Contrato de Interventoría — Nombre: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO — Matrícula Profesional No.: 25202 - 77804 CND — Firma (Suscribe según su competencia)

Director Territorial (E) — Nombre: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO — Matrícula Profesional No.: 54202240042 NTS — Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: **N.A.** — Matrícula Profesional No.: — Firma N.A (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 04 (Día) 03 (Mes) 2024 (Año)

PROGRAMA DE INVERSIONES ☐

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No.: 3
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CASANARE

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 37.858.491,00

CONTRATO No: 2864 de 2023

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE SECTOR 6515 LA CABUYA - SARAVENA PR0+0000 - PR 40+0000- LOTE 7.

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LIMPIAR

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2664 de 2019

INTERVENTOR: COMPAÑÍA DE CONSULTORES E INGENIERIA LTDA

PLAZO INICIAL: (4) meses (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 15/09/2023 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 25/01/2024 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 154.049.642,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C): $ 237.493.198,00

PLAZO ACUMULADO: (6,16) meses (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 4/05/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: 4/03/2024 (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ 83.443.556,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA)	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / $ Valor programado / % Ejecutado	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	$ Valor Ejecutado	21 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	OCTUBRE DE 2023	NOVIEMBRE DE 2023	DICIEMBRE DE 2023	1 AL 24 DE ENERO DE 2024	FEBRERO DE 2024	4 AL 31 DE MARZO DE 2024	ABRIL DE 2024	1 AL 4 MAYO DE 2024		
GPP1	$151.434	100,00%	66,97%	% P	8,25%	25,00%	25,00%	25,00%	12,97%	0,00%	14,59%	16,22%	2,22%		
	$233.461	100,00%	$156,36	$ P	$12.493	$37.858	$ 37.858,49	$ 37.858,49	$ 30.287	$ -	$ 34.072,64	$ 37.858,49	$5.174		
				$ E	$12.493	$37.858	$37.858	$37.858	$30.287						
				% E	8,25%	25,00%	25,00%	25,00%	12,97%						
GPP2				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
GPP3				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
TOTAL OTROS ITEMS				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 151.433,96	100,00%	66,97%												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 233.460,70**	100,00%	$ 156,36												

100%
75%
50%
25%
0%

ADICIONAL 1
PRORROGA 1
SUSPENSION 1
PRORROGA 2

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	8,25%	25,00%	25,00%	25,00%	12,97%	0,00%	14,59%	16,22%	2,22%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$12	$38	$38	$38	$30	$0	$34	$38	$5		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	8,25%	33,25%	58,25%	62,78%	66,67%	66,67%	81,27%	97,49%	99,70%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$12,49	$50,35	$88,21	$126,07	$156,36	$156,36	$190,43	$228,29	$233,46		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	8,25%	25,00%	25,00%	25,00%	12,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$12	$38	$38	$38	$30.287	$0	$0	$0	$0		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	8,25%	33,25%	58,25%	62,78%	75,76%	75,76%	75,76%	75,76%	75,76%		
	VALOR (Miles de Pesos)	$12	$50	$88	$126	$30.413	$30.413	$30.413	$30.413	$30.413		

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR MES EJECUTADO / VALOR EJECUTADO ACUMULADO
PROVISION PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -
	$ -	$ -
PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ -	$ -
	$ -	$ -
PROVISION PARA IVA DE OBRA, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7 POR 24	$ -	$ -
	$ -	$ -
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -
	$ -	$ -
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -
	$ -	$ -
GESTION SOCIAL Y PREDIAL (Incluye IVA)	$ -	$ -
	$ -	$ -
GESTION AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA)	$ -	$ -
	$ -	$ -
VALOR TOTAL PROVISIONES (B)	$ -	$ -
VALOR TOTAL PROVISIONES (B')	$ -	$ -
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 151.433,96**	
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 233.460,70**	**$ 156,36**

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A'
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES

TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma: WAYNE FUENTES
Nombre : WAYNER FUENTES SARMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS
C. C. #: 1.116.862.354 de Tame - Arauca
ORIGINAL FIRMADO

Aprueba Firma:
Nombre: HENRLEY BOHORQUEZ GODOY
Ingeniero Residente AM/V grupo 3
Matrícula No.: 25202-301365 CND
ORIGINAL FIRMADO

Revisó Firma: N.A
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.: N.A

Aprueba Firma
Nombre: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Jefe de Unidad Ejecutora (E)
Matrícula Profesional No.: 54202240042 NTS

Revisó Firma:
Nombre: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202 - 77804 CND

Revisó Firma:
Nombre: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Director Territorial (E)
Matrícula Profesional No.: 54202240042 NTS

Revisó Firma: N.A.
Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-12-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 3

FECHA: 4/03/2024 (Día / Mes / Año)

ADICIÓN ☑ **MODIFICACIÓN** ☐ **PRÓRROGA** ☑

UNIDAD EJECUTORA: TERRITORIAL CASANARE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CASANARE

RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de obra.

ANTECEDENTES

CONTRATO DE OBRA No. 2864 de 2023 (Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO TABLONEROS (Nombre o razón social del Contratista)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DIRECCIÓN TERRITORIAL CASANARE.SECTOR 6515 LA CABUYA - SARAVENA, PR0+0000 - PR 40+0000- LOTE 7.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2661 DE 2023 (Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: COMPAÑÍA DE CONSULTORES E INGENIERIA LTDA

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA: CUATRO (04) MESES (Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 21/09/2023 (Día / Mes / Año)

MODIFICACIONES:

Modificación No.	Fecha	Breve descripción
1	11/09/2023	ACLARATORIA No.1. PLAZO DEL CONTRATO.
2	9/10/2023	MODIFICACIÓN No. 1 VALOR DEL CONTRATO Y TASACIÓN DEL IVA
2	20/12/2023	POR ADICION DE RECURSOS, SEGÚN LO INDICADO EN EL MC 2023I-VBOG-037857 de 15 DE DICIEMBRE DE 2023, CON SUSTITUCION DE FUENTE CDP 90123 DEL 10 DE ABRIL DE 2023. POR MODIFICACION DEL PLAZO DEL CONTRATO HASTA EL 31/12/2023.
3	25/12/2024	POR PRORROGA HASTA EL 31 DE ENERO DE 2024, SEGÚN LO INDICADO EN EL MC 2023I-VBOG-037857 de 15 DE DICIEMBRE DE 2023, CON SUSTITUCION DE FUENTE CDP 90123 DEL 10 DE ABRIL DE 2023.

PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Fecha	Periodo	
		Desde (Día/Mes/Año)	Hasta (Día/Mes/Año)
1	25/12/2024	21/01/2024	31/01/2024

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
1		25/01/2024	25/01/2024	24/02/2024	25/02/2024
1	**1**	22/02/2024	25/02/2024	24/03/2024	4/03/2024

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 10/03/2024
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Día/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 154.049.642,00 **50% EN SMMLV:** 66,401
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos del año de suscripción del contrato)

VALOR ADICIONES

Contrato Adicional No.	Fecha	Valor	SMMLV del Año de la Adición
1	20/12/2023	$ 14.121.217	12,17

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 168.170.859,00
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

OBJETO DE LA SOLICITUD

Mediante oficio de fecha 01 de marzo de 2024, el contratista solicita una adicion por $69.322.339 y una prorroga hasta el 4 de mayo de 2024, segun lo indicado en el MC No Radicado: 2024I-VBOG-009680 de 27 de febrero de 2024, con recursos del CDP 23824 del 26 de febrero de 2024, para continuar las actividades de mantenimiento rutinario en el sector asignado.

(Indique en este espacio únicamente el plazo y/o el valor adicional y/o modificación solicitados)

ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Realizar las difentes actividades del mantenimiento rutinario entre el PR 0+0000 y el PR 40+0000, en la via La Cabuya - Saravena - Ruta 6515. Entre las actividades se encuentran: Rocería y desmonte manual, Limpieza de cunetas, Limpieza de obras de arte (incluye encole y descole), Limpieza de muros, Limpieza de puentes y pontones, Limpieza de señales y mojones, Bacheo, Poda, corte y retiro de arboles especialmente para esta temporada de invierno.

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

DISCRIMINACIÓN DEL VALOR ADICIONAL Y/O REDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SOLICITADOS

Formulario 1		Valor actualizado última Minuta de Modificación Contractual No.2 Fecha: 22/12/2023	Valor solicitado	Valor actualizado presente solicitud
Descripción	Valor inicial			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO 2023	$ 151.433.964,00	$ 163.927.266,00	**$ 68.145.284,00**	**$ 232.072.550,00**
Ajuste al peso		$ 1.388.145,00	**$ -**	**$ 1.388.145,00**
VALOR BASICO SUBTOTAL	$ 151.433.964,00	$ 165.315.411,00	**$ 68.145.284,00**	**$ 233.460.695,00**
VALOR IVA SUBTOTAL	$ 2.615.678,00	$ 2.855.448,00	**$ 1.177.055,00**	**$ 4.032.503,00**
	$ -	$ -	**$ -**	**$ -**
Valor Total	$ 154.049.642,00	$ 168.170.859,00	**$ 69.322.339,00**	**$ 237.493.198,00**

AVANCE FÍSICO DE OBRA

Hasta el mes de _enero_ (mes anterior a la presente solicitud) de 2024 (año) la obra presenta un avance físico ejecutado del 94,58% (Indique en este espacio el porcentaje de avance físico real al mes anterior a la presente solicitud)
contra el avance programado del 94,58%
(Indique en este espacio el porcentaje de avance programado al mes anterior a la presente solicitud)

AVANCE INVERSIÓN DE OBRA

Inversión programada acumulada: $ 165.315.411,00
(Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

Inversión Ejecutada acumulada: $ 156.355.568,00
(Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

RESUMEN FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

Inversión Total Ejecutada (incluido IVA): $ 159.056.254,00
(Incluye todas las actividades del contrato tales como obra, estudios y diseños, gestión predial, ambiental, social, al mes anterior a la presente solicitud)

Valor anticipo otorgado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor amortizado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Saldo por amortizar: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: 1 al 24 enero (mes anterior a la presente solicitud) de 2024 (año) $ 159.056.254,00

Último mes facturado: 1 al 24 de enero de 2024 (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): $ 9.114.605,00 (mes anterior a la presente solicitud)

PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

A la fecha no se han impuesto multas, sanciones y declaraciones de incumplimiento establecidas en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011.

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA PARA APROBACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD

(La justificación debe describirse de manera precisa, detallada y completa)

TÉCNICA:

1. DAR CONTINUIDAD A LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO, CON EL FIN DE PRESERVAR TODOS LOS ELEMENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, PREVINIENDO DAÑOS Y TRATANDO DE CONSERVARLOS EN LAS CONDICIONES QUE TENÍAN POSTERIOR A SU INSTALACIÓN O CONSTRUCCIÓN.
2. LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO NO. 2871 DE 2023, ESTÁ DEFINIDIDA PARA EL 10 DE MARZO DE 2024, CONSIDERANDO EL MC No RADICADO 2024I-VBOG-009680 DE 27 DE FEBRERO DE 2024, CON RECURSOS DEL CDP 23824 DEL 26 DE FEBRERO DE 2024. SE SOLICITA UNA ADICION POR VALOR $69.322.339,00, PARA RORROGAR HASTA EL 4 DE MAYO DE 2024, CON LA CUAL SE ASEGURA EL CUMPLIMIENTO A CABALIDAD DEL OBJETO CONTRACTUAL Y LA CORRECTA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS PARA TAL EFECTO.

JURÍDICA:

TENIENDO EN CUENTA LA JUSTIFICACIÓN TÉCNICA ELEVADA POR EL CONTRATISTA, LA CUAL FUE ANALIZADA Y AVALADA POR LA INTERVENTORÍA Y AUTORIZADA POR ESTA SUPERVISIÓN, ESTA SE AJUSTA A DERECHO DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS DE CONTRATACIÓN ESTATAL.

FINANCIERA: (Describa los conceptos de inversión que justifiquen la presente adición y/o prórroga y/o modificación)

CONCEPTO DE INVERSION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR
SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO VIA 6515 LA CABUYA - SARAVENA PR0+0000 AL PR40+0000	MES	1,80	$ 37.858.491,00	$ 68.145.283,80
Ajuste al peso				$ -
Subtotal				$ 68.145.283,80
IVA				$ 1.177.055,00
VALOR TOTAL PRESUPUESTO A EJECUTAR				$ 69.322.339,00

PRESUPUESTAL: (Describa la asignación de recursos presupuestales disponibles en la Entidad que respaldan la presente solicitud)

LOS RECURSOS DEL ADICION Y PRORROGA SOLICITADA, ESTÁ RESPALDADA POR EL MC No RADICADO: 2024I-VBOG-009680 DE 27 DE FEBRERO DE 2024, CON RECURSOS DEL CDP 23824 DEL 26 DE FEBRERO DE 2024.

AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O SOSTENIBILIDAD: (Si aplica)

LA ADICIONAL Y PRORROGA SOLICITADA NO GENERA MODIFICACIONES A LOS ASPECTOS AMBIENTALES, SOCIALES O PREDIALES ESTABLECIDOS PARA EL CONTRATO 2864 DE 2023, NO SE REQUIERE ADQUIRIR PREDIOS, YA QUE LAS OBRAS SE DESARROLLAN DENTRO DE LA FRANJA DEL CORREDOR VIAL.

OTRAS JUSTIFICACIONES QUE AMERITEN LA SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA: (Si aplica)

OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD: (Si aplica)

Oficio del contratista de fecha 01/03/2024
Oficio de interventoría No CCI-AMV3-158

Notas:

1. Para el caso de adición se deben anexar el proyecto de: Acta de Modificación, Reprogramación al Programa de Inversiones y Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.

2. Para el caso de prórroga, se deben anexar el proyecto de Reprogramación al Programa de Inversiones y el Programa de Obra actualizado, documentos que deben ser firmados por el Contratista y el Interventor.

3. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, presupuestal, ambiental, social, predial, sostenibilidad y otros según el caso que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Contratación del INVIAS.

4. Cuando se trate de contrato adicional en valor, la justificación debe contener la distribución de los recursos a adicionar entre las actividades pactadas en el contrato (obra básica, ajustes, provisiones si es del caso, etc., indicando el valor correspondiente al IVA). Es responsabilidad del Contratista y del Interventor garantizar que la distribución de recursos propuesta con la adición solicitada cubra todas las actividades requeridas.

5. La justificación presentada por la Interventoría debe tener en cuenta: las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de obra.

Firma
Nombre : WAYNER FUENTES SARMIENTO
Representante Legal o Apoderado
Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
C. C. #: 1.116.862.354 de Tame - Arauca
ORIGINAL FIRMADO

Firma
Nombre: HERLEY BOHORQUEZ GODOY
Ingeniero Residente AMV grupo 3
Matricula No./ 25202-301365 CND
ORIGINAL FIRMADO

Vo.Bo.Firma
Nombre: MANUEL FRANCISCO BALLESTEROS SALCEDO
Supervisor del Contrato de Interventoría

Vo.Bo.Firma
Firmado digitalmente por JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Nombre: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Director Territorial (E)

Vo.Bo.Firma **N.A**
Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto

Vo.Bo.Firma
Nombre: ARMELL RIAÑO SANTOS
Abogado Territorial Casanare

Firma: **N.A**
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firmado digitalmente por JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Firma
Nombre: JUAN GABRIEL RODRIGUEZ SOLANO
Jefe Unidad Ejecutora (E)
Matrícula Profesional No.: 54202240042 NTS

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Sostenibilidad.