Identificación

Fecha solicitud	07/03/2024								
Contrato No.	**20230944**		Fecha Cont.		09/11/2023	Tipo	Obra Pública		
Contratista	R/L Jorge Eduardo Arrieta Roa					Id.	C.C. 91.229.870		
Supervisor o interventor	R/L Janeth Viviana Chía Jerez								
Objeto del contrato	Realizar las actividades de modernización y expansión de la infraestructura eléctrica rural y del sistema de iluminación sector vía el crucero del municipio de Sogamoso.								
Valor	$2.037.614.650								
Plazo programado	meses	1	días	9		inició	20/11/2023	Fin	28/12/2023
Historial:									
Adiciones	De Fecha	-		Valor	$				
Prórrogas	De fecha	-		Desde	-	Hasta	-		
Suspensiones	De fecha	26/12/2023		Desde	26/12/2023	Hasta	12/03/2024		
Plazo restante	meses			Días	2	Vence el día	14/03/2023		

I. Solicitud

Adicionar	Valor	$ -			Valor luego de adición	$ -	
Prorrogar	meses	2	días	-	Finaliza	14/05/2024	
Suspender	meses	-	días	-	Finaliza	-	
Nuevo término	Por lo tanto, el plazo del contrato vencerá el día				14/05/2024		
Cambio / Nuevos Ítems (marcar x)	Sí		No	X			
Otra, explicar							

II. Análisis y justificación de la modificación

Se solicita la	Prorroga	del contrato por los siguientes motivos:

Para los permisos requeridos por parte de INVIAS se radicaron las pólizas solicitadas el día 23 de febrero del 2024. La aprobación de dichas polizas fue expedida el 04/03/2024, permitiendo que se realice el acta de inicio con invias la cual queda con fecha del 07/03/2024.
Se solicita la prórroga en tiempo para dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas contractualmente tanto en ejecución de obras como las certificaciones RETIE y RETILAP.
Se solicita la prórroga del contrato de obra No. 20230944 por dos (02) meses, contados a partir de la fecha de finalización del contrato.

III. Documentos y soportes

Los motivos y justificaciones se soportan documentalmente de la siguiente manera:
Solicitud de prórroga por parte del Contratista
Aprobación a la solicitud de prórroga por parte de Interventoría

Radicado de pólizas con INVIAS Acta de Reinicio.

IV. Modificaciones al contenido:

En los eventos en que la modificación conlleve la reforma de ítems o de cantidades, a paso seguido se debe insertar el **cuadro comparativo (sábana) en el que se denote claramente el contenido inicial, el contenido que se modifica y el** contenido tal como queda después de la modificación solicitada.

Wilson Rene Corredor Parra
Secretario del Despacho

Janeth Viviana Chía

R/L Janeth Viviana Chía Jerez
Interventor

R/L Jorge Eduardo Arrieta Roa
Contratista