Identificación

Fecha solicitud	07/03/2024								
Contrato No.	**20230913**		Fecha Cont.	23/10/2023		Tipo	Interventoría		
Contratista	NJS INGENIERIA Y SOLUCIONES S.A.S					Id.	901513118-0		
Supervisor o interventor	LINA MARIA LANZIANO RIOS								
Objeto del contrato	REALIZAR INTERVENTORÍA TÉCNICA, OPERATIVA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA, REGULATORIA Y JURÍDICA, DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD EN EL TRABAJO DEL CONTRATO MODERNIZACIÓN Y EXPANSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA RURAL Y DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN SECTOR VIA EL CRUCERO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO BOYACÁ								
Valor	$ 61,129,343.00								
Plazo programado	meses	1	días	9		inició	20/11/2023	Fin	28/12/2023
Historial:									
Adiciones	De Fecha	-		Valor	$				
Prórrogas	De fecha	-		Desde	-		Hasta	-	
Suspensiones	De fecha	26/12/2023		Desde	26/12/2023		Hasta	12/03/2024	
Plazo restante	meses	-		días	2		Vence el día	14/03/2024	

I. Solicitud

Adicionar	Valor	$			Valor luego de adición	$	
Prorrogar	meses	2	días	-	Finaliza	14/05/2024	
Suspender	meses	-	días	-	Finaliza		
Nuevo término	Por lo tanto, el plazo del contrato vencerá el día				14/05/2024		
Cambio / Nuevos Ítems (marcar x)	Sí		No	X			
Otra, explicar							

II. Análisis y justificación de la modificación

Se solicita la	Prorroga	del contrato por los siguientes motivos:

Recibimos por parte del contratista **IGS INGENIERIA E.U.** encargado de ejecutar el contrato No. **20230944** a través de un oficio el día 07 de marzo de 2024, la solicitud de prórroga del contrato durante dos (02) meses, sustentados en que INVIAS ya aprobó las pólizas solicitadas y se firma acta de inicio con fecha del 07/03/2024. Se solicita la prórroga en tiempo para dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas contractualmente tanto en ejecución de obras como las certificaciones requeridas. Una vez estudiadas las razones presentadas, la interventoría **ACEPTA** la solicitud de prórroga del contrato de obra y solicita la prórroga del contrato de interventoría **No. 20230913** por dos (02) meses, contados a partir de la fecha de finalización del contrato.

III. Documentos y soportes

Los motivos y justificaciones se soportan documentalmente de la siguiente manera:
Solicitud de prórroga de interventoría
Acta de Reinicio interventoría

IV. Modificaciones al contenido:

En los eventos en que la modificación conlleve la reforma de ítems o de cantidades, a paso seguido se debe insertar el **cuadro comparativo (sábana) en el que se denote claramente el contenido inicial, el contenido que se modifica y el** contenido tal como queda después de la modificación solicitada.

WILSON RENE CORREDOR	**LINA MARIA LANZIANO RIOS**	**R/L JANETH VIVIANA CHIA JEREZ**
Secretario del Despacho	**Supervisor/interventor**	**Contratista**