FORMATO SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL[1]

Adición [ ] Prórroga [X] Otrosí [ ]

Contrato No.	Contratista	C.C./NIT
092 de 2023	MODERN OFFICES DSR SAS	901.323.474-2
Objeto:	"Adquirir e instalar mobiliario para la dotación de comedores destinados a los servidores de la Rama Judicial"	

Información General del Contrato

Fecha de suscripción	08 de septiembre de 2023
Fecha de inicio	27 de septiembre de 2023
Plazo inicial	2 meses
Fecha de terminación inicial	26 de noviembre de 2023
Prórrogas	30 días
Suspensiones	80 días
Reinicio	04 de marzo de 2024
Fecha de terminación	17 de marzo de 2024

Informe Financiero del Contrato

CONCEPTO	VALORES
VALOR INICIAL	$ 82.460.000
VALOR TOTAL DE ADICIONES	$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDAS ADICIONES	**$ 82.460.000**
VALOR EJECUTADO CON CORTE AL 20/11/2023	$ 0
VALOR SIN EJECUTAR	**$ 82.460.000**
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	0%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	0%
*[2]	

Descripción de la necesidad de la modificación

En el marco del cumplimiento de la ejecución contractual, se recibe comunicación remitida por la contratista dirigida al supervisor el día 04 de marzo de 2024, en la cual manifiesta lo siguiente:

> *""Solicitamos a la entidad prórroga aproximadamente por el termino de treinta y siete (37) días debido a que ya contamos con la materia prima en sitio y es el tiempo que requerimos para terminar la fabricación, elevamos a la entidad dicha solicitud estimando entregar antes si las circunstancias cesan. Es de aclarar que esta solicitud no genera costos adicionales para la Entidad."*

De acuerdo a lo anterior, en mi calidad de supervisor se considera viable técnica y jurídicamente las razones descritas por el contratista, por lo cual resulta pertinente la prórroga por el término de treinta y siete (37) días calendario, ello teniendo en cuenta que por circunstancias ajenas a su voluntad se le imposibilita hacer la entrega del mobiliario en las fechas acordadas, por lo cual y se recomienda a la ordenadora del gasto la suscripción de la modificación pretendida del contrato 092 de 2023.

Solicitud – aceptación del contratista / Propuesta económica

El contratista presentó la solicitud de modificación el día 04 de marzo de 2024

> *""Solicitamos a la entidad prórroga aproximadamente por el termino de treinta y siete (37) días debido a que ya contamos con la materia prima en sitio y es el tiempo que requerimos para terminar la fabricación, elevamos a la entidad dicha solicitud estimando entregar antes si las circunstancias cesan. Es de aclarar que esta solicitud no genera costos adicionales para la Entidad."*

Justificación del Supervisor / Coordinador del proyecto

De acuerdo con la solicitud recibida por parte del contratista el día 04 de marzo de 2024 se verifica El Item 1.6 del anexo condiciones técnicas indica lo siguiente:

1.6	Juego de muebles para exteriores, elaborados en material resistente a la intemperie, en caso de ser madera esta deberá ser seca con tratamiento para intemperie. Cada juego debe estar compuesto por una mesa circular de aproximadamente 1,80 m. de diámetro y 73 cm de alto; ocho sillas plegables de 40 cm. de ancho, 45 cm. de largo y 84 cm. de alto; y un parasol de 3,5 m. de diámetro, con soporte en acero inoxidable y mecanismo de manivela para abrir y cerrar el parasol. El toldo debe ser plegable, en material 100% impermeable, debe evitar el paso de la luz solar al 100%, todos sus herrajes serán en material para intemperie y llevará el logo de la entidad impreso a color.	JGO.	X

Así las cosas, se manifiesta que ya cuentan con el material para la fabricación del juego de muebles de exteriores, se solicita el tiempo de la prórroga para la fabricación de los mismos y la respectiva instalación y entrega., razón por la cual realizara una entrega total de los ítems contratados, de acuerdo con el cronograma de entrega aportado como adjunto a la presente modificación.

Con base en lo anterior, en mi calidad de supervisor se considera viable técnica y jurídicamente las razones descritas por el contratista, por lo cual resulta pertinente la prórroga por el término de treinta y siete (37) días calendario, ello teniendo en cuenta que por circunstancias ajenas a su voluntad se le imposibilita hacer la

entrega del mobiliario en las fechas acordadas, por lo cual y se recomienda a la ordenadora del gasto la suscripción de la modificación pretendida del contrato 092 de 2023.

Valor y forma de pago de la adición y plan de pagos valor contractual

Se mantiene las mismas condiciones establecidas en el contrato inicial:

Cronograma

El cronograma establecido dentro de la solicitud de prorroga es la siguiente:

ITEM					
SECCIONAL	**DEPARTAMENTO**	**CIUDAD**	**SEDE DE INSTALACION**	**DIRECCION DE INSTALACION.**	**CRONOGRAMA DE ENTREGA**
CALI	**VALLE**	**CALI**	Palacio de Justicia de Cali	Carrera 10 #12-15	Entre el 8 y 23 de Abril de 2024
			Palacio Nacional de Cali	Carrera 4 # 12-00	
			Edificio Goya	Avenieda 6 A Norte # 28N-23	
			Edificio Adolescentes	Av 5CN Nro 24N-36/38	
		BUGA	Palacio de Justicia de Buga	Calle 7 #14-32	
			Edificio Tribunal de Buga	Calle 8 # 14-47	
			Edificio Condado Plaza de Buga	Callle 7 #13-56	
		TULUA	Palacio de Justicia de TULUA	Calle 26 con Carrera 27 Esquina Palacio de Justicia de Tulua	
FLORENCIA	**CAQUETA**	**FLORENCIA**	GERARDO CORTES CASTAÑEDA	AV 16 NO. 6-47	Entre el 8 y 23 de Abril de 2024
MONTERIA	**CORDOBA**	**MONTERIA**	LA CORDOBESA	Cr 3 # 30-31	Entre el 8 y 23 de Abril de 2024
		MONTELIBANO	MONTELIBANO	calle 17 No. 3-144,	

		SAHAGUN	SAHAGUN	carrera 7 No. 15-16	
BARRANQUILLA	Atlantico	Barranquilla	Edificio Centro Cívico	calle 40 44 80	Entre el 8 y 23 de Abril de 2024
MEDELLIN - CHOCO	**CHOCO**	Quibdo	Quibdo	calle 24 1-30	Entre el 8 y 23 de Abril de 2024
		Istmina	Istmina	CALLE 23A 8-6 ISTIMINA	
		DO NS OLI DA CO			

.

Resumen de la solicitud

Solicito respetuosamente prorrogar el contrato 092 de 2023, por en treinta y siete (37) (DÍAS CALENDARIO), a partir del 18 de marzo de 2024 y hasta el 23 de abril de 2024.

Al respecto, mediante oficio de fecha 04 de marzo de 2024, el contratista acepta la prórroga del contrato 092 de 2023 y manifiesta que "*Esta prórroga no genera erogación alguna para la entidad*."

Recomendación

El supervisor Carlos Augusto López Valderrama, encuentra oportuno, pertinente y razonable recomendar a la ordenadora del gasto modificar el contrato 092 de 2023, en el sentido de prorrogar por treinta y siete 37 días calendario, es decir, a partir del 18 de marzo de 2024 y hasta el 23 de abril de 2024.

Es necesario precisar que las demás condiciones del contrato se mantienen igual.

Cordialmente,

CARLOS AUGUSTO LÓPEZ VALDERRAMA
Supervisor Cto 092 de 2023

Anexos .
- Solicitud de prorroga elevada por el contratista.
- Certificado de Existencia y Representación Legal actualizado.
- Cronograma de ejecución

Proyectó: Carlos Augusto Lopez Valderrama