	ALCALDIA DE POPAYÁN	F-GMC-03
	ACTA DE REUNION	Versión: 03
		Página: 1 de 5

ACTA	No :	Fecha : 22/03/2024
CONVOCA:	LITORAL CONSULTING SAS.	
ASISTEN:	SUPERVISION CONTRATO ING. PABLO AGUILAR - APOYOS	
PROCESO/TEMA	MP-SI-LP-004-2023	
OBJETIVO	SEGUIMIENTO OBRA CONSTRUCCION VIA STA ROSA	

AGENDA

PRESENTACIÓN DEL PERSONAL
RECEPCIÓN DE SOLICITUDES.
VERIFICACION AVANCE EN LOS DISEÑOS

DESARROLLO DE LA REUNION Y DECISIONES

LILIANA MAYA (PROFESIONAL EN GEOTECNIA)
TEMA: PLAZO INICIAL CONTRACTUAL '

TRAE UNA PROPUESTA, UNA DISTRIBUCIÓN DE LOS PORCENTAJES DE DEDICACIÓN DE LOS PROFESIONALES, DURANTE 3 MESES.

SUPERVISOR: MANIFIESTA QUE DEBEN PASAR POR ESCRITO LA SOLICITUD, EXPRESA QUE LOS PROFESIONALES DEBEN SER IDONEOS SI VAN A ESTAR EN CARGOS COMBINADOS.

ING. PABLO: HACE UN RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO EL CONTRATISTA PASÓ UN DISEÑO DE ESTRUCTURA SIN EMBARGO INTERVENTORIA PASO OBSERVACIÓNES, ENTRE ELLAS HACER EL REEMPLAZO DE UNA PARTE DE ESTRUCTURA EXISTENTE.

PROFESIONAL: LILIANA MAYA: BASADOS EN DISEÑOS HECHOS POR CITEC, PROPONE HACER CBR A LO LARGO DE LA FRANJA EN ESTUDIO

Powered by CamScanner

LA SUPERVISIÓN DICE QUE YA SE LE HABIA SUMINISTRADO LA INFORMACIÓN. DE ESTOS VALORES.

PROF. LILIANA MAYA PROPONE TOMAR OTROS PUNTOS PARA CBR Y TOMAR DECISIONES

→ SUPERVISOR: EXPONE OPTIMIZAR RECURSOS. SOLO SI ES NECESARIO. HACER EXCAVACIONES Y REEMPLAZAR

CONSTRUCTOR: ILUSTRA LA PROPUESTA DE ESTRUCTURA Y PUNTOS DE DRENAJE.

PROFESIONAL DIEGO PAREDES: DENTRO DE SU PROPUESTA TECNICA Y ESTUDIOS REALIZADOS, NO HAY NECESIDAD DE BAJAR A -1.0 M PARA DEFINIR NAL CBR Y DAR UN CONCEPTO DE REEMPLAZAR

SUPERVISIÓN: SOLICITA DAR CONCLUSIONES IR AL SITIO Y MEDIANTE ENSAYOS VERIFICAR. SI HAY ZONAS COMO FALLOS.

→ HIDRAÚLICA: AFECTACIÓN EN PREDIOS PERMISOS. HAY QUE PRIMERO DEFINIR LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y DESPUES OBRAS DE DRENAJE. SUGIERE QUE EL DISEÑO SEA TRABAJADO CONJUNTAMENTE Y EVITAR TIEMPOS DE REVISIÓN PROCESO QUE DEBIÓ HACERSE DESDE EL MES DE ENERO A LA FECHA.

ING. CONTRATISTA. SOLICITA A LA INTERVENTORIA VISITA A CAMPO A FIN DE VERIFICAR LOS DESCOLES, Y ESTADO DEL TERRENO Y POSIBLES PERMISO. (ING. NELSON PAREJA).

SUPERVISOR: EL ACTA DE INICIO ESTÁ PROYECTADA PARA EL 1 DE ABRIL, SOLICITA LA REUNION CON EL PERSONAL PROPUESTO PRESENCIAL.

PREGUNTA TIEMPO DE LA PRORROGA.

SUPERVISOR PRESENTA DENTRO DEL GRUPO DE APOYO AL ING. JORGE BETANCOURT

CONTRATISTA: AJUSTE DE DISEÑO EN EL IMPALME.

Powered by CamScanner

AMPLIACIÓN DE LOS PUNTOS ANTERIORES Y OBSERVACIONES

@ONTRATISA

1. AJUSTE DE DISEÑO EN EL EMPALME.
2. DETERMINAR CBR EN TRAMO DE LA ABSCISA KO + 250 (VISITA 21/03/24).
3. IDENTIFICAR EN TERRENO UBICACIÓN DE LAS ALCANTARILLAS
4. ADICIÓN PLAZO DE DOS MESES PARA OBRA Y 1 MES QUE TIENE EL CONTRATO.
5. PMT RADICADO EN TRANSITO Y TRANSPORTE

Para Constancia se firma en Popayán, a los días del mes de de 2024 por quienes asistieron,

NOMBRE	CARGO	FIRMA
PABLO AGUILAR	SUPERVISOR	
Manuel Alejandro Martinez	Prof. Seguridad y Salud Trabajo	
Jose Guillermo Fernandez	Gerente LAM - Ing.	
Diego E. Paredes Tobar	TECNICO II	

Powered by CamScanner

Liliana Maya	Resid. Interventoría	Maya G.
NELSON PAREJA LOPEZ	Director Obra	ne.parejalopez@gmail.com

Proyectó:
Revisó:
Anexo: N/A
Copia: N/A

Powered by CamScanner

COMPROMISOS	RESPONSABLES	FECHA/PLAZO
VISITA AL SITIO VERIFICACIÓN	NELSON PAREJA LILIANA ARAYA GUILLERMO F DIEGO P.	MARTES 2/03/24. HORA: 8:00 AM.

Powered by CamScanner