INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 2
FECHA	26/03/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA No:** 1

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☐
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☑

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5001 DE 2023

OBJETO:
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RICO DEPARTAMENTO DEL META DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INTERVENTOR: MISAEL VILLALBA GUAYARA
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
RESOLUCIÓN No.: ACEPTACION DE OFERTA DE 15 DE DICIEMBRE DE 2023 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No: 4664-2023; 4614-2023 CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA LUCIA- JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PRIMAVERA

PLAZO INICIAL: hasta 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (meses según contrato princ)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 18/12/23 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 65.909.578,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 65.909.578,00

PLAZO ACUMULADO: HASTA 30 DE MARZO DE 2024 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/03/24 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. _____ de fecha _____			MODIFICACIONES: PRESENTES		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos No._____ de fecha _____		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL															
		PERSONAL PROFESIONAL															
1	1	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	$ 5.800.000,00	$ -	0,30	$ 1.740.000,00		$ -				0,43	$ 2.494.000,00	0	$ -	0,43	$ 2.494.000,00
2	1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	$ 2.600.000,00	$ -	3,00	$ 7.800.000,00		$ -				3,00	$ 7.800.000,00	0	$ -	3,00	$ 7.800.000,00
3	1	PROFESIONAL AMBIENTAL	$ 2.800.000,00	$ -	0,30	$ 840.000,00		$ -				0,20	$ 560.000,00	0	$ -	0,20	$ 560.000,00
4	1	PROFESIONAL SOCIAL	$ 2.800.000,00	$ -	0,30	$ 840.000,00		$ -				0,20	$ 560.000,00	0	$ -	0,20	$ 560.000,00
5	1	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS Y/O VIAS	$ 4.800.000,00	$ -				$ -						0			
6	1	ESPECIALISTA EN GEOLOGIA Y/O GEOTECNIA	$ 4.800.000,00	$ -				$ -						0			
7	1	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	$ 4.800.000,00	$ -	1,00	$ 3.200.000,00		$ -				1,00	$ 3.200.000,00	0	$ -	1,00	$ 3.200.000,00
8	1	ESPECIALISTA EN HIDRAULICA E HIDROLOGIA	$ 4.800.000,00	$ -				$ -						0			
9	1	ESPECIALISTA EN DISEÑO DE PAVIMENTOS	$ 4.800.000,00	$ -				$ -						0			
		PERSONAL TECNICO															
10	1	INSPECTOR	$ 1.200.000,00	$ -	3,00	$ 3.600.000,00		$ -				3,00	$ 3.600.000,00	0	$ -	3,00	$ 3.600.000,00
11	1	INSPECTOR SST	$ 1.200.000,00	$ -	1,00	$ 1.200.000,00		$ -				0,66	$ 792.000,00	0	$ -	0,66	$ 792.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 19.220.000,00**							**$ 19.006.000,00**		**$ -**		**$ 19.006.000,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				**2,20**							**2,20**		**2,20**		**2,20**
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 42.284.000,00**							**$ 41.813.200,00**		**$ -**		**$ 41.813.200,00**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+-	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIATICOS															
1	1	VIATICOS DIRECTOR Y/O ESPECIALISTAS	$ 140.000,00	DIA	5,00	$ 700.000,00						4,00	$ 560.000,00	0	$ -	4,00	$ 560.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA															
2	1	MOTOCICLETAS(150 CC O MAYOR, MODELO 2014 EN ADELANTE, INCLUYE COMBUSTIBLE Y SOAT)	$ 900.000,00	MES	6,00	$ 5.400.000,00						6,00	$ 5.400.000,00	0	$ -	6,00	$ 5.400.000,00
3	1	TRABAJO DE TOPOGRAFIA(INCLUYE PERSONAL, EQUIPO Y TRANSPORTE)	$ 2.000.000,00	SEGUN COMPROBANTE MES	1,00	$ 2.000.000,00						1,00	$ 2.000.000,00	0	$ -	1,00	$ 2.000.000,00
4	1	ENSAYOS DE LABORATORIOS DE SUELOS, PAVIEMENTOS Y CONCRETOS	$ 600.000,00	SEGUN COMPROBANTE MES	3,00	$ 1.800.000,00						2,00	$ 1.200.000,00	0	$ -	2,00	$ 1.200.000,00
5	1	OFICINA/CAMPAMENTO(INCLUYE DOTACION Y SERVICIOS PUBLICOS)	$ 600.000,00	SEGUN COMPROBANTE MES	3,00	$ 1.800.000,00						4,30	$ 2.580.000,00	0	$ -	4,30	$ 2.580.000,00
		OTROS COSTOS															
6	1	TRANSPORTES AEREOS Y/O TERRESTRES (INCLUYE PEAJES Y COMBUSTIBLE)	$ 140.000,00	SEGUN COMPROBANTE MES	3,00	$ 420.000,00						4,00	$ 560.000,00	0	$ -	4,00	$ 560.000,00
7	1	EDICION DE INFORMES, PAPELERIA, REPRODUCCION DE DOCUMENTOS, PLANOS, FOTOGRAFIAS, VIDEOS, ETC	$ 200.000,00	SEGUN COMPROBANTE MES	3,00	$ 600.000,00						4,05	$ 810.800,00	0	$ -	4,05	$ 810.800,00
8	1	COMUNICACIONES (TELEFONIA FIJA Y/O CELULAR, FAX, CORREO, INTERNET, ETC)	$ 80.000,00	SEGUN COMPROBANTE MES	3,00	$ 240.000,00						4,00	$ 320.000,00	0	$ -	4,00	$ 320.000,00
9	1	VEEDURIA TECNICA COMUNITARIA	$ 47.400,00	SEGUN COMPROBANTE MES	3,00	$ 142.200,00						3,00	$ 142.200,00	0	$ -	3,00	$ 142.200,00
10		AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE			0,00												$ -
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 13.102.200,00**							**$ 13.573.000,00**		**$ -**		**$ 13.573.000,00**
	*	**SUBOTAL COSTOS BASICO**				**$ 55.386.200,00**							**$ 55.386.200,00**		$ -		**$ 55.386.200,00**
	*	**IVA 19%**				$ 10.523.378,00							$ 10.523.378,00		$ -		$ 10.523.378,00
	*	**COSTO TOTAL**				**$ 65.909.578,00**							**$ 65.909.578,00**		**$ -**		**$ 65.909.578,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 55.386.200,00	$ 10.523.378,00	$ 65.909.578,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR) _____:	$ -	$ -	$ -
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):	$ 55.386.200,00	$ 10.523.378,00	$ 65.909.578,00

PLAZO EN MESES	
INICIAL	hasta 31 de diciembre de 2023
ADICIONAL	harsta 30 marzo de 2024
ACUMULADO	harsta 30 marzo de 2024

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** META **ACTA No:** 1

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS ☐
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR ☐
POR PRÓRROGA ☐
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ☐
POR NECESIDADES DEL CONTRATO ☑

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5001 DE 2023

OBJETO:
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RICO DEPARTAMENTO DEL META DEL PROGRAMA "CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INTERVENTOR: MISAEL VILLALBA GUAYARA
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
RESOLUCIÓN No.: ACEPTACION DE OFERTA DE 15 DE DICIEMBRE DE 2023 (Indicar día/mes/año)

CONTRATO DE OBRA No: 4664-2023; 4614-2023 CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SANTA LUCIA- JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA PRIMAVERA

SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 55.386.200,00	$ 10.523.378,00	$ 65.909.578,00	FALTANTE	4 dias

PLAZO INICIAL: hasta 31 DE DICIEMBRE DE 2023 (meses según contrato princ)
PLAZO ACUMULADO: HASTA 30 DE MARZO DE 2024 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 18/12/23 (Indique día/mes/año)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/03/24 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 65.909.578,00 (Según contrato principal)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 65.909.578,00

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:
SE REALIZA LA REDISTRIBUCION DE LOS COSTOS RECURSOS DE LA INTERVENTORIA PARA PRORROGAR HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2024, FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS CONVENIOS A LOS CUALES SE ENCUENTRA REALIZANDO SEGUIMIENTO Y CONTROL

NOTAS:
1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: **MISAEL VILLALBA GUAYARA**
Contratista
Matrícula Profesional No.: 25202-093652 CND

Firma
Nombre: **CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI**
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-250038 CND

Firma:
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: **CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI**
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 25202-250038 CND

Revisión:

Director Territorial — Nombre: CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI — Matrícula Profesional No.: 25202-250038 CND — Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: — Matrícula Profesional No.: — Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.