## ACTA DE AMPLIACIÓN N° 2 A LA SUSPENSIÓN N° 2
## CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 209 – 2023

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE** | MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA |
| **NIT.** | 891.801.268-7 |
| **CONTRATISTA** | FERNANDO RODRÍGUEZ NUMPAQUE |
| **IDENTIFICACIÓN** | C.C. 7.181.254 DE TUNJA |
| **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN** | CONCURSO DE MÉRITOS |
| **OBJETO** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS CARDONAL SABANA SOPOTÁ SALTO Y LA LAVANDERA A TRAVÉS DEL USO DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA. |
| **PLAZO INICIAL** | SEIS (6) MESES CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN** | MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA |
| **VALOR TOTAL** | CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL PESOS M/CTE ($57.214.000.oo) |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN** | MUNICIPIO VILLA DE LEYVA |
| **CDP** | 2023030002 del 09 de Marzo de 2023 |
| **RP** | 2023070001 del 06 de Julio de 2023 |
| **RUBROS** | R-00IL-2402-06002022154070002 Mejoramiento de vías terciarias en las veredas Cardonal Sopotá y Salto y La Lavandera Placa H. |
| **FECHA ACTA DE INICIO** | 01/08/2023 |
| **FECHA ACTA SUSPENSIÓN No 1** | 28/12/2023 |
| **FECHA ACTA REINICIO N° 1** | 12/01/2024 |
| **FECHA ACTA SUSPENSIÓN N° 2** | 02/02/2024 |
| **FECHA ACTA PRÓRROGA N° 1 A LA SUSPENSIÓN N° 2** | 02/03/2024 |
| **FECHA DE LA PRESENTE ACTA** | 02/04/2024 |

En Villa de Leyva, a los dos (02) días del mes de abril del año 2024, en la Secretaría de Infraestructura, el ingeniero **ALBERTO MOLINA NUÑEZ** como Secretario de Infraestructura, en calidad de supervisor del contrato y el Ingeniero **FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE** Identificado con cédula CC 7.181.254 expedida en Tunja, en calidad de contratista, acuerdan realizar ampliación N° 2 la suspensión No. 2 del CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 209 - 2023, cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS CARDONAL SABANA SOPOTÁ SALTO Y LA LAVANDERA A TRAVÉS DEL USO DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA".**

| **RESPONSABLES** | Proyectó | Revisó | Aprobó |
|---|---|---|---|
| Nombre | **Sandra Carolina Rodríguez** | **Alberto Molina Nuñez** | **Alberto Molina Nuñez** |
| Cargo | Técnico Operativo Infraestructura | Secretario Infraestructura | Secretario Infraestructura |

## CONSIDERANDO

**PRIMERO:** Que el contratista ejecutor del contrato de obra N° 151 de 2023 solicitó realizar suspensión N° 2 al mismo por las siguientes consideraciones:

> *"Dadas las condiciones del clima en la época, no es procedente interrumpir el suministro de agua a los usuarios inscritos a las diferentes asociaciones, hecho este que se daría en caso de iniciar las excavaciones mecánicas, pues el contratista y la interventoría aseguran que necesariamente se van a presentar roturas y averías en las redes existentes, y que el contrato no contempla ningún ítem de reparaciones o traslado de tuberías".*

> *"Que el contratista no puede garantizar los trabajos contratados en caso de que no se realice el cambio de trazado de la tubería y se determine una solución técnica definitiva".*

**SEGUNDO:** De acuerdo a lo anteriormente expuesto, el contratista de obra solicita la ampliación a la suspensión No.2 del Contrato de Obra No. 151 - 2023 por un tiempo de treinta (30) días calendario.

**TERCERO:** Que, analizados los considerandos en mención, se hace necesario de igual forma realizar la suspensión N° 2 del Contrato de Interventoría N° 209 de 2023, teniendo en cuenta que el plazo del mismo se encuentra supeditado al término de ejecución del contrato de obra sobre el que se ejerce la interventoría.

**CUARTO:** Que el contratista de Obra del Contrato N° 151 de 2023, mediante oficio allegado el día 02 de marzo de 2023 solicita ampliación a la suspensión N° 2, "*Teniendo en cuenta que aún no se ha obtenido respuesta en relación con la necesidad de intervención previa en el tramo de placa huella priorizado en la vereda Sabana respecto de las redes de acueducto existentes, es decir que los motivos que generaron la suspensión No. 02 expuestos mediante oficio No. VL-C.O-151-2023-13 no han sido superados y por tanto no es posible programar actividades en obra*". Dicha solicitud se encuentra debidamente avalada por la Interventoría, según comunicación allegada en la misma fecha.

**QUINTO:** Que, por lo anteriormente expuesto, se hace necesario ampliar la suspensión N° 2 al contrato de Interventoría N° 209 de 2023.

**SEXTO**: Que el contratista del contrato N° 151 de 2023, mediante comunicación de fecha 01 de abril de 2024 dirigida al Ingeniero Fernando Rodríguez Numpaque como interventor de la Obra, solicita una nueva ampliación a la suspensión N° 2 por un término de 30 días contados a partir de la fecha de la suscripción de la respectiva acta, motivada por el hecho de que "*aún no se ha obtenido respuesta en relación con la intervención previa en el tramo de placa huella priorizado en la Vereda Sabana respecto de las redes de acueducto existentes, es decir que los motivos que generaron la suspensión N° 2 no han sido superados y, por tanto no es posible programar actividades de obra".*

**SEPTIMO:** Que la solicitud elevada por parte del contratista de obra ha sido analizada por parte de la interventoría, y la Supervisión del contrato constatando que las razones presentadas son consistentes, legítimas y están respaldadas por evidencia suficiente. Así mismo se considera que, atendiendo las razones esgrimidas por el contratista, el tiempo requerido a partir de la fecha para subsanar los causales de la suspensión es de quince (15) días hábiles, por lo cual se concede dicho tiempo de ampliación a la suspensión N° 2.

| **RESPONSABLES** | Proyectó | Revisó | Aprobó |
|---|---|---|---|
| Nombre | **Sandra Carolina Rodríguez** | **Alberto Molina Nuñez** | **Alberto Molina Nuñez** |
| Cargo | Técnico Operativo Infraestructura | Secretario Infraestructura | Secretario Infraestructura |

.

**OCTAVO**: Que, analizados los considerandos citados anteriormente, se hace necesario realizar ampliación N° 2 a la suspensión N° 2 al contrato de Interventoría N° 209 de 2023,por lo cual las partes:

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** Ampliar nuevamente la suspensión No.2 al CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 209 - 2023, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS CARDONAL SABANA SOPOTÁ SALTO Y LA LAVANDERA A TRAVÉS DEL USO DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA", por un tiempo de quince (15) días hábiles, una vez finalizado el plazo de la ampliación N° 1 a la Suspensión N° 2.

**SEGUNDO:** El contratista podrá disponer libremente de los recursos de personal y de equipo asignados al contrato durante el tiempo que dure esta ampliación a la suspensión.

**TERCERO:** El contratista renuncia a solicitar compensaciones o el pago de mayores costos, como consecuencia de la presente ampliación de la suspensión.

**CUARTO:** El contratista se compromete una vez reiniciada la obra a actualizar vigencias de garantías y cronograma.

No siendo otro el objeto de la presente se termina y se firma por quienes en ella intervinieron.

| Supervisor, | Contratista |
|---|---|
| **ALBERTO MOLINA NUÑEZ**<br>Secretario De Infraestructura | **FERNANDO RODRÍGUEZ NUMPAQUE**<br>C.C. 7.181.254 de Tunja |

| **RESPONSABLES** | Proyectó | Revisó | Aprobó |
|---|---|---|---|
| Nombre | **Sandra Carolina Rodríguez** | **Alberto Molina Nuñez** | **Alberto Molina Nuñez** |
| Cargo | Técnico Operativo Infraestructura | Secretario Infraestructura | Secretario Infraestructura |