	ACTA DE REINICIO No 4	CODIGO: GC-F010 VERSION: 002 FECHA: OCTUBRE 2012

ACTA No. 9

CONTRATO ☑	CONVENIO ☐	O.T. ☐	RAD No.	CTO 478 MT 2023
FECHA	9 de abril de 2024			
CONTRATISTA EJECUTOR ☑	ENINCO SA			
OBJETO:	"ELABORACION DE ESTUDIOS DETALLADOS, DISEÑOS Y PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE REDUCCION DEL RIESGO POR FENOMENOS REMOCION EN MASA EN EL CENTRO POBLADO RURAL SAN VICTORINO, VEREDA CANAVITA Y SECTOR SOLER,VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA."			

MOTIVO DEL REINICIO

Se da reinicio N°4 al Contrato de Interventoria CTO 478 MT 2023 cuyo objeto "ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DETALLADOS, DISEÑOS Y PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO POR FENÓMENOS DE REMOCION EN MASA EN EL CENTRO POBLADO RURAL SAN VICTORINO, VEREDA CANAVITA Y SECTOR SOLER, VEREDA LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA." que aunque a la fecha no se haya dado surtimiento a la totalidad de las causales del Acta de suspensión N°4 del 20/03/2024, se procede a reiniciarse dado que el SECOP II no permite realizar prorrogas de las suspensiones.

FECHA DE INICIACIÓN:	viernes, 1 de septiembre de 2023					
PLAZO:	TRES	3	DÍAS ☐	MESES ☑		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	jueves, 30 de noviembre de 2023					
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1:	miércoles, 29 de noviembre de 2023					
TIEMPO DE SUSPENSION	SIETE	7	DÍAS ☑	MESES ☐		
FECHA DE REINICIO	miércoles, 6 de diciembre de 2023					
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	jueves, 7 de diciembre de 2023					
PRÓRROGA No. 1:	jueves, 7 de diciembre de 2023					
TIEMPO DE PRÓRROGA	VEINTIDOS	22	DÍAS ☑	MESES ☐		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	viernes, 29 de diciembre de 2023					
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2:	jueves, 28 de diciembre de 2023					
TIEMPO DE SUSPENSION	VEINTINUEVE	29	DÍAS ☑	MESES ☐		
FECHA DE REINICIO	viernes, 26 de enero de 2024					
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	sábado, 27 de enero de 2024					
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 3:	viernes, 26 de enero de 2024					
TIEMPO DE SUSPENSION	DOCE	12	DÍAS ☑	MESES ☐		
FECHA DE REINICIO	miércoles, 7 de febrero de 2024					
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	jueves, 8 de febrero de 2024					
PRÓRROGA No. 2:	jueves, 8 de febrero de 2024					
TIEMPO DE PRÓRROGA	CUARENTA Y CINCO	45	DÍAS ☑	MESES ☐		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	domingo, 24 de marzo de 2024					
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 4:	miércoles, 20 de marzo de 2024					
TIEMPO DE SUSPENSION	VEINTE	20	DÍAS ☑	MESES ☐		
FECHA DE REINICIO	martes, 9 de abril de 2024					
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	sábado, 13 de abril de 2024					

CONCLUSIONES

El contratista de obliga a actualizar la vigencia de las polizas de acuerdo con el acta de reinicio.

EN CALIDAD DE:	NOMBRE	FIRMA
☐ CONTRATISTA EJECUTOR	ENINCO S.A., NIT: 830.042.398-7 R/L OSCAR HERNANDO SUAREZ AREVALO C.C.: 79.531.170 DE BOGOTÁ D.C.	
INTERVENTOR	CONSORCIO NOVUS, NIT: 901.741.719-4 R/L JAIRO ALBERTO LOZANO GUARNIZO C.C.: 79.381.971 E BOGOTÁ D.C.	
SUPERVISIÓN	ARQ. ZULMA MARCELA SANTOS SANTOS SECRETARIA DE PLANEACIÓN	