# ACTA DE PRORROGA N.°. 2 AL CONTRATO DE OBRA No. 2546 DE 2023, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO Y SMART MOBILITY & SECUTIRTY SAS

| | |
|---|---|
| **CONTRATISTA** | **NOMBRE: SMART MOBILITY & SECUTIRTY SAS**<br>**NIT: 900.356.395-7**<br>**R/L: EDGAR JIMENEZ CARREÑO**<br>**C.C. 79.520.001 de Bogotá D.C** |
| **OBJETO** | REALIZAR LA MODERNIZACION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACION PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | TRES MIL CIENTO DIECINUEVE MILLONES VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS ($ 3.119.029.300,00) M/CTE |
| **VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No 1** | TRES MIL CIENTO DIECINUEVE MILLONES TRECE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS ($ 3.119.013.720,00) M/CTE |
| **ADICIÓN No 1** | MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($ 1.357.350.435,00) M/CTE |
| **VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO SEGÚN ACTA DE ADICION No 1** | CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS ($4.476.364.155) |
| **FECHA ACTA DE INICIO** | CINCO (05) DE SEPTIEMBRE DEL 2023 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE 2023 |
| **PLAZO INICIAL** | TRES (03) MESES Y VEINTISIETE (27) DIAS |
| **FECHA ACTA MODIFICATORIA No 1 DE (+) Y (-) CANTIDADES** | TREINTA Y UNO (31) DE OCTUBRE DE 2023 |
| **FECHA ACTA DE ADICION No 1, MODIFICATORIA No 2 Y PRORROGA N 1** | VEINTISEIS (26) DE DICIEMBRE DE 2023 |
| **TIEMPO PRORROGA No 1** | DOS (02) MESES Y CUATRO (04) DIAS |
| **FECHA SUSPENSIÓN No 1** | CUATRO (04) DE MARZO DE 2024 |
| **SUSPENSION No 1** | UN (01) MES |
| **FECHA DE REINICIO** | CUATRO (04) DE ABIRL DE 2024 |

| | |
|---|---|
| **FECHA ACTA DE MODIFICATORIA No 3 Y PRORROGA No 2** | CUATRO (04) DE ABIRL DE 2024 |
| **TIEMPO PRORROGA No 2** | DOS (02) MESES |
| **FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA** | CUATRO (04) DE JUNIO DE 2024 |
| **PLAZO TOTAL DEL CONTRATO CON PRORROGA No 2** | OCHO (08) MESES |

Entre los suscritos a saber **ALBA AURORA COLINA**, identificada con cedula de ciudadanía N.º. 40.379.378 de Villavicencio (Meta), en su carácter de jefe de la Oficina de Contratación, nombrada mediante Decreto 1000-24/001 del 02 de enero de 2024 y Acta de Posesión Nº. 1100-04-82/011 del 02 de enero de 2024, delegada para contratar de conformidad con la Resolución N.º. 067 del 16 de Mayo de 2022, quien para los efectos del presente acta se llamará **EL MUNICIPIO,** por una parte, y por la otra, **SMART MOBILITY & SECUTIRTY SAS**, **NIT 900.356.395-7**, Representada Legalmente por **EDGAR JIMENEZ CARREÑO**, Identificado con Cedula de Ciudadanía No **79.520.001 de Bogotá D.C**, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido suscribir la presente **PRÓRROGA No 2** al **CONTRATO DE OBRA No 2546 DE 2023**, previas las siguientes consideraciones:

1. Que el día 14 de Agosto de 2023, **EL MUNICIPIO** y la empresa **SMART MOBILITY & SECUTIRTY SAS**, **NIT 900.356.395-7**, Representada Legalmente por **EDGAR JIMENEZ CARREÑO**, Identificado con Cedula de Ciudadanía No **79.520.001 de Bogotá D.C**, suscribieron Contrato de Obra No 2546 de 2023, cuyo objeto contractual consiste en REALIZAR LA MODERNIZACION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACION PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.

2. Que el valor del contrato actualizado es la suma de CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS ($4.476.364.155)

3. Que las partes acordaron como plazo de ejecución hasta el TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE 2023 contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento.

4. Que el día 26 de DICIEMBRE de 2023 se suscribió acta de ADICIÓN No. 1 por la suma de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($ 1.357.350.435,00) M/CTE.

5. Que el día 26 de DICIEMBRE de 2023 se suscribió ACTA DE PRÓRROGA N.º 1 por un término de DOS (02) MESES Y CUATRO (04) DIAS, teniendo como nueva fecha de terminación el día 04 de MARZO de 2024.

6. Que el día 04 de MARZO de 2024 se suscribió acta de suspensión Nº 01 por un término de UN (01) MES, teniendo como fecha prevista de reinicio el 04 de ABRIL de 2024 y nueva fecha de terminación el día 04 de ABRIL de 2024

7. Que el día 04 de ABRIL de 2024 superados los motivos de la SUSPENSION No 1, Se suscribe el acta de Reinicio.

8. Que mediante Nota interna No 1700-19.18/0260 del día 04 de ABRIL de 2024. mediante oficio radicado No 2706 de la misma fecha, el Director de Planeación Y Prospectiva de la Secretaria de Movilidad, OMAR YESI DE LA PEÑA MUÑOZ, solicita a la Jefe de la Oficina de Contratación realizar la presente PRÓRROGA No 2 al contrato 2546 de 2023 manifestando:

*"Manifestamos a la interventoría y a la entidad que el primer procedimiento ejecutado durante del desarrollo del contrato por parte de nuestro grupo multidisciplinario conformado por Ingenieros civiles, e ingenieros de tráfico, fue el de revisar y replantear todas las intersecciones a intervenir, con el fin de optimizar los recursos de la entidad, implementando y ejecutando los dispositivos y servicios acordes a las necesidades actuales de la ciudad de Villavicencio, es así como constantemente durante el desarrollo del contrato se realizan actividades de mejora y optimización de los recursos a favor de la entidad. Por tal razón se radico a Interventoría solicitud de Modificatoria No 3 en donde se presenta un acta con mayores y menores cantidades y la creación de ítems nuevos, necesarios para dar cumplimiento a cabalidad al objeto del contrato, estas nuevas actividades requieren de más tiempo, por lo tanto, se adjunta la reprogramación de obra especificando el tiempo de ejecución de las diferentes actividades en los dos (02) meses de prorroga que estamos solicitando.*

*Adicionalmente nos permitimos aclarar que nuestra solicitud de prórroga de dos (02) meses, es consecuencia de fuerza mayor, ya que la adición se hizo apenas el 26 de diciembre del año 2023, nuestra orden de compra al fabricante (Sinowatcher) fue colocada el día 28 de diciembre del año 2023, en la certificación del fabricante que anexamos al presente oficio, se evidencian los tiempos estimados por el fabricante para dar cumplimiento a la fabricación y envió de los semáforos, en lo anterior se justifica nuestra solicitud de prórroga, y con el tiempo adicional dar cumplimiento a las cantidades contractuales del contrato No. 2546 en desarrollo, aspectos de fuerza mayor e imprevisibles.*

9. Que una vez revisado y analizadas las razones de la solicitud de la PRORROGA N° 2 al contrato de obra N° 2546 de 2023, expuestas en el informe de interventoría emitido por el CONSORCIO INTER SEMAFORICAS 2023, Representada legalmente por JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA, y como quiera que técnicamente la misma fue avalada por la interventoría, Que con el fin de lograr plena operatividad del Contrato y el

cumplimiento a cabalidad de las obligaciones, procede el ordenador de gasto a suscribir la presente **PRORROGA No. 2**, al Contrato de la referencia, en los siguientes términos:

**CLAUSULA PRIMERA – PRÓRROGA No 2:** El contrato No 2546 DE 2023 se prorroga por un término de DOS (02) MESES, contados a partir del 04 de Abril de 2024, fijando como nueva fecha de terminación el día 04 de JUNIO de 2024. **CLÁUSULA SEGUNDA – ACTUALIZACIÓN DE PÓLIZAS**: El contratista se obliga a tramitar ante la compañía de seguros la modificación de pólizas de conformidad con las condiciones pactadas en la presente acta, las cuales una vez sean expedidas, deberán allegarse a esta dependencia para el respectivo trámite de revisión y aprobación. **CLAUSULA TERCERA:** Las demás cláusulas del contrato no se modificarán, por lo tanto, conservarán su obligatoriedad en los actuales términos. **CLÁUSULA CUARTA: SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO.** - Este documento se entiende perfeccionado con la firma de las partes.

En constancia se suscribe en la ciudad de Villavicencio, a los 04 días de ABRIL de 2024

**ALBA AURORA COLINA**
Jefe Oficina de Contratación

**RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ**
Secretario de Movilidad

**OMAR YESID DE LA PEÑA MUÑOZ**
Director de Planeación y Prosperidad

**CONSORCIO INTER SEMAFORICAS 2023**
**R.L. JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA**
Interventoría

**SMART MOBILITY & SECUTIRTY SAS**
**R.L. EDGAR JIMENEZ CARREÑO**
Contratista de Obra

Elaboró: **DIANA CATHERINE TORRES**
CPS- No 400 de 2024