MUNICIPIO DE CUMARAL-META

ACTA DE SUSPENSIÓN N° 02

CONTRATO No.	**SAMC-005- 2023**	**PROYECTO No.**	**2022502260037**

INFORMACIÓN BÁSICA	
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL VIMUYN
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	JUAN EDUARDO MARTINEZ TURRIAGO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
TIPO DE CONTRATO	**Obra**				
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE CUMARAL META				
VALOR INICIAL:	$				324 739 344.00
VALOR ADICIONAL:	**$**				**161 904 166.00**
VALOR ACTUALIZADO:	**$**				**486 643 510.00**
FECHA DE INICIACIÓN:					26/10/2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL					25/12/2023
FECHA DE LA PRORROGA No. 01					20/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN No. 02					3/02/2024
FECHA DE LA SUSPENSIÓN No.01					1/02/2024
FECHA DE AMPLIACION A LA SUSPENSIÓN No.02					2/02/2024
FECHA DE REINICIO					19/02/2024
FECHA DE TERMINACIÓN No. 03					21/02/2024
FECHA DE PRORROGA No. 02 Y ADICIÓN					21/02/2024
FECHA DE TERMINACIÓN No. 04					1/04/2024
FECHA DE PRORROGA No. 03					1/04/2024
FECHA DE TERMINACIÓN No. 04					20/04/2024
TIEMPO		MES	160	DÍAS	
PRORROGAS CONTRATO					
FECHA DE LA PRORROGA No. 01					20/12/2023
TIEMPO		MES	40	DÍAS	
FECHA DE LA PRORROGA No. 02					21/02/2024
TIEMPO		MES	40	DÍAS	
FECHA DE LA PRORROGA No. 03					1/04/2024
TIEMPO	0	MES	20	DÍAS	
SUSPENSIONES CONTRATO					
FECHA DE LA SUSPENSIÓN No.01					1/02/2024
TIEMPO:	0	MES	8	DÍAS	
REINICIACIÓN					**9/02/2024**
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:					11/02/2024
FECHA DE LA AMPLIACION No.01 A LA SUSPENSION No.01					8/02/2024
REINICIACIÓN					**19/02/2024**
FECHA DE LA SUSPENSIÓN No.02					18/04/2024
TIEMPO:		MES	18	DÍAS	
REINICIACIÓN					**6/05/2024**
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:					8/05/2024
FECHA DE LA SUSPENSIÓN No.03					
TIEMPO:		MES		DÍAS	
REINICIACIÓN					**N/A**
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:					**8/05/2024**

MUNICIPIO DE CUMARAL-META

ACTA DE SUSPENSIÓN N° 02

CONTRATO No.	SAMC-005- 2023	PROYECTO No.	2022502260037

CAUSAS QUE MOTIVAN LA SUSPENSIÓN

La solicito de la suspensión del contrato por un término de dieciocho (18) días, es debido a los inconvenientes presentados en los tiempos de entrega por parte del proveedor de insumos como el gel retardante y pigmentos acrílicos requeridos para la elaboración del mural, además el proveedor menciona que un factor para la demora en las entregas y despachos de la empresa transportadora ha sido la vía BOGOTA-VILLAVICENCIO por los planes de plan de contingencia operativa han interrumpido y/o retrasado la circulación vehicular, ocasionando que el tiempo de entrega por parte del proveedor sea indefinido, por tal razón se solicita este tiempo con el fin de salvaguardar el tiempo contractual del contrato.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA o SUPERVISOR (Según el caso)

La supervisión es conocedora de lo manifestado por el contratista en el oficio emitido y la carta del provedor de pintura presentado por el contratista, por lo cual ve viable la revisión y los tramites respectivos en lo que compete a la solicitud de suspensión No. 02, con el fin de ejecutar al 100% las activiades del contrato.

En consecuencia, se procede a la suspensión del CONTRATO hasta que se superen los motivos que dieron origen a la presente suspensión, por el termino de 0 MES 18 DÍAS.

Las partes acuerdan que la suspensión del CONTRATO no generará gastos de administración adicionales por permanencia en obra o lucro cesante.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, el día **18/04/2024**

Firma

Nombre: FRANCISCO JAVIER CONTRERAS GARZÓN

CONTRATISTA

Firma

Nombre:

N/A

INTERVENTORÍA

Firma

Ing. JUAN EDUARDO MARTINEZ TURRIAGO

SUPERVISOR

Firma

Nombre: JOSE ALBEIRO SERNA RESTREPO

ALCALDE

NOTA: Suscrita la presente acta, se deberá presentar el acta para realizar la publicación en el SECOP de conformidad al acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Reglamentario 1510 de 2013