
1. **Comité de avance del proyecto – Revisión compromisos adquiridos en los comites de obra - Supervisión e Interventoria.**

Modalidad: Virtual


Fecha: 7 de Marzo de 2024.



2. **Comité de Seguimiento de Ejecución y temas tecnicos.**

Modalidad: Virtual.


Fecha: 21 de Marzo de 2024.



3. Revisión Items no previsto.

Modalidad: Virtual.

Fecha: 26 de Marzo de 2024.



BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

ACTA DE COMITÉ DE OBRA

COMITÉ DE OBRA N°

FECHA: 7 de Marzo de 2024

HORA: 10:53 a.m.

LUGAR: Bogota D.C; Oficina interventoria

ASISTENTES: Consorcio GHW, Consorcio Inter 1

INVITADOS: ———

AUSENTES: ———

ORDEN DEL DÍA


1. Revisión al oficio con observaciones al ppto.
2. Cronograma de obra.
3. ———
4. ———

DESARROLLO Y CONCLUSIONES

Se da comienzo ala revisión de las observaciones al presupuesto del oficio INT-SUMA-46-2024 enviado por la interventoria, con las observaciones a los Apu no previstas producto de la fase I, revisión y ajustes a los diseños iniciales:

1. Como primera medida se ajustan los rendimientos del suministro e instalacion de la tuberia PVC y accesorios.
2. Se ajustan los rendimientos del Apu del concreto y como precio base de los concretos se va a dejar el precio de lista iccu. region sumapaz 2024.

3. Tema calibración canaleta parshall y vertedero triangular, se va a crear un ítem no previsto con su debida cotización y Apu.
4. los Apu serán entregados con firma una vez sean aprobados.
5. Con respecto a los planos, se deben hacer los ajustes recomendados por la interventoria.
6. Cronograma de obra del 26 de febrero al 18 de abril incluye la prorroga de 1 mes y el ppto. contractual.



COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Entrego de los Apu firmados con cotizaciones falto	Consorcio GHW sumapaz	8 - Marzo - 24
Entregar el ajuste a los planos y cantidades.	Consorcio GHW Sumapaz	6- Marzo - 24
Entrega Cronograma de obra	Consorcio GHW Sumapaz	8 - Marzo - 24
Entrega actas de Comite de obra 1, 2 y 3	Consorcio Inter 1	8 - Marzo - 24
/ / /	/	/

CONVOCATORIA.

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS
Presidente

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS
Secretario Técnico Comité

Anexo: Si aplica

Elaboró:

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

LISTADO DE ASISTENTES A COMITÉ

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO O EXTENSIÓN	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/NIVEL APOYO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
Jorge Andrés Piza			X						X	Consorcio GHW	residente.sumapaz obra@gmail.com	3016457222	
Guido Omar Haya Barrago		X							X	Consorcio GHW	Representante legal	3104097[illegible]	
Hover Mervin Muñoz			X							Consorcio GHW	Hovermervin@gmail.com	3142387742	
Gabriel Duarte D.			.						X	Consorcio Interventoría	[illegible]@yahoo.com	311-2516736	
Luis G Duarte Villamil			X						X	Consorcio Inter 1	luisduarteconsa@gmail.com	3105886127	

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD		CONSORCIO GHW SUMAPAZ
Contrato No.: _____ COP-452-2023	**HORA INICIO:** _____ 10:00 a. m.	
FECHA: __ 6 DE MARZO DE 2024	**HORA DE FINALIZACIÓN**: 11:15 a. m.	**Acta N°**___ 4

PROYECTO:

CONTRATAR LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACIÓN, MEJORAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, BOGOTÁ D.C

ORDEN DEL DIA

Reunòn de inicio del contrato de obra COP-452-2023 y CIN-456-2023, en la vereda Nueva Granada

1. Presentación del objeto de la reunión.
2. Presentación del equipo de trabajo (FDRS, Interventoría y Contratista).
3. Descripciòn general del proyecto.
4. Canales de atenciòn a la comunidad
5. Recomendaciones generales para el desarrollo de la obra.
6. Intervención de la comunidad.
7. Cierre de la reunión.

DESARROLLO DE LA REUNION

Se da inicio a la reunión realizada con la comunidad del área de influencia directa de la vereda la Nueva Granada, con el fin de presentar los lineamientos generales para la ejecución del contrato COP-453-2023, informando a los asistentes el objeto del contrato a ejecutar el cual corresponde a la “CONTRATAR LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACIÓN, MEJORAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, BOGOTÁ D.C ”.

Se da inicio a la reunión con la intervención de Johanna Ramírez – Residente Social del Contratista, quien inicia socializando número y objeto de contrato. Posterior a la presentación del contrato, se brindan las recomendaciones generales para el desarrollo de la reunión, de una forma asertiva y lenguaje claro, las cuales corresponden a silenciar los aparatos tecnológicos que puedan interrumpir la sesión, realizar la ronda de preguntas al final de la presentación, tener claridad frente a las mismas y no repetirlas, respetar la palabra y opinión del otro y por ultimo firmar la planilla de asistencia.

De igual forma se aclara que el objeto de la reunión convocada es, informar sobre los aspectos generales de la etapa constructiva del proyecto y sobre los componentes o áreas que hacen parte de la ejecución del mismo

Se realiza la presentación del equipo del Instituto de desarrollo urbano, de la interventoría y del contratista, en la reunión se cuenta con la participación de:

EQUIPO ALCALDÍA

• Dra. Luisa Fernanda Lozano
• Ing. Juan Camilo Araque

EQUIPO INTERVENTORÍA

• • Ing. Sthiver Peres - Residente ambiental
• T.s. Diana Carolina Guasca - Residente Social

EQUIPO CONTRATISTA

• Ing. Guido Omar Maya - Representante Legal/ Especialista Hidráulico
• Ing. Jorge Andrés Piza -Residente Técnico
• Psi. Johanna Ramírez Benavides -Residente Social
• Ing. Jessica Lorena Ramírez - Residente ambiental y SST
• Ing. Harold Marin – Director de obra

Posteriormente a la presentación del equipo de trabajo de las diferentes instituciones que ejecutarán el proyecto se procede a dar los aspectos generales de los contratos de interventoría y contratista. Se trataron aspectos como nombre de la empresa, objeto de contrato, valor del contrato, fecha de inicio y finalización de la etapa preliminar, de obra, recibo y terminación total.

Se cede la palabra a l Ing Omar Maya – Representante Legal, quien procede a explicar el componente técnico, haciendo claridad que el proyecto se dividirá en cinco tramos de intervención de acuerdo a la localización geográfica de cada plata de tratamiento de agua residual - PTAR

Se cede la palabra a l Ing Jessica Ramírez - Residente del área ambiental y SST, quien socializa la importancia de prevenir los factores de riesgo para la comunidad y los trabajadores de la obra, esto se desarrollará mediante acciones como entrega de elementos de protección colectiva e individual, identificación y evaluación de riesgos, medidas preventivas, entre otras. Se continua con la presentación del componente ambiental, indicando a los presentes que se realizaran actividades encaminadas a la mitigación de los impactos negativos

indicando a los presentes que se realizaran actividades encaminadas a la mitigación de los impactos negativos en el ambiente, a través del adecuado manejo y disposición de los residuos de obra, cuerpos de agua, separación de residuos, capacitaciones periódicas a los trabajadores.

En cuanto al componente social, se informa a la comunidad acerca de los canales de comunicación habilitados para el contrato y la generación de empleo local, el cual se canalizará a través de las Juntas de Acción Comunal de cada una de las veredas. S hace claridad que los cargos ofertados son:
• 3 ayudantes

El presentar la hoja de vida no es sinónimo de compromiso legal para contratación, dado que, las personas deben cumplir con ciertos requerimientos básicos para su contratación.
Antes de dar inicio a la intervención por parte de la comunidad, se realizan las recomendaciones generales para el desarrollo de la obra, aspectos que deben ser tenidos en cuenta durante el desarrollo del proyecto, estos son no ingresar a las zonas delimitadas, ni permitir el acceso de niños o mascotas o animales en general; respetar cerramientos y señalizaciones; manifestar inquietudes a través de los canales habilitados, no realizar ningún pago a funcionario o trabajador de la obra, ya que no tiene autorización para realizar cobros.
Posteriormente a la presentación, se da paso a la intervención de la comunidad, donde manifiestan los siguientes aspectos:

Luz Marina: Pregunta si la PTAR después de la intervención funcionar con energía eléctrica, ante lo cual, se procede a contestar que no, que la intención en la adecuación de lo diseños se da para que la PTAR se pueda operar de la manera más sencilla posible.


Varias personas de la comunidad preguntan nuevamente acerca de la recepción de las hojas de vida, ante lo cual se aclara que se reciben a través de la JAC, que se recomienda se envíen durante los próximos días, dado que, deben ser valuadas yy posteriormente se debe proceder a iniciar trámites administrativos que llevan tiempo. Se reitera lo explicado anteriormente qu recibir las hojas de vida no es sinónimo de obligación legal del Consorcio GHW SUMAPAZ, ni tampoco es equivalente a que se tenga obligación de contratación, dado que, se debe cumplir con ciertos requisitos.

No se presentan más inquietudes por parte de la comunidad, por lo tanto, se procede a dar por finalizada la

COMPROMISOS ADQUIRIDOS		
COMPROMISO	**RESPONSABLE**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
Rcepcionar hv a traves de la JAC	Consorcio GHW SUMAPAZ	Previo al inicio de obra
Hacer acompañamiento en obra	Consorcio Inter 1	Previo al inicio de obra

FIRMAS		
NOMBRE	**ENTIDAD/CARGO**	**FIRMA**

VER LISTA DE ASITENCIA ANEXA

	ELABORÓ	RESPONSABLE	APROBÓ
NOMBRE	Johanna Ramirez	Johanna Ramirez	Diana Guasca
CARGO	Residente Social Contratista	Residente Social Contratista	Residente Social Interventorìa
FIRMA			

ANEXOS:	**SI**	**X**	**NO**	**TIPO DE ANEXO: Presentacion**	**CANTIDAD: 2o diapositivas**

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			CONSORCIO INTER 1
Contrato No.: _____ COP-452-2023	**HORA INICIO:** _____	10:30 a. m.	
FECHA: __1 DE MARZO DE 2024	**HORA DE FINALIZACIÓN**:	11:20 a. m.	**Acta N°** __ 3

PROYECTO:

CONTRATAR LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACIÓN, MEJORAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE LA LOCALIDAD DE SUMAPAZ, BOGOTÁ D.C

ORDEN DEL DÍA

1.Recorrido desde el componente social en área de intervención contrato de obra COP-452-2023 y CIN-456-2023.
2.Seguimimeto a instalación de valla móvil en el área de construcción de la vereda la Unión.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se adelanta recorrido en la zona de intervención de la vereda la Unión con el objetivo de evidenciar la implantación de la valla móvil en el sitio del proceso constructivo, de igual manera que este en un lugar visible a la comunidad con la información acordada y aprobada inicialmente; dado lo anterior se procede a hacer la verificación evidenciando que cumple con cada uno de los requerimientos antes descritos, adicional se encuentra en buen estado cumpliendo con la imagen corporativa.

.

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			CONSORCIO INTER 1
COMPROMISOS ADQUIRIDOS			
COMPROMISO		**RESPONSABLE**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
FIRMAS			
NOMBRE		**ENTIDAD/CARGO**	**FIRMA**
Johanna Ramírez		**P.S. contratista**	
Diana Guasca		**P.S. Interventoría**	

	ELABORÓ	RESPONSABLE	APROBÓ
NOMBRE	Diana Guasca	Diana Guasca	Diana Guasca
CARGO	Residente Social Interventoría	Residente Social Interventoría	Residente Social Interventoría
FIRMA			

ANEXOS:	**SI**		**NO**	**x**	**TIPO DE ANEXO:**	**CANTIDAD:**