TIC-GMAG-1180-119

Santa Marta, 08 de abril de 2024

Señores
GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA
Atn. ING. EFRAIN DE JESÚS VARGAS CORVACHO
Secretario de Infraestructura
Ciudad

REF: **CONTRATO No. CI-1180-2023 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE VIAS URBANAS POR MEDIO DE LA AUTOGESTION COMUNITARIA Y A LA REPOSICIÓN Y/O RENOVACIÓN DE REDES COMUNALES PRIORIZADAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA, MAGDALENA".**

ASUNTO: Solicitud de Prórroga No. 2 al Contrato de interventoría No. CI-1180-2023 de Terra Ingenieros Civiles SAS.

Cordial saludo,

Con ocasión de la solicitud de prórroga del Contratista JASCOM INGENIERIA SAS de una prórroga de noventa (90) días calendario a partir del 23 de abril de 2024 hasta el 22 de julio de 2024 para el contrato No. CO-0883-2023 recibida mediante el oficio CM-COP0883-076-2024 del 05 de abril de 2024 y debidamente revisada y avalada por esta interventoría mediante la comunicaciónTIC-GMAG-1180-118, esta Interventoria TERRA INGENIEROS CIVILES SAS atentamente solicita a la GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA para su estudio, prorrogar igualmente el contrato No. CI-1180-2023 en el mismo término hasta 22 de julio de 2024, para dar continuidad al seguimiento del Contrato de Obra mencionado, justificado en lo siguiente:

Sede Principal
Av. Carrera15 # 100-69 Oficina 306
Bogotá D.C. Colombia
Gerencia@terraingenierosciviles.com
Tel: (+57 1) 467 2984
Cel: (+57) 312 2958359

Panamá
Howard. Panamá pacífico
PH Mosaic Oficina 501
Panamá.
Tel: (+507) 62932756

Valencia
Carrer de les Avellanes,
14, 2ºA. 46003
España.
Tel: (+34) 663309064

Bucaramanga
Carrera 12 # 200 - 105 Santorini
Torre 3. Oficina 1103
Florida Blanca - Santander
Tel: (+7) 6951478

Medellin
Transversal 31 sur # 32b-21
Tel: (+57) 3206891182
Sogamoso
Cr 9 # 22-14
Cel: (+57) 3229451387.

www.terraingenierosciviles.com

1. De conformidad con el Contrato de Interventoria CI-1180 -2023 en lo descrito en la Cláusula 2 y el Anexo Técnico según el Concurso de Méritos N° CM-011-2023, tiene como alcance los siguientes proyectos:

- LICITACION DE OBRA PUBLICA No. LP-026-2022, cuyo objeto es "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE VIAS URBANAS POR MEDIO DE LA AUTOGESTION COMUNITARIA EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA, MAGDALENA", la cual está publicada en SECOP II.

  Proceso adjudicado a los siguientes contratistas:

  a. CONSORCIO CONCRETO SM mediante el contrato No. CO-0830-2023, con alcance de 7 Tramos en el Lote 1 y con fecha de inicio el 25 de septiembre de 2023.

Lote 1	
1	Brisas de Tamaca "Villa Francia"
2	El Bosque
3	El Pantano
4	Refugio de Mamatoco
5	El reposo
6	El Salvador "El Pantano"
7	Sector Galicia

  b. CONSORCIO MI CALLE 2023 mediante el contrato No. CO-0847-2023, con alcance de 7 Tramos en el Lote 2 y con fecha de inicio el 25 de septiembre de 2023.

Lote 2	
1	Sector la Coquera "Gaira"
2	Sector Los Faroles
3	Nacho Vives
4	Nueva Colombia
5	Rosalía
6	San Fernando
7	San Pedro Alejandrino

  c. CONSORCIO TYM mediante el contrato No. CO-0826-2023, con alcance de 7 Tramos en el Lote 3 y con fecha de inicio el 25 de septiembre de 2023.

Sede Principal
Av. Carrera15 # 100 69 Oficina 306
Bogota D.C. Colombia
Gerencia@terraingenierosciviles.com
Tel: (+57 1) 467 2904
Cel: (+57) 312 2958359

Panamá
Howard. Panama pacifico
PH Mosaic Oficina 501
Panamá.
Tel: (+507) 62932756

Valencia
Carrer de les Avellanes
14, 2ºA, 46003
España.
Tel: (+34) 663309064

Bucaramanga
Carrera 12 # 200 - 105 Santorini
Torre 3, Oficina 1103
Floridablanca - Santander
Tel: (+7) 6951478

Medellín
Transversal 31 sur # 32b-21
Tel: (+57) 3206891182
Sogamoso
Cr 9 # 22-14
Cel: (+57) 3229451387

Lote 3	
1	Mamatoco
2	Urbanización el Rio
3	Villa Bella (Sector Unimag)
4	Villa Berlín Gaira
5	Villa del Rio 1
6	El paraíso Gaira
7	Miraflores

- LICITACION DE OBRA PUBLICA No. LP-008-2022, cuyo objeto es "REPOSICIÓN Y/O RENOVACIÓN DE REDES COMUNALES PRIORIZADAS", la cual está publicada en SECOP II.

  Proceso adjudicado al contratista JASCOM INGENIERIA SAS mediante el contrato No. CO-0883-2023.

2. Que el contratista de obra JASCOM INGENIERIA SAS del contrato CO-0883-2023 cuyo objeto es "REPOSICIÓN Y/O RENOVACIÓN DE REDES COMUNALES PRIORIZADAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA" tiene como alcance principal la reposición y/o renovación de redes mediante los estudios y diseños que fueron revisados y remitidos a la Gobernación del Magdalena quienes radicaron al ESSMAR E.S.P el 6 de octubre de 2023 a través de correo electrónico.

   A lo largo de este proceso, se han realizado observaciones y celebrado comités, evidenciando la necesidad de que la Entidad ESSMAR E.S.P. complete la revisión y aprobación de los diseños pertinentes.

3. Que con el objetivo de garantizar el cumplimiento y la correcta ejecución del contrato, los contratistas de obra y esta interventoría el 19 de diciembre de 2023 solicitamos formalmente a la Gobernación del Magdalena la suspensión temporal de los contratos por un término de 26 días hasta el 14 de enero de 2024.

   Que el 15 de enero de 2024 fue presentada una solicitud de prórroga a la suspensión No. 01 hasta el 3 de marzo de 2024.

   Considerando la validación por parte de ESSMAR E.S.P de los primeros tramos y la disponibilidad de un supervisor técnico designado que nos permita avanzar con las actividades de obra, se definió el reinicio de los contratos CO-0883-2023 y CI-1180 de

Sede Principal
Av. Carrera15 # 100-69 Oficina 306
Bogotá D.C. Colombia
Gerencia@terraingenierosciviles.com
Tel: (+57 1) 467 2364
Cel: (+57) 312 2958359

Panamá
Howard. Panama pacífico
PH Mosaic Oficina 501
Panamá.
Tel: (+507) 62932756

Valencia
Carrer de les Avellanes,
14, 2ºA, 46003
España.
Tel: (+34) 663309064

Bucaramanga
Carrera 12 # 200 - 105 Santorini
Torre 3, Oficina 1103
Florida Blanca - Santander
Tel: (+7) 6951478

Medellin
Transversal 31 sur # 32b-21
Tel: (+57) 3206891182
Sogamoso
Cr 9 # 22-14
Cel: (+57) 3229451387

www.terraingenierosciviles.com

2023 el 4 de marzo de 2024, con las siguientes aprobaciones por parte del ESSMAR E.S.P así:

Fecha del oficio	Radicado ESSMAR	Tramos aprobados
26 febrero 2024	3-2024-00879	EL PANTANO SALVADOR EL PANTANO SAN PEDRO ALEJANDRINO
26 febrero 2024	3-2024-00884	ROSALIA
04 marzo 2024	3-2024-01108	MIRAFLORES
07 marzo 2024	3-2024-01181	EL BOSQUE NACHO VIVES MAMATOCO NUEVA COLOMBIA SAN FERNANDO

Sin embargo, los contratos CO-0830-2023 Lote 1, CO-0847-2023 Lote 2, CO-0826-2023 Lote 3 de la construcción del pavimento en concreto rígido continúan suspendidos hasta la liberación de tramos de reposición de redes correspondiente.

Es así que, considerando que el contrato de obra CO-0883-2023 tiene plazo actual hasta el 22 de abril de 2024, y con el objetivo de garantizar el seguimiento en el cumplimiento y la correcta ejecución del contrato de obra, esta interventoría solicita formalmente a la Gobernación del Magdalena se estudie la viabilidad de una prórroga en el mismo plazo del contrato de obra, de noventa (90) días a partir del 23 de abril de 2024 al 22 de julio de 2024, para el acompañamiento en la validación de la totalidad de los tramos por parte de ESSMAR E.S.P. y en el avance de las actividades de obra en los tramos objeto del contrato CO-0883-2023 de JASCOM INGENIERIA SAS según el alcance de esta Interventoria.

Esta prórroga no requiere recursos adicionales al contrato actual de Interventoria.

Cordialmente,

JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Director de Interventoría
Representante Legal

Anexo: Lo enunciado
Copia: Ing Luis Quintanilla. Supervisor. Gobernación Magdalena

Sede Principal
Av. Carrera15 # 100-69 Oficina 306
Bogota D.C. Colombia
Gerencia@terraingenierosciviles.com
Tel: (+57 1) 467 2984
Cel: (+57) 312 2968359

Panamá
Howard. Panama pacifico,
PH Mosaic Oficina 501
Panamá.
Tel: (+507) 62932756

Valencia
Carrer de les Avellanes,
14, 2ºA. 46003
España.
Tel: (+34) 663309064

Bucaramanga
Carrera 12 # 200 - 105 Santonni
Torre 3. Oficina 1103
Florida Blanca - Santander
Tel: (+7) 6951478

Medellin
Transversal 31 sur # 32b-21
Tel: (+57) 3206891182
Sogamoso
Cr 9 # 22-14
Cel: (+57) 3229451387.

TIC-GMAG-1180-118

Santa Marta, 08 de abril de 2024

Señores
GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA
Attn: ING. EFRAIN DE JESÚS VARGAS CORVACHO
Secretario de Infraestructura
Ciudad

REF: **CONTRATO CI-1180-2023. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE VIAS URBANAS POR MEDIO DE LA AUTOGESTION COMUNITARIA Y A LA REPOSICIÓN Y/O RENOVACIÓN DE REDES COMUNALES PRIORIZADAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA, MAGDALENA.**

ASUNTO: Aval solicitud de prórroga No. 2 al contrato de obra No CO-0883-2023
CONTRATISTA: JASCOM INGENIERIA SAS

Cordial saludo,

De manera atenta, y teniendo en cuenta la solicitud del contratista de obra JASCOM INGENIERIA S.A.S de una prórroga de noventa (90) días calendario a partir del 23 de abril de 2024 hasta el 22 de julio de 2024, radicada mediante la comunicación CM-COP0883-076-2024 del 05 de abril de 2024 para fines del contrato de obra No. CO-0883-2023 que tiene por objeto " REPOSICIÓN Y/O RENOVACIÓN DE REDES COMUNALES PRIORIZADAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA" justificada en lo siguiente:

> *(...) Teniendo en cuenta que las redes de acueducto y alcantarillado deben ser entregadas finalmente a la empresa prestadora de servicios ESSMAR, a la fecha se han remitido 24 diseños por nuestra parte, y a día de hoy solo se cuenta con la aprobación de 10 tramos: TRAMO 10 EL BOSQUE, TRAMO 11 EL PANTANO, TRAMO 13 SALVADOR PANTANO, TRAMO 17 NACHO VIVES, TRAMO 18 NUEVA COLOMBIA, TRAMO 19 LA ROSALIA, TRAMO 20 SAN FERNANDO, TRAMO 21 SAN PEDRO ALEJANDRINO, TRAMO 22 MAMATOCO, TRAMO 26 MIRAFLORES, dejando pendiente de aprobación de diseño de los 14 tramos restantes.(…)*

Sede Principal
Av. Carrera15 # 100-69 Oficina 305
Bogotá D.C. Colombia
Gerencia@terraingenierosciviles.com
Tel: (+57 1) 467 2984
Cel: (+57) 312 2958359

Panamá
Howard. Panamá pacífico,
PH Mosaic Oficina 501
Panamá.
Tel: (+507) 62932756

Valencia
Carrer de los Avellanes
14, 2ºA, 46003
España.
Tel: (+34) 663609664

Bucaramanga
Carrera 12 # 200 - 105 Santorini
Torre 3, Oficina 1103
Florida Blanca - Santander
Tel: (+7) 6951478

Medellin
Transversal 31 sur # 32b-21
Tel: (+57) 3206891182
Sogamoso
Cr 9 # 22-14
Cel: (+57) 3229451387

Al respecto, esta interventoría avala la solicitud del contratista de obra de una **Prórroga No. 2 por noventa (90) días hasta el 22 de julio de 2024**, conforme a lo siguiente:

- Mediante el proceso de LICITACION DE OBRA PUBLICA No. LP-008-2022, cuyo objeto es "REPOSICIÓN Y/O RENOVACIÓN DE REDES COMUNALES PRIORIZADAS", la cual está publicada en SECOP II, el contratista JASCOM INGENIERIA SAS mediante el contrato No. CO-0883-2023 tiene como alcance 26 tramos en el Anexo Técnico de obra.

- Que el contratista de obra JASCOM INGENIERIA SAS del contrato CO-0883-2023 cuyo objeto es "REPOSICIÓN Y/O RENOVACIÓN DE REDES COMUNALES PRIORIZADAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA" tiene como alcance principal la reposición y/o renovación de redes mediante los estudios y diseños que fueron revisados y remitidos a la Gobernación del Magdalena quienes radicaron al ESSMAR E.S.P el 6 de octubre de 2023 a través de correo electrónico.

- Con el objetivo de garantizar el cumplimiento y la correcta ejecución del contrato, los contratistas de obra y esta interventoría el 19 de diciembre de 2023 solicitamos formalmente a la Gobernación del Magdalena la suspensión temporal de los contratos por un término de 26 días hasta el 14 de enero de 2024.

  Que el 15 de enero de 2024 fue presentada una solicitud de prórroga a la suspensión No. 01 hasta el 3 de marzo de 2024.

  De acuerdo con la validación por parte de ESSMAR E.S.P de los primeros tramos y la disponibilidad de un supervisor técnico designado que nos permita avanzar con las actividades de obra, se definió el reinicio de los contratos CO-0883-2023 y CI-1180 de 2023 el 4 de marzo de 2024, con las siguientes aprobaciones por parte del ESSMAR E.S.P así:

Fecha del oficio	Radicado ESSMAR	Tramos aprobados
26 febrero 2024	3-2024-00879	EL PANTANO SALVADOR EL PANTANO SAN PEDRO ALEJANDRINO
26 febrero 2024	3-2024-00884	ROSALIA
04 marzo 2024	3-2024-01108	MIRAFLORES
07 marzo 2024	3-2024-01181	EL BOSQUE NACHO VIVES

Sede Principal
Av. Carrera15 # 100-69 Oficina 306
Bogotá D.C. Colombia
Gerencia@terraingenierosciviles.com
Tel: (+57 1) 467 2984
Cel: (+57) 312 2958359

Panamá
Howard. Panamá pacífico,
PH Mosaic Oficina 501
Panamá.
Tel: (+507) 62932756

Valencia
Carrer de les Avellanes,
14, 2ºA 46003
España.
Tel: (+34) 603309064

Bucaramanga
Carrera 12 # 209 - 105 Santorini
Torre 3, Oficina 1103
Floridablanca - Santander
Tel: (+7) 6951478

Medellin
Transversal 31 sur # 32b-21
Tel: (+57) 3206891182
Sogamoso
Cr 9 # 22-14
Cel: (+57) 3229451387

www.terraingenierosciviles.com

Fecha del oficio	Radicado ESSMAR	Tramos aprobados
		MAMATOCO NUEVA COLOMBIA SAN FERNANDO

Es así que, considerando que el contrato de obra CO-0883-2023 tiene plazo actual hasta el 22 de abril de 2024, y con el objetivo de garantizar el cumplimiento y la correcta ejecución del contrato de obra, esta interventoría solicita formalmente a la Gobernación del Magdalena se estudie la viabilidad de una prórroga hasta el 22 de julio de 2024 para el contrato de obra No. CO-0883-2023, con el fin de continuar con la ejecución por parte del contratista JASCOM INGENIERIA SAS en el avance de las actividades de obra en los tramos aprobados por el ESSMAR ESP hasta lograr el alcance del contrato.

Cordialmente,

JORGE HERNANDO FORERO FORERO
Representante Legal

Anexo: Un(1) Archivo PDF
Elaboró: Alejandra Rosero
Revisó: Alejandra Rosero

Copia: Ing. Luis Quintanilla. Apoyo a la Supervisor. Gobernación Magdalena

Sede Principal
Av. Carrera15 # 100-69 Oficina 306
Bogotá D.C, Colombia
Gerencia@terraingenierosciviles.com
Tel: (+57 1) 467 2994
Cel: (+57) 312 2958359

Panamá
Howard, Panamá pacífico,
PH Mosaic Oficina 501
Panamá.
Tel: (+507) 62932756

Valencia
Carrer de les Avellanes,
14, 2ºA, 46003
España.
Tel: (+34) 663309064

Bucaramanga
Carrera 12 # 200 - 105 Santorini
Torre 3, Oficina 1103
Florida Blanca - Santander
Tel: (+7) 6951478

Medellin
Transversal 31 sur # 32b-21
Tel: (+57) 3206891182
Sogamoso
Cr 9 # 22-14
Cel: (+57) 3229451387

www.terraingenierosciviles.com

JASCOM
INGENIERÍA

Santa Marta, 5 abril de 2024.

CM-COP0883-076-2024

Señores
GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA.
ING EFRAIN VARGAS CORVACHO
Secretaria de Infraestructura
Ciudad.

Señores
TERRA INGENIEROS CIVILES SAS.
Atn.: Ing. Jorge Forero
Representante Legal.
Ciudad.

Ref.: CONTRATO Nro. CO-0883-2023, DEL 15 DE AGOSTO DE 2023. "REPOSICIÓN Y/O RENOVACIÓN DE REDES COMUNALES PRIORIZADAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL DISTRITO DE SANTAMARTA"

Respetados ingenieros:

Mediante el presente oficio, JASCOM INGENIERIA SAS se permite presentar formalmente la solicitud de **ADICIÓN EN TIEMPO No. 2** para el CONTRATO No. CO-0883-2023 cuyo objeto es "REPOSICIÓN Y/O RENOVACIÓN DE REDES COMUNALES PRIORIZADAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA", de noventa (90) días calendario a partir del 23 de abril de 2024, dando esto como fecha de finalización de 22 de julio de 2024, justificado en lo siguiente:

1. A la firma JASCOM INGENIERÍA SAS, le fue adjudicado el contrato de obra No. CO-0883-2023, para desarrollar la "REPOSICIÓN Y/O RENOVACIÓN DE REDES COMUNALES PRIORIZADAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL DISTRITO DE SANTA MARTA".

2. Los frentes de obra incluidos dentro del alcance del contrato son 26, según anexo técnico, como se describen a continuación:

TRAMO	NOMBRE TRAMO	TRAMO	NOMBRE TRAMO	TRAMO	NOMBRE TRAMO
1	EL ROSARIO - GAIRA	10	EL BOSQUE	19	ROSALÍA
2	8 DE FEBRERO	11	EL PANTANO	20	SAN FERNANDO
3	LA PAZ	12	REFUGIO DE MAMATOCO	21	SAN PEDRO ALEJANDRINO
4	LUIS R CALVO	13	EL SALVADOR "EL PANTANO"	22	MAMATOCO
5	PARAISO - PANTANO	14	SECTOR GALICIA	23	URBANIZACIÓN EL RÍO
6	LOS ALCACERES	15	SECTOR LA COQUERA" GAIRA"	24	VILLA DEL RÍO 1
7	VILLA DEL CARMEN 3	16	SECTOR LOS FAROLES	25	EL PARAÍSO GAIRA
8	PARAISO - GAIRA	17	SECTOR NACHO VIVES	26	MIRAFLORES
9	VILLA DEL CARMEN 1	18	SECTOR NUEVA COLOMBIA		

CARRERA 35 # 30-10 EL REFUGIO
TEL: 3105732581
E.MAIL: jascom.ing@hotmail.com

3. Dentro del presupuesto se estableció un ítem de AJUSTES Y DISEÑOS, el cual se ha venido ejecutando a lo largo del periodo del contrato. Estos Ajustes y Diseños, deben contar con el visto bueno de la Interventoría y finalmente con la aprobación de la empresa de servicios públicos ESSMAR.

4. La primera entrega por parte de JASCOM INGENIERIA S.A.S., se dio con fecha de 18 de octubre de 2023 dirigido a la interventoría TERRA INGENIEROS CIVILES S.A.S., de los tramos **Tramo 11 Pantano, Tramo 13 Salvador Pantano** y **Tramo 21 San Pedro Alejandrino,** de la cual se generaron unas observaciones iniciales, que luego de haber sido subsanadas dio como resultado un producto para entrega a la empresa de servicios públicos ESSMAR. Tras la revisión de este primer paquete por parte de ESSMAR, se generaron unos lineamientos y especificaciones, los cuales se cumplieron para la fecha de 27 de octubre de 2023.

5. Además, se realizó una segunda entrega con los tramos: **Tramo 10 El Bosque, Tramo 15 La Coquera Gaira, Tramo 17 Nacho Vives, Tramo 18 Nueva Colombia, Tramo 19 La Rosalía, Tramo 20 San Fernando, Tramo 22 Mamatoco y Tramo 26 Miraflores,** el día 19 de diciembre de 2023.

6. Pero a la fecha de 19 de diciembre de 2023 no se contaba con la aprobación de la empresa de servicios públicos por lo cual se solicitó la **SUSPENSIÓN DEL CONTRATO No. 1,** comprendida desde el 20 de diciembre del 2023, hasta el 4 de marzo del 2024. La fecha de reinicio fue determinada debido a que por parte de ESSMAR se recibió formalmente la aprobación de los primeros tramos entregados el día 27 de febrero de 2024, mediante el RAD No. 3-2024-00879.

7. El día 26 de febrero de 2024 la empresa de servicios públicos ESSMAR, aprobó el **Tramo 19 LA ROSALIA,** mediante el oficio RAD No. 3-2024-00884. El día 4 de marzo aprobó el **Tramo 26 MIRAFLORES,** mediante el oficio RAD No. 3-2024-01108 y el 7 de marzo dio su aprobación a los tramos: **Tramo 10 EL BOSQUE, Tramo 17 NACHO VIVES, Tramo 18 NUEVA COLOMBIA, Tramo 20 SAN FERNANDO, Tramo 22 MAMATOCO.**

   El **Tramo 15 LA COQUERA GAIRA** aun no cuenta con aprobación de parte de la empresa de servicios públicos.

8. El día 24 de febrero de 2024 se realizó la entrega por parte de la Gobernación del Magdalena los siguientes tramos:
   - **Tramo 2 8 DE FEBRERO.**
   - **Tramo 4 LUIS R CALVO.**
   - **Tramo 8 PARAISO GAIRA.**

   Para los cuales se celebró mesa técnica el día 21 de marzo, pero aún no contamos con la aprobación de los mismos.

9. Mediante el oficio E-2024-002210 con fecha de 20 de marzo de 2024 la Gobernación del Magdalena entregó los siguientes tramos:
   - **Tramo 1 ROSARIO GAIRA.**
   - **Tramo 3 LA PAZ.**
   - **Tramo 5 PARAISO PANTANO.**
   - **Tramo 7 VILLA DEL CARMEN 3.**
   - **Tramo 9 VILLA DEL CARMEN 1.**
   - **Tramo 12 EL REFUGIO MAMATOCO.**

JASCOM
INGENIERÍA

- **Tramo 14 SECTOR GALICIA.**
- **Tramo 23 URBANIZACIÓN EL RIO.**
- **Tramo 25 PARAISO GAIRA.**

Para los cuales aún no se ha fijado fecha de revisión con la empresa de servicios públicos ESSMAR.

Teniendo en cuenta que las redes de acueducto y alcantarillado deben ser entregadas finalmente a la empresa prestadora de servicios ESSMAR, a la fecha se han remitido 24 diseños por nuestra parte, y a día de hoy solo se cuenta con la aprobación de 10 tramos: **TRAMO 10 EL BOSQUE, TRAMO 11 EL PANTANO, TRAMO 13 SALVADOR PANTANO, TRAMO 17 NACHO VIVES, TRAMO 18 NUEVA COLOMBIA, TRAMO 19 LA ROSALIA, TRAMO 20 SAN FERNANDO, TRAMO 21 SAN PEDRO ALEJANDRINO, TRAMO 22 MAMATOCO, TRAMO 26 MIRAFLORES**, dejando pendiente de aprobación de diseño de los 14 tramos restantes.

Por lo anteriormente expuesto, podemos deducir que el mayor porcentaje del tiempo transcurrido desde la fecha de inicio hasta el día de hoy 5 de abril de 2024, ha sido consumido por gestiones internas de un tercero que no es nuestro contratante, pero es quien avala y aprueba los **DISEÑOS** y que adicionalmente es a quien se le va a hacer realmente entrega de la reposición de las redes.

Agradecemos la atención a la presente solicitud,

Atentamente,

ELIANA MILENA PARRA BENAVIDES
Representante Legal.
Jascom Ingenieria S.A.S.

CARRERA 35 # 30-10 EL REFUGIO
TEL: 3105732581
E.MAIL: jascom.ing@hotmail.com