MEMORANDO INDIVIDUAL

No. Radicado: 2024I-VBOG-025302
Fecha: 2024-04-30 12:16:28

Para: Adriana Diaz Izquierdo
1130200 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
De: Sandra Milena Acosta Gomez
1120308 SUBGERENCIA DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

Asunto: Solicitud de revisión prorroga No 3 contrato de interventoría No. 5080 de 2023

Respetada Doctora Adriana:

De manera atenta se remite para su amable revisión la minuta de prórroga No 3 del contrato de interventoría No 5080 de 2023 suscrito con la empresa SOTA LTDA cuyo objeto es *"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 1."*.,

con el fin de agotar dicha etapa se remite la siguiente documentación:

- Formato MEPI-MN1-IN-13-FR-1 (Incluye anexos)
- Proyecto de minuta Prórroga No 3.

SOLICITUD	**ADICIÓN_____ PRÓRROGA__X__ MODIFICACIÓN _____**
CONTRATO/CONVENIO	5080 DE 2023
OBJETO	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 1
CONTRATISTA	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A., EN

		REORGANIZACIÓN	
FECHA DE INICIO **1.VALOR INICIAL** **2. ADICIÓNES** **3. VALOR ACTUAL** **4. PLAZO INICIAL** **5. PRÓRROGAS** **6. PLAZO ACTUAL** **7. SUSPENSIONES** **8. MODIFICACIONES** **9. CESIONES**		FECHA DE INICIO: 30-12-2023 VALOR INICIAL: $ 286.925.660,00 N/A VALOR ACTUAL: $ 286.925.660,00 PLAZO INICIAL: 31-12-2023 SUSPENSIÓN UNO (1): 30-12-2023 al 22-01-2024 REINICIO UNO (1): 22-01-2024 NUEVA FECHA DE VENCIMIENTO: 23-01-2024 PRÓRROGA UNO (1): 24/01/2024 al 23/03/2024 PRORROGA DOS (2): 24/03/2024 al 30/04/2024 PLAZO ACTUAL: 30-04-2024	
ANTICIPOS/PAGO ANTICIPADO		N/A	N/A
AVANCE FISICO -FINANCIERO A FECHA DEL COMITE	**PROGRAMADO %**	19.65% (avance financiero)	
	EJECUTADO %	9.61% (avance financiero)	
JUSTIFICACION AVANCE PROGRAMADO VS AVANCE EJECUTADO		Actualmente se presenta un avance financiero ejecutado del 9.61% que corresponde a las socializaciones realizadas por la interventoría con las Juntas de Acción Comunal, labores de revisión de estudios y diseños, revisión de hojas de vida, actualización de firmas de cuentas bancarias y visitas técnicas de los convenios suscritos. Este avance ejecutado corresponde a los meses de febrero y marzo 2024.	
PROCESOS SANCIONATORIOS		**CAUSA**	**ESTADO**
		N/A	N/A
GARANTIAS		**No. póliza (cumplimiento y RCE) y número de anexo ultimo tramite aprobado**	**Fecha de aprobación en SECOP**

	Póliza de Cumplimiento No. 11-44-101215227 Y No. 11-44-101215224 Anexo 4	9 de abril de 2024
CONCEPTO / MODIFICACIÓN SOLICITADA	N/A	
VALOR ADICIÓN SOLICITADA	N/A	
FECHA DE PRÓRROGA SOLICITADA	HASTA EL 21 DE JUNIO DE 2024	
CONCEPTO DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO / SUPERVISOR DEL CONTRATO O CONVENIO	Resulta necesario prorrogar el Contrato 5080 de 2023 debido a que el plazo actual es insuficiente para realizar el seguimiento técnico, administrativo, ambiental y financiero de los siguientes convenios solidarios suscritos con los Organismos de Acción Comunal: **Convenio 3804-2023:** **Objeto:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL REASENTAMIENTO HUMANO SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE TIERRALTA DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. **Fecha de Inicio:** 12/12/2023 **Fecha de Terminación:** 30/04/2023 **% Avance Estudios y Diseños:** 80% **% Programado:** 66% **% Avance de Obra:** 0% **Meta Física:** Construcción de 158 metros de Placa Huella **Actividades Ejecutadas:** Ensayo de Laboratorio CBR Subrasante tramo a intervenir, elaboración de estudios y diseños, hojas de vida y entrega de cotizaciones. **Actividades Pendientes:** Aprobación de Estudios y Diseños, definición de alcance definitivo del tramo a intervenir y construcción de 158 metros de Placa Huella estimado.	

	<u>Convenio 3887-2023:</u> **Objeto:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CARAMELO SECTOR LA LOMA, MUNICIPIO DE TIERRALTA DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. **Fecha de Inicio:** 20/12/2023 **Fecha de Terminación:** 30/04/2024 **% Avance Estudios y Diseños:** 80% **% Avance de Obra:** 0% **% Programado:** 75% **% Avance de Obra:** 0% **Meta Física:** Construcción de 171 metros de Placa Huella **Actividades Ejecutadas:** Ensayo de Laboratorio CBR Subrasante tramo a intervenir, elaboración de estudios y diseños, hojas de vida y entrega de cotizaciones. **Actividades Pendientes:** Aprobación de Estudios y Diseños, definición de alcance definitivo del tramo a intervenir y construcción de 171 metros de Placa Huella estimado **<u>Convenio 3913-2023:</u>** **Objeto:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA SAN CLEMENTE, MUNICIPIO DE TIERRALTA DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. **Fecha de Inicio:** 22/12/2023 **Fecha de Terminación:** 30/04/2024 **% Avance Estudios y Diseños:** 0% **% Avance de Obra:** 0%

	% Programado: 60% **Meta Física:** Construcción de 142 metros de Placa Huella **Actividades Ejecutadas:** Toma de ensayos de laboratorio de caracterización de material de subbase granular, elaboración de estudios y diseños, hojas de vida y entrega de cotizaciones. **Actividades Pendientes:** Aprobación de Estudios y Diseños, definición de alcance definitivo del tramo a intervenir y construcción de 142 metros de Placa Huella estimado. **<u>Convenio 3927-2023:</u>** **Objeto:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA EL TORITO, MUNICIPIO DE TIERRALTA DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. **Fecha de Inicio:** 12/012/2023 **Fecha de Terminación:** 30/04/2024 **% Avance Estudios y Diseños:** 80% **% Programado:** 60% **% Avance de Obra:** 0% **Meta Física:** Construcción de 167 metros de Placa Huella **Actividades Ejecutadas:** Ensayo de Laboratorio CBR Subrasante tramo a intervenir, elaboración de estudios y diseños, hojas de vida y entrega de cotizaciones. **Actividades Pendientes:** Aprobación de Estudios y Diseños, definición de alcance definitivo del tramo a intervenir y construcción de 167 metros de Placa Huella estimado. **<u>Convenio 3655-2023:</u>** **Objeto:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA GUARICA, MUNICIPIO DE PLANETA RICA DEL DEPARTAMENTO DE

	CORDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. **Fecha de Inicio:** 20/12/2023 **Fecha de Terminación:** 30/04/2024 **% Avance Estudios y Diseños:** 80% **% Programado:** 54% **% Avance de Obra:** 0% **Meta Física:** Construcción de 160 metros de Placa Huella **Actividades Ejecutadas:** Toma de ensayos de laboratorio, elaboración de estudios y diseños, hojas de vida y entrega de cotizaciones. **Actividades Pendientes:** Aprobación de Estudios y Diseños, definición de alcance definitivo del tramo a intervenir y construcción de 160 metros de Placa Huella estimado. **<u>Convenio 3703-2023:</u>** **Objeto:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO CIENAGA LAS MARIAS, MUNICIPIO DE BUENAVISTA DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. **Fecha de Inicio:** 12/12/2023 **Fecha de Terminación:** 30/04/2024 **% Avance Estudios y Diseños:** 80% **% Programado:** 55% **% Avance de Obra:** 0% **Meta Física:** Construcción de 161 metros de Placa Huella **Actividades Ejecutadas:** Toma de ensayos de laboratorio, elaboración de estudios y diseños, hojas de vida y entrega de cotizaciones**.** **Actividades Pendientes:** Aprobación de Estudios y Diseños, definición de alcance definitivo del tramo a intervenir y construcción

	de 161 metros de Placa Huella estimado. **<u>Convenio 3953-2023:</u>** **Objeto:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO MEJOR ESQUINA, MUNICIPIO DE BUENAVISTA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **Fecha de Inicio:** 12/12/2023 **Fecha de Terminación:** 30/04/2024 **% Avance Estudios y Diseños:** 80% **% Avance de Obra:** 0% **% Programado:** 65% **% Avance de Obra:** 0% **Meta Física:** Construcción de 167 metros de Placa Huella **Actividades Ejecutadas:** Toma de ensayos de laboratorio, elaboración de estudios y diseños, hojas de vida y entrega de cotizaciones**.** **Actividades Pendientes:** Aprobación de Estudios y Diseños, definición de alcance definitivo del tramo a intervenir y construcción de 167 metros de Placa Huella estimado. **<u>Convenio 3959-2023:</u>** **Objeto:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA COYONGO, MUNICIPIO DE BUENAVISTA DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. **Fecha de Inicio:** 12/12/2023 **Fecha de Terminación:** 30/04/2024 **% Avance Estudios y Diseños:** 80% **% Avance de Obra:** 0%

	% Programado: 60% **% Avance de Obra:** 0% **Meta Física:** Construcción de 162 metros de Placa Huella **Actividades Ejecutadas:** Toma de ensayos de laboratorio, elaboración de estudios y diseños, hojas de vida y entrega de cotizaciones**.** **Actividades Pendientes:** Aprobación de Estudios y Diseños, definición de alcance definitivo del tramo a intervenir y construcción de 162 metros de Placa Huella estimado. **BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA** **SALDO INICIAL:** $286.925.660 **SALDO ACTUAL:** $286.925.660 **ACTAS PENDIENTES DE PAGO:** 2 (febrero y marzo 2024) **SALDOS FENECIDOS:** NO HAY SALDOS FENECIDOS **SALDOS EN RESERVA:** NO HAY SALDOS EN RESERVA **SALDO EJECUTADO:** $63.576.631 **SALDO SIN EJECUTAR:** $223.349.029 En atención a que la fecha de terminación del Contrato de Interventoría se encuentra prevista para el 30 de abril de 2024, y con el fin de garantizar el seguimiento, control y vigilancia por parte de la interventoría para dar cumplimiento al objeto y alcance de los Convenios Solidarios No. 3804-2023, 3887-2023, 3913-2023, 3927-2023, 3655-2023, 3703-2023, 3953-2023 y 3959-2023; se considera viable conceder la prórroga No.3 del contrato No. 5080 de 2023 hasta el 21 de junio de 2024. Los convenios solidarios enunciados tienen fecha de terminación el 30 de abril de 2024; sin embargo, y teniendo en cuenta, que los convenios no culminan las obras en el tiempo pactado, la Territorial Córdoba está tramitando la prórroga de los Convenios No. 3804-2023 / 3887-2023 / 3913-2023 / 3927-2023 / 3655-2023 / 3703-

	2023 / 3953-2023 / 3959- 2023 hasta el 21 de junio de 2024; conforme a la Resolución No. 28 de 10 de enero de 2024. La prórroga se solicita teniendo en cuenta que a la fecha de esta solicitud los convenios solidarios se encuentran culminando la ETAPA DE REVISIÓN, que se establece en el parágrafo primero de la cláusula cuarta de los convenios, para lo cual cuentan con un plazo de 45 días calendario. Durante esta etapa los Organismos de Acción Comunal definen la dosificación de insumos y previo a la aprobación de la interventoría, ajustan el diseño de mezcla del concreto, de acuerdo con las condiciones propias del sector de ejecución de cada convenio, así como las cantidades necesarias para cada actividad, de acuerdo con los lineamientos y contenido de la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales del INSTITUTO. Así mismo durante esta etapa se obtienen datos sobre condiciones locales, características de los materiales, ensayos de laboratorio, tránsito, levantamiento topográfico, así como los conceptos de profesionales especializados de la interventoría de acuerdo con las obras a ejecutar, para garantizar su estabilidad y calidad. De acuerdo con lo expuesto, es claro indicar que el contrato de interventoría nace por la existencia de los convenios solidarios, de lo cual se establece que es inherente a este. Actualmente las OAC se encuentran en el proceso de aprobación de ajustes a los estudios y diseños, sin embargo, esta actividad se ha tomado más tiempo del requerido ya que se presentaron demoras en el trámite de cambio de firmas en los bancos y demora por parte de las OAC en la presentación de las cotizaciones para la ejecución de los estudios y diseños. Esto ha generado que aún no se pueda dar inicio a las obras. Por tal motivo, se hace necesario prorrogar el plazo de ejecución hasta el 21 de junio de 2024 del contrato de interventoría No 5080 de 2023, toda vez, que su objeto y fin principal recae en el control y vigilancia de los convenios antes referidos. De acuerdo con lo anterior, es de vital importancia contar con la interventoría para la aprobación de los diseños e iniciar la ejecución de las obras previstas en cada uno de los convenios. De igual manera, la Ley 1474 del 2011 en su artículo 85 establece “Los contratos de interventoría podrán prorrogarse por el mismo plazo

	que se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia. En tal caso el valor podrá ajustarse en atención a las obligaciones del objeto de interventoría, sin que resulte aplicable lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993.” Aunado a lo anterior, resulta pertinente indicar que el Artículo 3 de la Ley 80 de 1993 establece que son fines de la contratación estatal el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. Bajo este sentido resulta pertinente señalar, que en el marco de un relación contractual surge la necesidad que el Estado realice un seguimiento continuo para garantizar el cumplimiento de las obligaciones pactadas, la existencia de la interventoría en los contratos estatales, obedece al deber que el legislador ha impuesto a las entidades en el numeral 1º del artículo 14 de la Ley 80 (1993), en el cual se consagran los medios que ellas pueden utilizar para el cumplimiento del objeto contractual y de esta manera lograr los fines de la contratación”. Teniendo en cuenta que las actividades programadas y el plazo dado para su ejecución es superior al 30 de abril de 2024, se requiere prorrogar el Contrato No. 5080 de 2023 para garantizar la ejecución de la Interventoría técnica, administrativa, ambiental y financiera para los ocho (08) convenios solidarios suscritos entre el INVIAS y los organismos de acción comunal. La redistribución de recursos presentada no afectara la calidad del servicio de la interventoría. La solicitud de prorroga no generará sobrecostos para el INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
RESUMEN JUSTIFICACIÓN UNIDAD EJECUTORA	La Subdirección de Vías Regionales, considera viable la prórroga del Contrato de Interventoría No. 5080 de 2023 hasta el 21/06/2024, toda vez que se requiere el seguimiento y control de los convenios solidarios No. 3804-2023, 3887-2023, 3913-2023, 3927-2023, 3655-2023, 3703-2023, 3953-2023 y 3959-2023 del departamento de Córdoba; los cuales tienen fecha de vencimiento del 30 de abril de 2024. No obstante, teniendo en cuenta que los convenios solidarios se encuentran en etapa de verificación de estudios y diseños, probablemente el tiempo solicitado en esta prórroga sea insuficiente para alcanzar a realizar el

	acompañamiento total de los convenios solidarios. La prórroga solicitada resulta procedente porque es producto del ejercicio de la autonomía de la voluntad, el estatuto contractual no la prohíbe, ni establece criterios que determinen límites a esa posibilidad ni a su alcance; y como lo ha sostenido la jurisprudencia del Consejo de Estado, por ser el plazo un elemento accidental del contrato se puede modificar por acuerdo entre las partes. Se deja constancia que la presente prórroga no significa renuncia por parte del INVIAS al incumplimiento al cual haya lugar, ni tampoco conlleva novación de las obligaciones contractuales, ni condonación de la mora en que haya incurrido el contratista durante la ejecución del contrato.
GESTOR TECNICO DE PROYECTO	**DIEGO FELIPE PABON CARRILLO,** mediante Oficio con radicado INVIAS No. 2024S-VBOG-011092 del 29 de febrero de 2024.
SUPERVISOR DEL CONTRATO O CONVENIO	**ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO,** Resolución No. 427 del 21 de febrero de 2024.

Cordialmente,

Sandra Milena Acosta Gomez
SUBGERENTE DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

Proyectado Por: JUAN DAVID ISAZA GARZON
Revisado Por: FELIPE ANDRES VACA CORTES
Aprobado Por:

Copia Interna a: