ADICIÓN No. 1 AL CONTRATO DE OBRA No. 478 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2023 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE FLANDES– TOLIMA Y SOLUCIONES EMPRESARIALES RNG SAS.

CONTRATANTE	ALCALDÍA MUNICIPAL DE FLANDES TOLIMA NIT. 800.100.055-6
CONTRATISTA	SOLUCIONES EMPRESARIALES RNG S.A.S., NIT. 901.080.134-9, R.L. RONALD JAIME NIETO SOTO C.C. 11.223.100 DE GIRARDOT CUNDINAMARCA.
OBJETO:	"ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DE LA ANTIGUA CÁRCEL CON DESTINO AL ALMACÉN MUNICIPAL Y SU BODEGA".
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 293.932.096,75) M/CTE
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
PLAZO DE PROROGA No. 1	SESENTA (60) DIAS CALENDARIO
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	TRES (3) MESES Y SESENTA (60) DIAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
VALOR DE LA PRESENTE ADICIÓN No. 1	CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($146.088.537,68**)** M/CTE
VALOR FINAL DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES VEINTE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($440.020.634,43) M/CTE.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. 1:	VEINTITRÉS (23) DE ABRIL DE 2024.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL REINICIO No. 1:	TREINTA (30) DE ABRIL DE 2024.
FECHA DE TERMINACIÓN:	DOS (02) DE MAYO DE 2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ADICIÓN Y PRORROGÁ No. 1	TREINTA (30) DE ABRIL DE 2024.
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	PRIMERO (01) DE JULIO DE 2024

Entre los suscritos a saber: **ANA JUDITH GAMBOA MANTILLA**, mayor de edad, vecina y domiciliada en el Municipio de Flandes, Tolima, identificada con la cédula de ciudadanía No. 3.576.267 expedida en Girardot Cundinamarca, en su calidad de ALCALDESA DEL MUNICIPIO DE FLANDES, cargo para el cual tomo posesión el día treinta (30) de diciembre de dos mil veintitrés (2023), según consta en acta de la Notaria Única del circuito de Flandes, Tolima, en uso de las facultades y funciones contenidas en el artículo 315 de la Constitución Política, y actuando en nombre y representación del municipio con NIT 800.100.055-6, que para los efectos del presente contrato se denominarán **EL MUNICIPIO**, por una parte; y por la otra, **SOLUCIONES EMPRESARIALES RNG SAS** con **NIT** 901080134-9, Representante Legal **RONALD JAIME NIETO SOTO** identificado con la cedula de ciudadanía **11.223.100 DE GIRARDOT**, firmante del **Contrato de Obra No. 478 de 2023**, que tiene por Objeto: **"ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DE LA ANTIGUA CÁRCEL CON DESTINO AL ALMACÉN MUNICIPAL Y SU BODEGA",** convenimos realizar la presente Adición y Prorroga, previa las siguientes consideraciones:

a. Que el contrato N°478 de 2023 en la actualidad se encuentra vigente.

b. Que de acuerdo a las justificaciones presentadas por el CONTRATISTA y la solicitud del supervisor del contrato Secretario de Planeación e Infraestructura en la cual se manifiesta:

- Se requiere para ejecutar satisfactoriamente la ejecución del contrato realizar una adición al presupuesto inicialmente establecido, debido a que en el balance de cantidades de obra se incluyeron unos ítems no previstos.

- Que, debido a la entrada de la temporada de lluvias desde el mes de marzo y durante el mes de abril, se ha visto un poco afectada las actividades realizadas cotidianamente, interrumpiendo grandemente la ejecución de varias actividades.

- Que luego de aprobada la adición al contrato de obra el cual incluye mayores cantidades de obra y nuevas actividades a realizar se ve la necesidad de prorrogar el tiempo de ejecución.

  Por ende, se considera que es necesario realizar una adición presupuestal al valor del contrato, en la suma de suma **CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($146.088.537,68) M/CTE**, en la medida que es menester garantizar la continuidad y correcta ejecución de la obra a cargo del contratista.

  Teniendo en cuenta lo anterior se considera necesario prorrogar el plazo de ejecución del contrato por sesenta (60) días más, contados a partir del treinta (30) de abril del 2024, de acuerdo a lo contemplado en la Prorroga No.1, es decir el plazo de ejecución del contrato finalizaría hasta el día primero (01) de julio de 2024.

c. Que atendiendo a lo indicado por el SUPERVISOR del Contrato No. 478 del 28 de diciembre del 2023 y teniendo en cuenta el principio de responsabilidad que trata el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, las partes acuerdan:

CLAUSULA PRIMERA: Adicionar el valor del contrato en la suma **CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($146.088.537,68) M/CTE,** Quedando el valor del contrato en la suma de **CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES VEINTE MIL SEICIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS MCTE ($ 440.020.634,43).**

CLAUSULA SEGUNDA: Adicionar los siguientes ítems no previstos a la SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

CANTIDADES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No. 1						MAYORES Y MENORES CANTIDADES		CANTIDADES PRESENTE ACTA MODIFICATORIA No. 2	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UND**	**CANT**	**VR. UNIT**	**VR. TOTAL**	**CANT**	**V/TOTAL**	**CANT**	**V/TOTAL**
1	**PRELIMINARES**								
1.01	Localización y replanteo	M2	461,82	$ 9.564,00	$ 4.416.846,48		$ -	461,82	$ 4.416.846,48
1.02	Cerramiento provisional en lona	ML	131,20	$ 11.500,00	$ 1.508.800,00		$ -	131,20	$ 1.508.800,00
1.03	Excavación manual en material común (incluye retiro de sobrantes a una distancia de 5 km)	M3	52,44	$ 58.760,00	$ 3.081.632,94		$ -	52,44	$ 3.081.374,40
SUBTOTAL PRELIMINARES					**$ 9.007.279,42**		**$ -**		**$ 9.007.020,88**
2	**CIMIENTOS**								
2.01	Relleno en recebo común compactado mecánicamente	M3	92,36	$ 95.184,00	$ 8.791.194,24	93,2	$ 8.871.148,80	185,56	$ 17.662.343,04
2.02	Concreto ciclópeo de 2000 psi, 40% rajón	M3	4,83	$ 245.600,00	$ 1.186.248,00		$ -	4,83	$ 1.186.248,00
2.03	Concreto 2000 psi	M3	1,61	$ 302.500,00	$ 487.025,00		$ -	1,61	$ 487.025,00
2.04	Zapatas en concreto 3000 psi (pedestal)	M3	9,66	$ 670.100,00	$ 6.473.166,00		$ -	9,66	$ 6.473.166,00
2.05	columnas 3000 psi (pedestal)	M3	1,01	$ 950.000,00	$ 959.500,00		$ -	1,01	$ 959.500,00
2.06	Viga de amarre en concreto 3000 psi	M3	7,66	$ 719.200,00	$ 5.508.813,46	1,77	$ 1.272.984,00	9,43	$ 6.782.056,00
2.07	placa en concreto 0.10 2500 psi	M2	273,50	$ 60.235,00	$ 16.474.272,50	94,7	$ 5.704.254,50	368,20	$ 22.178.527,00
2.08	Acero figurado 60000 psi	KG	644,00	$ 7.146,00	$ 4.602.024,00	382,30	$ 2.731.915,80	1026,30	$ 7.333.939,80
2.09	Refuerzo malla electrosoldada	KG	1788,32	$ 11.508,00	$ 20.579.986,56	254	$ 2.923.032,00	2042,32	$ 23.503.018,56
SUBTOTAL CIMIENTOS					**$ 65.062.229,76**		**$ 21.503.335,10**		**$ 86.565.823,40**
3	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**								
3.01	Excavación manual en material común H=0.0-2.0 m (incluye retiro de sobrantes a una distancia de 5 km)	M3	7,20	$ 60.760,00	$ 437.472,00		$ -	7,20	$ 437.472,00
3.02	Relleno con material de sitio compactado mecánicamente	M3	1,49	$ 25.240,00	$ 37.607,60		$ -	1,49	$ 37.607,60
3.03	Red suministro PVC 1/2"	ML	12,50	$ 11.455,00	$ 143.187,50	37,00	$ 423.835,00	49,50	$ 567.022,50
3.04	Punto hidráulico PVC P/PARAL 1/2"	UN	5,00	$ 87.000,00	$ 435.000,00		$ -	5,00	$ 435.000,00
3.05	suministro instalación medidor volumétrico de 1/2"	UN	1,00	$ 485.000,00	$ 485.000,00	-1,00	$ (485.000,00)	0,00	$ -
3.06	Registro 1/2"	UN	1,00	$ 77.384,00	$ 77.384,00		$ -	1,00	$ 77.384,00
3.07	Red sanitaria PVC - S 4"	ML	56,00	$ 62.626,00	$ 3.507.056,00	10,00	$ 626.260,00	66,00	$ 4.133.316,00
3.08	Red sanitaria PVC - S 2"	ML	5,00	$ 33.672,00	$ 168.360,00		$ -	5,00	$ 168.360,00
3.09	Red sanitaria PVC - S 3"	ML	6,00	$ 46.237,00	$ 277.422,00		$ -	6,00	$ 277.422,00
3.10	caja de inspección 0.6x0.6	UN	2,00	$ 324.818,00	$ 649.636,00		$ -	2,00	$ 649.636,00
SUBTOTAL INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					**$ 6.218.125,10**		**$ 565.095,00**		**$ 6.783.220,10**
4	**MAMPOSTERIA**								
4.01	Muro en bloque de cemento Split 15x 19x39 m (incluye acero de refuerzo)	M2	0,00	$ 68.800,00	$ -		$ -	0,00	$ -

4.02	Sellado dilatación Sika Flex 1A + icopor	M	0,00	$ 12.500,00	$ -		$ -	0,00	$ -
SUBTOTAL MAMPOSTERIA					**$ -**		**$ -**		**$ -**
5	**ESTRUCTURA**								
5.01	columnas de 3000 psi	M3	6,80	$ 954.000,00	$ 6.487.200,00	5,20	$ 4.960.800,00	12,00	$ 11.448.000,00
5.02	viga aérea de 3000 psi	M3	7,30	$ 1.021.000,00	$ 7.453.300,00	4,43	$ 4.523.030,00	11,73	$ 11.976.330,00
5.03	acero figurado 60000psi	KG	1763,80	$ 7.146,00	$ 12.604.114,80	1.386,50	$ 9.907.929,00	3150,30	$ 22.512.043,80
SUBTOTAL ESTRUCTURA					**$ 26.544.614,80**		**$ 19.391.759,00**		**$ 45.936.373,80**
6	**CUBIERTA**								
6.01	Teja fibrocemento N4	M2	0,00	$ 48.000,00	$ -		$ -	0,00	$ -
6.02	Estructura metálica para teja de fibrocemento tubo estructural abierto 4"x2"z 15mm	M2	207,80	$ 75.800,00	$ 15.751.240,00	217,5	$ 16.486.500,00	425,30	$ 32.237.740,00
SUBTOTAL CUBIERTA					**$ 15.751.240,00**		**$ 16.486.500,00**		**$ 32.237.740,00**
7	**CARPINTERIA EN MADERA**								
7.01	Hoja puerta entamborada tríplex tablex 0,76 - 1 m	UN	0,00	$ 207.000,00	$ -		$ -	0,00	$ -
7.02	marco puerta y enchape, tabla chapa x 0,20 m	UN	0,00	$ 340.000,00	$ -		$ -	0,00	$ -
SUBTOTAL CARPINTERIA EN MADERA					**$ -**		**$ -**		**$ -**
8	**CARPINTERIA METALICA**								
8.01	marco para puerta en lamina calibre 18	UN	0,00	$ 196.000,00	$ -		$ -	0,00	$ -
8.02	puerta en lamina cal 18 inc. anticorrosivo	UN	0,00	$ 273.000,00	$ -		$ -	0,00	$ -
8.03	puerta cortina incluye esmalte	M2	40,00	$ 487.000,00	$ 19.480.000,00	-20,00	$ (9.740.000,00)	20,00	$ 9.740.000,00
8.04	celosía en aluminio 100 cm x 60 cm	M2	0,00	$ 264.000,00	$ -		$ -	0,00	$ -
8.05	cerramiento en malla eslabonada c 10 inc. ángulo (para el tubo estructural galvanizado 2")	M2	120,00	$ 140.000,00	$ 16.800.000,00	-120,00	$ (16.800.000,00)	0,00	$ -
SUBTOTAL CARPINTERIA METALICA					**$ 36.280.000,00**		**$ (26.540.000,00)**		**$ 9.740.000,00**
9	**APARATOS SANITARIOS**								
9.01	Suministro e instalación sanitario tanque (incluye grifería)	UN	1,00	$ 383.000,00	$ 383.000,00	1,00	$ 383.000,00	2,00	$ 766.000,00
9.02	suministro e instalación de lavamanos de colgar (incluye grifería)	UN	1,00	$ 184.000,00	$ 184.000,00	1,00	$ 184.000,00	2,00	$ 368.000,00
9.03	juegos de incrustar (incluye toallero porta rollo, jabonera, cepillera y percha simple)	UN	1,00	$ 157.000,00	$ 157.000,00	1,00	$ 157.000,00	2,00	$ 314.000,00
9.04	Suministro e instalación de orinal de llave (incluye grifería)	UN	1,00	$ 504.000,00	$ 504.000,00		$ -	1,00	$ 504.000,00
SUBTOTAL APARATOS SANITARIOS					**$ 1.228.000,00**		**$ 724.000,00**		**$ 1.952.000,00**
10	**INSTALACIONES ELECTRICAS**								
10.01	Salida toma doble PVC completa	UN	14,00	$ 70.380,00	$ 985.320,00	8,00	$ 563.040,00	22,00	$ 1.548.360,00
10.02	salida lampara toma PVC completa	UN	15,00	$ 72.831,00	$ 1.092.465,00	8,00	$ 582.648,00	23,00	$ 1.675.113,00
10.03	salida tv PVC completa	UN	3,00	$ 97.182,00	$ 291.546,00		$ -	3,00	$ 291.546,00
10.04	tablero parciales 12 circuitos incluye tacos de 30 A	UN	1,00	$ 529.000,00	$ 529.000,00		$ -	1,00	$ 529.000,00
10.05	Lampara 2x32 bajo placa lamina lateral industrial	UN	6,00	$ 98.000,00	$ 588.000,00	10,00	$ 980.000,00	16,00	$ 1.568.000,00

10.06	Lampara a prueba de humedad tipo tortuga	UN	0,00	$ 57.000,00	$ -		$ -	0,00	$ -
10.07	Línea a tierra tablero general (varilla Weill)	UN	1,00	$ 347.000,00	$ 347.000,00		$ -	1,00	$ 347.000,00
10.08	Acometida aérea 10 m PVC	UN	1,00	$ 463.000,00	$ 463.000,00	-1,00	$ (463.000,00)	0,00	$ -
SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS					**$ 4.296.331,00**		**$ 1.662.688,00**		**$ 5.959.019,00**
INP	**ITEMS NO PREVISTO ACTA MODIFICATORIA No. 1**								
INP-1	Alistado pisos 1:3, e=0.04	M2	248,00	$ 30.000,00	$ 7.440.000,00	35	$ 1.050.000,00	283,00	$ 8.490.000,00
INP-2	Muro en bloque N 5	M2	278,70	$ 52.914,00	$ 14.747.131,80	385,20	$ 20.382.472,80	663,90	$ 35.129.604,60
INP-3	Pañete liso muros 1:4 E; 1.5 cm	M2	380,00	$ 23.404,00	$ 8.893.520,00	771,38	$ 18.053.377,52	1151,38	$ 26.946.897,52
INP-4	Vinilo sobre pañete 2 manos	M2	820,00	$ 8.200,00	$ 6.724.000,00	823,12	$ 6.749.584,00	1643,12	$ 13.473.584,00
INP-5	Baldosa cerámica piso-pared 20x20 calidad primera	M2	6,00	$ 73.000,00	$ 438.000,00	3,00	$ 219.000,00	9,00	$ 657.000,00
INP-6	Teja en lámina galvanizada cal 26 pintada	M2	207,80	$ 54.000,00	$ 11.221.200,00	217,5	$ 11.745.000,00	425,30	$ 22.966.200,00
INP-7	Canal en lámina Galvanizada cal. 22 DS =90	ML	14,88	$ 68.000,00	$ 1.011.840,00	17,00	$ 1.156.000,00	31,88	$ 2.167.840,00
INP-8	Puerta en lámina cal 18 inc. Anticorrosivo	M2	16,40	$ 274.000,00	$ 4.493.600,00	4,40	$ 1.205.600,00	20,80	$ 5.699.200,00
INP-9	Demolición de muro en mampostería 25 cm	M2	675,82	$ 21.200,00	$ 14.327.456,02			675,82	$ 14.327.456,02
INP-10	Ventana lámina calibre 18 inc. anticorrosivo	M2	8,74	$ 167.175,00	$ 1.461.109,50	4	$ 668.700,00	12,74	$ 2.129.809,50
SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTO ACTA MODIFICATORIA No. 1					**$ 70.757.857,32**		**$ 61.229.734,32**		**$ 131.987.591,64**
INP	**ITEMS NO PREVISTO ACTA MODIFICATORIA No. 2**								
INP-11	Vidrio transparente 6 mm	M2		$ 84.219,00	$ -	3	$ 252.657,00	3,00	$ 252.657,00
INP-12	Suministro e instalación de concertina d:45 cm	ML		$ 34.193,00	$ -	112,42	$ 3.843.977,06	112,42	$ 3.843.977,06
INP-13	Descapote a máquina E=0.20 m	M2		$ 1.859,00	$ -	325,00	$ 604.175,00	325,00	$ 604.175,00
INP-14	Cañuela concreta 2000 psi 0.20x0.12	ML		$ 35.930,00	$ -	32,00	$ 1.149.760,00	32,00	$ 1.149.760,00
INP-15	Manto fiberglass 600x1	M2		$ 39.642,00	$ -	82,00	$ 3.250.644,00	82,00	$ 3.250.644,00
INP-16	Reflector Led 200W Luz Blanca 10500Lm Ip65	UN		$ 248.031,00	$ -	4,00	$ 992.124,00	4,00	$ 992.124,00
INP-17	Panel Led Sobre Circular 1350 Lúmenes 18W Luz Fría	UN		$ 42.232,00	$ -	2,00	$ 84.464,00	2,00	$ 84.464,00
INP-18	Acometida aérea 10 m galvanizada incluye Caja para medidor bifásico	UN		$ 1.286.800,00	$ -	1,00	$ 1.286.800,00	1,00	$ 1.286.800,00
INP-19	Tubería PVC Conduit 3/4" incluye cableado	ML		$ 24.186,00	$ -	63,50	$ 1.535.811,00	63,50	$ 1.535.811,00
INP-20	Cargue y retiro de escombro a botadero certificado	M3		$ 29.167,00	$ -	207,95	$ 6.065.362,66	207,95	$ 6.065.362,66
INP-21	Cerradura de entrada principal	UN		$ 150.554,00	$ -	8,00	$ 1.204.432,00	8,00	$ 1.204.432,00
INP-22	Marco para puerta en lamina cal 18 - 0.8	UN		$ 197.189,00	$ -	8,00	$ 1.577.512,00	8,00	$ 1.577.512,00
SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTO ACTA MODIFICATORIA No. 2					**$ -**		**$ 21.847.718,72**		**$ 21.847.718,72**
TOTAL, COSTOS DIRECTOS					**$ 235.145.677,40**		**$ 116.870.830,14**		**$ 352.016.507,54**
ADMINISTRACION			**19%**		**$ 44.677.678,71**		**$ 22.205.457,73**		**$ 66.883.136,43**
IMPREVISTOS			**1%**		**$ 2.351.456,77**		**$ 1.168.708,30**		**$ 3.520.165,08**
UTILIDAD			**5%**		**$ 11.757.283,87**		**$ 5.843.541,51**		**$ 17.600.825,38**
TOTAL, AIU			**25%**		**$ 58.786.419,35**		**$ 29.217.707,54**		**$ 88.004.126,89**
VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA					**$ 293.932.096,75**		**$ 146.088.537,68**		**$ 440.020.634,43**

CLAUSULA TERCERA: La adición de que trata el presente acuerdo de voluntades, se cancelará con cargo:

RUBRO / FUENTE	NOMBRE	VALOR
2.3.2.02.02.009	**GOBIERNO:** **UNIDAD EJECUTORA:** 1-Administracion central **SECTOR:** 45-GOBIERNO TERRITORIAL **PROGRAMA:** 4599-Fortalecimiento a la Gestión y Dirección de la Administración Publica Territorial. **CPC:** 91119-Otros Servicios de la Administración Pública n.c.p. **META:** 215-Implementar un programa para el fortalecimiento de la gestión administrativa del Municipio. **PROYECTO:** 202473275001-Fortalecimiento Institucional para una Gestión Administrativa y Operativa de Manera Eficiente Moderna Transparente y Tecnológica del Municipio de Flandes Tolima. **FUENTE:** 110101-LIBRE DE IMPUESTOS.	$ 100.000.000,00
2.3.2.02.02.009	**GOBIERNO:** **UNIDAD EJECUTORA:** 1-Administracion central **SECTOR:** 45-GOBIERNO TERRITORIAL **PROGRAMA:** 4599-Fortalecimiento a la Gestión y Dirección de la Administración Pública Territorial. **CPC:** 91119-Otros Servicios de la Administración Pública n.c.p. **META:** 215-Implementar un programa para el fortalecimiento de la gestión administrativa del Municipio. **PROYECTO:** 202473275001-Fortalecimiento Institucional para una Gestión Administrativa y Operativa de Manera Eficiente Moderna Transparente y Tecnológica del Municipio de Flandes Tolima. **FUENTE:** 260101-ONCE DOC. SGP LIBRE DESTINACION	$ 46.088.537,68
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**Número:**	**2024000374**
	Fecha:	**29 DE ABRIL DE 2.024**
	Valor:	**$ 146.088.537,68 MONEDA LEGAL.**

PARÁGRAFO: El certificado de disponibilidad presupuestal relacionado se afectará para la presente Adición en la suma de **CIENTO CUARENTA Y SEIS MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($146.088.537,68) M/CTE,** Este monto equivale al valor de la Adición. El Registro Presupuestal se hará por dicho valor, atendiendo el cumplimiento del principio de anualidad según el cual la afectación presupuestal está comprendida entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de la vigencia 2024.

CLAUSULA CUARTA: Sobre el valor de la adición de que trata el presente acuerdo de voluntades, el contratista cancelará el valor de las estampillas que, conforme a los acuerdos expedidos por el Honorable Concejo Municipal, deben asumir todas las personas naturales y jurídicas que celebren contratos con el Municipio de Carmen de Apicalá Tolima.

CLAUSULA QUINTA: Prorrogar el plazo inicial del Contrato No. 478 del 28 de diciembre del 2023, por sesenta (60) días más, contados a partir del a partir del tres (03) de mayo del 2024, de acuerdo a lo contemplado en la Prorroga No.1, es decir el plazo de ejecución del contrato finalizaría hasta el día primero (01) de julio de 2024.

CLAUSULA QUINTA: El contratista garantizara la ampliación de pólizas de ser necesario.

CLAUSULA SEXTA: El Contrato No. 478 del 28 de diciembre del 2023, se mantendrá en lo demás inalterable.

La presente acta se suscribe por los que en ella intervinieron, a los treinta (30) días del mes de abril del año dos mil veinticuatro (2024) en el municipio del Flandes, Departamento del Tolima.

POR EL MUNICIPIO

ORIGINAL FIRMADO
ANA JUDITH GAMBOA MANTILLA
Alcaldesa Municipal

POR EL CONTRATISTA

ORIGINAL FIRMADO
SOLUCIONES EMPRESARIALES RNG S.A.S.
NIT 901.080.134-9
RONALD JAIME NIETO SOTO
C.C. 11.223.100 de Girardot
CONTRATISTA

SUPERVISOR

ORIGINAL FIRMADO
ING. CARLOS ALBEIRO VEGA HERRERA
Secretario de Planeación e Infraestructura
Supervisor Contrato de Obra No. 478 ce 2023

Elaboro: *Carlos A. Vega Herrera.*
Secretario de Planeación e Infraestructura

Reviso: *Leo Nathaly Bravo Ramírez.*
Abogada Contratista