## Suspensión del Contrato No. 23000708-H4.

| | |
|---|---|
| ***NÚMERO DE CONTRATO*** | No. 23000708-H4. |
| ***CLASE DE CONTRATO*** | Obra. |
| ***CONTRATANTE*** | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL |
| ***CONTRATISTA*** | CONSORCIO MYM-AZIMUTH - Nit. 901.736.033-0 |
| ***OBJETO*** | 33400C1136 MANTENER LA INFRAESTRUCTURA DEL AERÓDROMO LADO AIRE DEL AEROPUERTOJUAN CASIANO SOLIS DE GUAPI |
| ***VALOR INICICIAL*** | $ 120.524.466,00 Incluido IVA sobre la utilidad. |
| **VALOR ADICIONAL** | N/A |
| **VALOR FINAL** | $ 120.524.466,00 Incluido IVA sobre la utilidad. |
| ***PLAZO INICIAL*** | Hasta Máximo El 23 De Diciembre De 2023. |
| ***Suspensión No.3*** | Hasta el 31 de mayo de 2024 |
| ***CDP*** | 8723 (23/05/2023) |
| ***RP*** | 63823 (09/08/2023) |
| **FECHA LEGALIZACIÓN** | 15 de agosto de 2023. |
| **FECHA DE INICIO** | 23 de agosto de 2023. |
| **FECHA DE TERMINACION** | Hasta Máximo el 31 de mayo de 2024. |

En el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de la ciudad de Palmira a los (3) días del mes de mayo de 2024, se reunieron ***KARENA MEDINA PAYAN,*** obrando en calidad de contratista ***CONSORCIO MYM-AZIMUTH - Nit. 901.736.033-0.***, VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO, en calidad de supervisora y ordenadora del gasto, con el objeto de aprobar LA SUSPENSION del Contrato No. 23000708-H4, de acuerdo a los siguientes puntos:

### CONSIDERANDO:

1. Que con fecha **2 de mayo de 2024** se solicitó a la Dirección regional de occidente una **suspensión del contrato No.23000708-H4,** por parte del contratista de obra.

2. Que la Dirección Regional aprobó la solicitud teniendo en cuenta los argumentos presentados por el contratista de obra. (Documentos Adjuntos – **oficio de aprobación de suspensión)**

3. Que dada la solicitud descrita en oficio cuyo asunto: **SOLICITUD DE SUSPENSION** es necesario suspender el contrato hasta tanto la Entidad pueda emitir el NOTAM de cierre del aeropuerto para poder ejecutar las actividades del contrato.

4. Que las cantidades de obra contratadas por la entidad con el contratista ***CONSORCIO MYM-AZIMUTH - Nit. 901.736.033-0,*** de acuerdo con la evaluación del Supervisor de las Obras requeridas, no tiene ninguna modificación y esto se sustentará en el desarrollo del contrato No. 23000708-H4.

5. Que el contratista ***CONSORCIO MYM-AZIMUTH - Nit. 901.736.033-0.*** junto con la Supervisión procedieron a revisar los soportes de la solicitud.
6. 
7. Que se anexan a la presente los documentos que sustentan la suspensión del contrato

Dado lo anterior las partes

**ACUERDAN:**

1. Que las presentes modificaciones quedan consignadas en el acta de aprobación de la suspensión del contrato No. 23000708-H4 y en el OTRO SI numero 3 una vez se reinicie la ejecución y el plazo contractual.
2. El Contratista de obra no realizará ninguna reclamación a la entidad, sobre el contrato que se modifica mediante esta acta, en sus cantidades e ítems, incluyendo lucro cesante y/o daño emergente y/o mayor permanencia de equipos en el sitio de la obra.
3. Que el contratista se compromete a ampliar y mantener vigentes las garantías del contrato y a reajustar el valor asegurado.

En constancia de lo anterior se firma la presente por quienes en ella intervienen.

**CONSORCIO MYM-AZIMUTH**
KARENA MEDINA PAYAN
CONTRATISTA

**VICTORIA EUGENIA MURILLO POLO**
U.A.E. DE AERONAUTICA CIVIL
DIRECTORA REGIONAL OCCIDENTE