DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA DEPARTAMENTAL

RESOLUCION DE ADJUDICACION: 0224 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 | VIVIENDA TIPO DIMENSIONES 6.00 mts x 10,76 mts | CONSTRUCTOR: SERPROCAS S.A.S

FECHA DE INICIACION E INTERVENCION: 26 DE DICIEMBRE DE 2023 | REPORTE A CORTE DE: 04 ABRIL 2024 A 18 ABRIL 2024 | MUNICIPIO: PORE

ITEM	ACTIVIDADES		TOTAL			1. ALVAREZ OSCAR ORLANDO		2. CELIS CESAR ORLANDO		4. CORREDOR OROS KAROLL YURITHZA		5. CRUZ MECHE JACINTO		6. FIGUEREDO GUANAY NELFA YEDITH		7. FONSECA TORRES FLOR ALBA		8. FUENTES PATIÑO PEDRO LUIS		9. SIGUA COBA AYDA YAMILE		10. SILVA PATIÑO YINA KATERINE		11. TARACHE PINTO JOSE FERNANDO	
	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDADES	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANTIDAD EJECUTADA	%	CANTIDAD EJECUTADA	%	CANTIDAD EJECUTADA	%	CANTIDAD EJECUTADA	%	CANTIDAD EJECUTADA	%	CANTIDAD EJECUTADA	%	CANTIDAD EJECUTADA	%	CANTIDAD EJECUTADA	%	CANTIDAD EJECUTADA	%	CANTIDAD EJECUTADA	%	CANTIDAD EJECUTADA	%
1,1	Replanteo mano de obra "Arquitectonico"	M2	63,19	$ 6.552,00	$ 414.020,88	63,19	100,00%	63,19	100,00%	63,19	100,00%	63,19	100,00%	63,19	100,00%	63,19	100,00%	63,19	100,00%	63,19	100,00%	63,19	100,00%	63,19	100,00%	63,19	100,00%
2,1	Excavacion a mano en material comun	M3	8,94	$ 49.202,00	$ 439.865,88	8,94	100,00%	8,94	100,00%	8,94	100,00%	8,94	100,00%	8,94	100,00%	8,94	100,00%	8,94	100,00%	8,94	100,00%	8,94	100,00%	8,94	100,00%	8,94	100,00%
3,1	Concreto ciclopeo de resistencia 3000 psi	M3	4,88	$ 604.228,00	$ 2.948.632,64	4,88	100,00%	4,88	100,00%	4,88	100,00%	4,88	100,00%	4,88	100,00%	4,88	100,00%	4,88	100,00%	4,88	100,00%	4,88	100,00%	4,88	100,00%	4,88	100,00%
3,2	Relleno con material sub base triturada tamaño maximo 2", compactado para áreas pequeñas de cimentación con transporte	M3	11,45	$ 144.129,00	$ 1.650.277,05	11,45	100,00%	11,45	100,00%	11,45	100,00%	11,45	100,00%	11,45	100,00%	11,45	100,00%	11,45	100,00%	11,45	100,00%	11,45	100,00%	11,45	100,00%	11,45	100,00%
3,3	Viga de amarre para cimentacion en concreto de 3000 Psi	M3	2,74	$ 969.372,00	$ 2.656.079,28	2,74	100,00%	2,74	100,00%	2,74	100,00%	2,74	100,00%	2,74	100,00%	2,74	100,00%	2,74	100,00%	2,74	100,00%	2,74	100,00%	2,74	100,00%	2,74	100,00%
3,4	Acero de Refuerzo Grado 60	KG	875,83	$ 8.674,00	$ 7.596.949,42	788,25	90,00%	788,25	90,00%	788,25	90,00%	788,25	90,00%	788,25	90,00%	788,25	90,00%	788,25	90,00%	788,25	90,00%	788,25	90,00%	788,25	90,00%	788,25	90,00%
4,1	Placa base en concreto 3000 psi e=0.10 m reforzada con malla Q-5 de 6 mm	M2	57,38	$ 129.916,00	$ 7.454.580,08	28,69	50,00%	28,69	50,00%	28,69	50,00%	28,69	50,00%	28,69	50,00%	28,69	50,00%	28,69	50,00%	28,69	50,00%	28,69	50,00%	28,69	50,00%	28,69	50,00%
4,2	Alistado de pisos e= 0.04 m, en mortero 1:3	M2	40,98	$ 33.319,00	$ 1.365.412,62	20,49	50,00%	20,49	50,00%	20,49	50,00%	20,49	50,00%	20,49	50,00%	20,49	50,00%	20,49	50,00%	20,49	50,00%	20,49	50,00%	20,49	50,00%	20,49	50,00%
5,1	Columna en concreto de resistencia 3000 psi	M3	1,59	$ 1.194.909,00	$ 1.899.905,31	1,59	100,00%	1,59	100,00%	1,59	100,00%	1,59	100,00%	1,59	100,00%	1,59	100,00%	1,59	100,00%	1,59	100,00%	1,59	100,00%	1,59	100,00%	1,59	100,00%
5,2	Viga aerea en concreto de resistencia 3000 psi	M3	1,50	$ 1.351.114,00	$ 2.026.671,00	1,50	100,00%	1,50	100,00%	1,50	100,00%	1,50	100,00%	1,50	100,00%	1,50	100,00%	1,50	100,00%	1,50	100,00%	1,50	100,00%	1,50	100,00%	1,50	100,00%
5,3	Viga cinta de 0.12 x 0.12 m en concreto de resistencia 3000 Psi	ML	51,24	$ 39.394,00	$ 2.018.548,56	51,24	100,00%	51,24	100,00%	51,24	100,00%	51,24	100,00%	51,24	100,00%	51,24	100,00%	51,24	100,00%	51,24	100,00%	51,24	100,00%	51,24	100,00%	51,24	100,00%
5,4	Viga canal, en concreto impermeabilizado 3000 psi	M3	0,42	$ 1.556.244,00	$ 653.622,48	0,42	100,00%	0,42	100,00%	0,42	100,00%	0,42	100,00%	0,42	100,00%	0,42	100,00%	0,42	100,00%	0,42	100,00%	0,42	100,00%	0,42	100,00%	0,42	100,00%
5,5	Losa maciza elevada en concreto de 3000 psi, e= 0.15 m.	M2	3,70	$ 163.707,00	$ 605.715,90	3,70	100,00%	3,70	100,00%	3,70	100,00%	3,70	100,00%	3,70	100,00%	3,70	100,00%	3,70	100,00%	3,70	100,00%	3,70	100,00%	3,70	100,00%	3,70	100,00%
6,1	Muro en bloque No. 5 arcilla estandar de 0.12 m (30 x 12 x 20)	M2	154,35	$ 82.273,00	$ 12.698.837,55	154,35	100,00%	154,35	100,00%	154,35	100,00%	154,35	100,00%	154,35	100,00%	154,35	100,00%	154,35	100,00%	154,35	100,00%	154,35	100,00%	154,35	100,00%	154,35	100,00%
6,2	Muro en ladrillo tolete comun 0.12 m (12 x 24.5 x 6)	M2	1,95	$ 97.340,00	$ 189.813,00	1,95	100,00%	1,95	100,00%	1,95	100,00%	1,95	100,00%	1,95	100,00%	1,95	100,00%	1,95	100,00%	1,95	100,00%	1,95	100,00%	1,95	100,00%	1,95	100,00%
7,1	Pañete liso (allanado) muros 1:3, incluye filos y dilataciones	M2	234,54	$ 33.424,00	$ 7.839.264,96	117,27	50,00%	117,27	50,00%	117,27	50,00%	117,27	50,00%	117,27	50,00%	117,27	50,00%	117,27	50,00%	117,27	50,00%	117,27	50,00%	117,27	50,00%	117,27	50,00%
7,2	Impermeabilización placas/viga canal con sikatecho E (4 capas) + sikafelt (2 capas) + 1 capa de alumol	M2	15,33	$ 94.265,00	$ 1.445.082,45	7,67	50,00%	7,67	50,00%	7,67	50,00%	7,67	50,00%	7,67	50,00%	7,67	50,00%	7,67	50,00%	7,67	50,00%	7,67	50,00%	7,67	50,00%	7,67	50,00%
7,3	Enchape fachada tableta	M2	5,75	$ 54.857,00	$ 315.427,75		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
7,4	Graniplast esgrafiado fachada	M2	7,25	$ 33.472,00	$ 242.672,00		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
7,5	Pintura Vinilo interior sobre pañete 3 manos	M2	202,23	$ 16.584,00	$ 3.353.715,18		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
8,1	Ventana en lamina cold rolled calibre 18, pintada e instalada, con vidrio incoloro 4 mm . Suministro e instal. REVISAR	M2	6,84	$ 376.659,00	$ 2.576.347,56		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
8,2	Ventana tipo persiana fija en lámina cold rolled cal. 18 Instal.	M2	2,48	$ 274.661,00	$ 681.159,28	2,48	100,00%	2,48	100,00%	2,48	100,00%	2,48	100,00%	2,48	100,00%	2,48	100,00%	2,48	100,00%	2,48	100,00%	2,48	100,00%	2,48	100,00%	2,48	100,00%
8,3	Puerta en lamina cold rolled calibre 18 pintada con anticorrosivo, esmalte, incluye marco. Suministro e instal	M2	10,08	$ 836.991,00	$ 8.436.869,28	10,08	100,00%	10,08	100,00%	10,08	100,00%	10,08	100,00%	10,08	100,00%	10,08	100,00%	10,08	100,00%	10,08	100,00%	10,08	100,00%	10,08	100,00%	10,08	100,00%
9,1	Correa metalica en perfil estructural rectangular 100 x 40 x 2 mm, con anticorrosivo, esmalte e instalacion.	ML	60,00	$ 78.023,00	$ 4.681.380,00	60,00	100,00%	60,00	100,00%	60,00	100,00%	60,00	100,00%	60,00	100,00%	60,00	100,00%	60,00	100,00%	60,00	100,00%	60,00	100,00%	60,00	100,00%	60,00	100,00%
9,2	Teja en fibrocemento No.6. Suministro e Instal.	M2	10,98	$ 51.324,00	$ 563.537,52	10,98	100,00%	10,98	100,00%	10,98	100,00%	10,98	100,00%	10,98	100,00%	10,98	100,00%	10,98	100,00%	10,98	100,00%	10,98	100,00%	10,98	100,00%	10,98	100,00%
9,3	Teja en fibrocemento No 8. Suministro e Instal.	M2	14,64	$ 50.617,00	$ 741.032,88	14,64	100,00%	14,64	100,00%	14,64	100,00%	14,64	100,00%	14,64	100,00%	14,64	100,00%	14,64	100,00%	14,64	100,00%	14,64	100,00%	14,64	100,00%	14,64	100,00%
9,4	Teja en fibrocemento No.10. Suministro e Instal.	M2	36,60	$ 50.160,00	$ 1.835.856,00	36,60	100,00%	36,60	100,00%	36,60	100,00%	36,60	100,00%	36,60	100,00%	36,60	100,00%	36,60	100,00%	36,60	100,00%	36,60	100,00%	36,60	100,00%	36,60	100,00%
9,5	Teja en fibrocemento No.4. Suministro e Instal.	M2	7,32	$ 45.335,00	$ 331.852,20	7,32	100,00%	7,32	100,00%	7,32	100,00%	7,32	100,00%	7,32	100,00%	7,32	100,00%	7,32	100,00%	7,32	100,00%	7,32	100,00%	7,32	100,00%	7,32	100,00%
10,1	Punto agua fria PVC 1/2"	UND	6,00	$ 82.679,00	$ 496.074,00	6,00	100,00%	6,00	100,00%	6,00	100,00%	6,00	100,00%	6,00	100,00%	6,00	100,00%	6,00	100,00%	6,00	100,00%	6,00	100,00%	6,00	100,00%	6,00	100,00%
10,2	Tuberia presion PVC RDE 9 1/2". Suministro e instal.	ML	22,22	$ 7.941,00	$ 176.449,02	22,22	100,00%	22,22	100,00%	22,22	100,00%	22,22	100,00%	22,22	100,00%	22,22	100,00%	22,22	100,00%	22,22	100,00%	22,22	100,00%	22,22	100,00%	22,22	100,00%
10,3	Tuberia presion PVC RDE 11 3/4". Suministro e instal.	ML	4,20	$ 10.605,00	$ 44.541,00	4,20	100,00%	4,20	100,00%	4,20	100,00%	4,20	100,00%	4,20	100,00%	4,20	100,00%	4,20	100,00%	4,20	100,00%	4,20	100,00%	4,20	100,00%	4,20	100,00%
10,4	Registro globo en bronce tipo pesado Ø=1/2". Suministro e Instal.	UND	1,00	$ 131.859,00	$ 131.859,00	1,00	100,00%	1,00	100,00%	1,00	100,00%	1,00	100,00%	1,00	100,00%	1,00	100,00%	1,00	100,00%	1,00	100,00%	1,00	100,00%	1,00	100,00%	1,00	100,00%
10,5	Tanque elevado 500 lts con conexion y distribucion PVC de 1/2" y 1". Suministro e instal.	UND	1,00	$ 1.038.431,00	$ 1.038.431,00	1,00	100,00%	1,00	100,00%	1,00	100,00%	1,00	100,00%	1,00	100,00%	1,00	100,00%	1,00	100,00%	1,00	100,00%	1,00	100,00%	1,00	100,00%	1,00	100,00%
10,6	Tuberia sanitaria PVC 4". Suministro e instal.	ML	11,10	$ 53.057,00	$ 588.932,70	11,10	100,00%	11,10	100,00%	11,10	100,00%	11,10	100,00%	11,10	100,00%	11,10	100,00%	11,10	100,00%	11,10	100,00%	11,10	100,00%	11,10	100,00%	11,10	100,00%
10,7	Tuberia sanitaria PVC 3". Suministro e instal.	ML	3,80	$ 38.798,00	$ 147.432,40	3,80	100,00%	3,80	100,00%	3,80	100,00%	3,80	100,00%	3,80	100,00%	3,80	100,00%	3,80	100,00%	3,80	100,00%	3,80	100,00%	3,80	100,00%	3,80	100,00%
10,8	Tuberia sanitaria PVC 2". Suministro e instal.	ML	6,46	$ 28.223,00	$ 182.320,58	6,46	100,00%	6,46	100,00%	6,46	100,00%	6,46	100,00%	6,46	100,00%	6,46	100,00%	6,46	100,00%	6,46	100,00%	6,46	100,00%	6,46	100,00%	6,46	100,00%
10,9	Punto desagüe sanitario pvc 2"	UND	4,00	$ 69.210,00	$ 276.840,00	4,00	100,00%	4,00	100,00%	4,00	100,00%	4,00	100,00%	4,00	100,00%	4,00	100,00%	4,00	100,00%	4,00	100,00%	4,00	100,00%	4,00	100,00%	4,00	100,00%
10,10	Punto desagüe sanitario pvc 3" con sifon	UND	2,00	$ 149.353,00	$ 298.706,00	2,00	100,00%	2,00	100,00%	2,00	100,00%	2,00	100,00%	2,00	100,00%	2,00	100,00%	2,00	100,00%	2,00	100,00%	2,00	100,00%	2,00	100,00%	2,00	100,00%
10,11	Punto desagüe sanitario pvc 4"	UND	1,00	$ 170.224,00	$ 170.224,00	1,00	100,00%	1,00	100,00%	1,00	100,00%	1,00	100,00%	1,00	100,00%	1,00	100,00%	1,00	100,00%	1,00	100,00%	1,00	100,00%	1,00	100,00%	1,00	100,00%
10,12	Bajante A.LL. PVC 4"	ML	2,80	$ 64.654,00	$ 181.031,20	2,80	100,00%	2,80	100,00%	2,80	100,00%	2,80	100,00%	2,80	100,00%	2,80	100,00%	2,80	100,00%	2,80	100,00%	2,80	100,00%	2,80	100,00%	2,80	100,00%
10,13	Tubería A.LL. PVC 4"	ML	16,00	$ 49.924,00	$ 798.784,00	16,00	100,00%	16,00	100,00%	16,00	100,00%	16,00	100,00%	16,00	100,00%	16,00	100,00%	16,00	100,00%	16,00	100,00%	16,00	100,00%	16,00	100,00%	16,00	100,00%
10,14	Caja de inspeccion 60 x 60	UND	2,00	$ 453.957,00	$ 907.914,00	2,00	100,00%	2,00	100,00%	2,00	100,00%	2,00	100,00%	2,00	100,00%	2,00	100,00%	2,00	100,00%	2,00	100,00%	2,00	100,00%	2,00	100,00%	2,00	100,00%
10,15	Meson en acero inoxidable 152 x 52 cm. 4 puestos gas poceta a la derecha con grifería monocontrol tipo cascade de Corona. Suministro e Instal.	UND	1,00	$ 1.048.577,00	$ 1.048.577,00		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
11,1	Sanitario avanti plus blanco de Corona o similar, instalado	UND	1,00	$ 434.752,00	$ 434.752,00		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
11,2	Ducha prysma conjunto individual (tipo cromada)	UND	1,00	$ 61.855,00	$ 61.855,00		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%

DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA DEPARTAMENTAL

RESOLUCION DE ADJUDICACION: 0224 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2023 | VIVIENDA TIPO DIMENSIONES 6.00 mts x 10,76 mts | CONSTRUCTOR: SERPROCAS S.A.S

FECHA DE INICIACION E INTERVENCION: 26 DE DICIEMBRE DE 2023 | REPORTE A CORTE DE: 04 ABRIL 2024 A 18 ABRIL 2024 | MUNICIPIO: PORE

ITEM	ACTIVIDADES		TOTAL			1. ALVAREZ OSCAR ORLANDO		2. CELIS CESAR ORLANDO		4. CORREDOR OROS KAROLL YURITHZA		5. CRUZ MECHE JACINTO		6. FIGUEREDO GUANAY NELFA YEDITH		7. FONSECA TORRES FLOR ALBA		8. FUENTES PATIÑO PEDRO LUIS		9. SIGUA COBA AYDA YAMILE		10. SILVA PATIÑO YINA KATERINE		11. TARACHE PINTO JOSE FERNANDO	
	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDADES	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANTIDAD EJECUTADA	%	CANTIDAD EJECUTADA	%	CANTIDAD EJECUTADA	%	CANTIDAD EJECUTADA	%	CANTIDAD EJECUTADA	%	CANTIDAD EJECUTADA	%	CANTIDAD EJECUTADA	%	CANTIDAD EJECUTADA	%	CANTIDAD EJECUTADA	%	CANTIDAD EJECUTADA	%
11,3	Lavamanos colgar blanco milano o similar con Grifería monocontrol cromada Dakar Media de Corona o similar (incluye kit desagüe sifón regulación griflex). Suministro e instal	UND	1,00	$ 422.364,00	$ 422.364,00		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
11,4	Juego de Incrustaciones para baño tipo economico (3 piezas). Suministro e instal.	UND	1,00	$ 105.509,00	$ 105.509,00		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
11,5	Lavadero prefabricado de 60 x 80. Suministro e instal.	UND	1,00	$ 284.225,00	$ 284.225,00		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
11,6	Llave jardín Ø= 1/2" tipo pesado. Suministro e Instal.	UND	1,00	$ 50.194,00	$ 50.194,00		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
12,1	Bajante zunchada a poste conformada por: Tubo galvanizado 1", uniones galvanizadas, boquilla, y curva galvanizada, hebillas y cinta bandit. Suministro e instalacion	UND	1,00	$ 419.032,00	$ 419.032,00												0,00%		0,00%						
12,2	Caja para medidor de energia, incluye: un medidor bifasico trifilar y breaker totalizador 2x20A, sistema de puesta a tierra. Suministr e Instalacion	UND	1,00	$ 1.219.100,00	$ 1.219.100,00												0,00%		0,00%						
12,3	Acometida en baja tension en conductor 2x8+8 AWG CU concentrico 600 V 90°C XLPE-PVC. Suministro e instalacion	ML	10,00	$ 33.748,00	$ 337.480,00	5,00	50,00%	5,00	50,00%	5,00	50,00%	5,00	50,00%	5,00	50,00%	5,00	50,00%	5,00	50,00%	5,00	50,00%	5,00	50,00%	5,00	50,00%
12,4	Tablero monofasico de 6 circuitos con puerta. Suministro e instalacion	UND	1,00	$ 239.946,00	$ 239.946,00	1,00	100,00%	1,00	100,00%	1,00	100,00%	1,00	100,00%	1,00	100,00%	1,00	100,00%	1,00	100,00%	1,00	100,00%	1,00	100,00%	1,00	100,00%
12,5	Cortacircuito termomagnetico de 1x(10A-60A), 120/240 V, 10kA, enchufable. Suministro e instalacion	UND	4,00	$ 32.660,00	$ 130.640,00	2,00	50,00%	2,00	50,00%	2,00	50,00%	2,00	50,00%	2,00	50,00%	2,00	50,00%	2,00	50,00%	2,00	50,00%	2,00	50,00%	2,00	50,00%
12,6	Salida para interruptor sencillo, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plastica 5800, terminales PVC y readecuación de muro.	UND	3,00	$ 114.818,00	$ 344.454,00	3,00	100,00%	3,00	100,00%	3,00	100,00%	3,00	100,00%	3,00	100,00%	3,00	100,00%	3,00	100,00%	3,00	100,00%	3,00	100,00%	3,00	100,00%
12,7	Salida para interruptor triple, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plastica 5800, terminales PVC y readecuación de muro.	UND	2,00	$ 156.238,00	$ 312.476,00	2,00	100,00%	2,00	100,00%	2,00	100,00%	2,00	100,00%	2,00	100,00%	2,00	100,00%	2,00	100,00%	2,00	100,00%	2,00	100,00%	2,00	100,00%
12,8	Salida para tomacorriente doble con polo a tierra. Incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre aislado, caja plastica 5800 o 2400, terminales de derivación, no incluye aparato	UND	8,00	$ 131.919,00	$ 1.055.352,00	4,00	50,00%	4,00	50,00%	4,00	50,00%	4,00	50,00%	4,00	50,00%	4,00	50,00%	4,00	50,00%	4,00	50,00%	4,00	50,00%	4,00	50,00%
12,9	Tomacorriente doble 15A 125V con polo a tierra grado residencil. Suministro e instalacion	UND	8,00	$ 16.003,00	$ 128.024,00	4,00	50,00%	4,00	50,00%	4,00	50,00%	4,00	50,00%	4,00	50,00%	4,00	50,00%	4,00	50,00%	4,00	50,00%	4,00	50,00%	4,00	50,00%
12,1	Salida para tomacorriente doble con polo a tierra GFCI 15 A - 125 V, incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre aislado, caja plastica 5800 o 2400, terminales de derivación, incluye aparato	UND	4,00	$ 243.338,00	$ 973.352,00	2,00	50,00%	2,00	50,00%	2,00	50,00%	2,00	50,00%	2,00	50,00%	2,00	50,00%	2,00	50,00%	2,00	50,00%	2,00	50,00%	2,00	50,00%
12,1	Salida para iluminacion en techo, incluye tuberia PVC conduit 1/2", cable de cobre THWN N° 12, accesorios, cajas de paso	UND	10,00	$ 135.907,00	$ 1.359.070,00	5,00	50,00%	5,00	50,00%	5,00	50,00%	5,00	50,00%	5,00	50,00%	5,00	50,00%	5,00	50,00%	5,00	50,00%	5,00	50,00%	5,00	50,00%
12,12	Modulo LED redondo 18W, 110 V de incrustar. Incluye: clavija de caucho y elementos de fijación. Suministro e instalacion	UND	10,00	$ 53.733,00	$ 537.330,00	**5,00**	50,00%	**5,00**	50,00%	**5,00**	50,00%	**5,00**	50,00%	**5,00**	50,00%	**5,00**	50,00%	**5,00**	50,00%	**5,00**	50,00%	**5,00**	50,00%	**5,00**	50,00%
13,10	Enchape piso en ceramica duropiso 33.8 x 33.8. Suministro e Instal.	M2	40,98	$ 90.245,00	$ 3.698.240,10		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
13,20	Enchape pared león 25x35 cm blanco de corona o similar	M2	14,94	$ 76.552,00	$ 1.143.686,88		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
13,3	Guardaescoba en ceramica duropiso 33 x 7 cm. Suministro e instalacion	ML	43,35	$ 19.816,00	$ 859.023,60		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
	VALOR TOTAL				**$ 98.267.350,00**	**$ 69.960.140,12**	**71,19%**	**$ 69.960.140,12**	**71,19%**	**$ 69.960.140,12**	**71,19%**	**$ 69.960.140,12**	**71,19%**	**$ 69.960.140,12**	**71,19%**	**$ 69.960.140,12**	**71,19%**	**$ 69.960.140,12**	**71,19%**	**$ 69.960.140,12**	**71,19%**	**$ 69.960.140,12**	**71,19%**	**$ 69.960.140,12**	**71,19%**	**$ 69.960.140,12**	**71,19%**

La presente acta de cantidades fue realizada por el Apoyo a la Supervision de la ejecuccion de los subsidios otorgados mediante la Resolucion 0224 del 22 de diciembre de 2023.

Se anexan las fichas de seguimiento tecnico individual de cada beneficiario.

Realizo: Francisco Alberto Sandoval Olaya

CPSP 2484 del 2023.

DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA DEPARTAMENTAL							
RESOLUCION DE ADJUDICACION: 0224 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2023				VIVIENDA TIPO DIMENSIONES 6.00 mts x 10,76 mts		CONSTRUCTOR: SERPROCAS S.A.S	
FECHA DE INICIACION E INTERVENCION: 26 DE DICIEMBRE DE 2023				REPORTE A CORTE DE: 04 MARZO 2024 A 03 ABRIL 2024		MUNICIPIO: PORE	
ITEM	ACTIVIDADES		TOTAL			3. CHAPARRO TARACHE KAREN LILIANA	
	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDADES	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANTIDAD EJECUTADA	%
1,1	Replanteo mano de obra "Arquitectonico"	M2	73,65	$ 6.552,00	$ 482.554,80	73,65	100,00%
2,1	Excavacion a mano en material comun	M3	9,66	$ 49.202,00	$ 475.291,32	9,66	100,00%
3,1	Concreto ciclopeo de resistencia 3000 psi	M3	5,27	$ 604.228,00	$ 3.184.281,56	5,27	100,00%
3,2	Relleno con material sub base triturada tamaño maximo 2", compactado para áreas pequeñas de cimentación con transporte	M3	13,63	$ 144.129,00	$ 1.964.478,27	13,63	100,00%
3,3	Viga de amarre para cimentacion en concreto de 3000 Psi	M3	2,96	$ 969.372,00	$ 2.869.341,12	2,96	100,00%
3,4	Acero de Refuerzo Grado 60	KG	921,58	$ 8.674,00	$ 7.993.784,92	921,58	100,00%
4,1	Placa base en concreto 3000 psi e=0.10 m reforzada con malla Q-5 de 6 mm	M2	67,52	$ 129.916,00	$ 8.771.928,32	33,76	50,00%
4,2	Alistado de pisos e= 0.04 m, en mortero 1:3	M2	48,10	$ 33.319,00	$ 1.602.643,90	24,05	50,00%
5,1	Columna en concreto de resistencia 3000 psi	M3	1,59	$ 1.194.909,00	$ 1.899.905,31	1,59	100,00%
5,2	Viga aerea en concreto de resistencia 3000 psi	M3	1,63	$ 1.351.114,00	$ 2.202.315,82	1,63	100,00%
5,3	Viga cinta de 0.12 x 0.12 m en concreto de resistencia 3000 Psi	ML	55,30	$ 39.394,00	$ 2.178.488,20	55,30	100,00%
5,4	Viga canal, en concreto impermeabilizado 3000 psi	M3	0,48	$ 1.556.244,00	$ 746.997,12	0,48	100,00%
5,5	Losa maciza elevada en concreto de 3000 psi, e= 0.15 m.	M2	3,72	$ 163.707,00	$ 608.990,04	3,72	100,00%
6,1	Muro en bloque No. 5 arcilla estandar de 0.12 m (30 x 12 x 20)	M2	161,33	$ 82.273,00	$ 13.273.103,09	161,33	100,00%
6,2	Muro en ladrillo tolete comun 0.12 m (12 x 24.5 x 6)	M2	1,95	$ 97.340,00	$ 189.813,00	1,95	100,00%
7,1	Pañete liso (allanado) muros 1:3, incluye filos y dilataciones	M2	252,42	$ 33.424,00	$ 8.436.886,08	126,21	50,00%
7,2	Impermeabilización placas/viga canal con sikatecho E (4 capas) + sikafelt (2 capas) + 1 capa de alumol	M2	18,29	$ 94.265,00	$ 1.724.106,85	9,15	50,00%
7,3	Enchape fachada tableta	M2	7,42	$ 54.857,00	$ 407.038,94		0,00%
7,4	Graniplast esgrafiado fachada	M2	7,39	$ 33.472,00	$ 247.358,08		0,00%
7,5	Pintura Vinilo interior sobre pañete 3 manos	M2	214,27	$ 16.584,00	$ 3.553.499,57		0,00%
8,1	Ventana en lamina cold rolled calibre 18, pintada e instalada, con vidrio incoloro 4 mm . Suministro e instal. REVISAR	M2	6,84	$ 376.659,00	$ 2.576.347,56		0,00%
8,2	Ventana tipo persiana fija en lámina cold rolled cal. 18 Instal.	M2	2,48	$ 274.661,00	$ 681.159,28	2,48	100,00%
8,3	Puerta en lamina cold rolled calibre 18 pintada con anticorrosivo, esmalte, incluye marco. Suministro e instal	M2	11,30	$ 836.991,00	$ 9.457.998,30	11,30	100,00%
9,1	Correa metalica en perfil estructural rectangular 100 x 40 x 2 mm, con anticorrosivo, esmalte e instalacion.	ML	69,70	$ 78.023,00	$ 5.438.203,10	69,70	100,00%
9,2	Teja en fibrocemento No.6. Suministro e Instal.	M2	12,76	$ 51.324,00	$ 654.894,24	12,76	100,00%
9,3	Teja en fibrocemento No 8. Suministro e Instal.	M2	17,01	$ 50.617,00	$ 860.995,17	17,01	100,00%
9,4	Teja en fibrocemento No.10. Suministro e Instal.	M2	42,52	$ 50.160,00	$ 2.132.803,20	42,52	100,00%
9,5	Teja en fibrocemento No.4. Suministro e Instal.	M2	8,50	$ 45.335,00	$ 385.347,50	8,50	100,00%
10,1	Punto agua fria PVC 1/2"	UND	6,00	$ 82.679,00	$ 496.074,00	6,00	100,00%
10,2	Tuberia presion PVC RDE 9 1/2". Suministro e instal.	ML	21,80	$ 7.941,00	$ 173.113,80	22,22	101,93%
10,3	Tuberia presion PVC RDE 11 3/4". Suministro e instal.	ML	4,20	$ 10.605,00	$ 44.541,00	4,20	100,00%
10,4	Registro globo en bronce tipo pesado Ø=1/2". Suministro e Instal.	UND	1,00	$ 131.859,00	$ 131.859,00	1,00	100,00%
10,5	Tanque elevado 500 lts con conexion y distribucion PVC de 1/2" y 1". Suministro e instal.	UND	1,00	$ 1.038.431,00	$ 1.038.431,00	1,00	100,00%
10,6	Tuberia sanitaria PVC 4". Suministro e instal.	ML	11,32	$ 53.057,00	$ 600.605,24	11,32	100,00%
10,7	Tuberia sanitaria PVC 3". Suministro e instal.	ML	4,02	$ 38.798,00	$ 155.967,96	4,02	100,00%
10,8	Tuberia sanitaria PVC 2". Suministro e instal.	ML	7,50	$ 28.223,00	$ 211.672,50	7,50	100,00%
10,9	Punto desagüe sanitario pvc 2"	UND	4,00	$ 69.210,00	$ 276.840,00	4,00	100,00%
10,10	Punto desagüe sanitario pvc 3" con sifon	UND	2,00	$ 149.353,00	$ 298.706,00	2,00	100,00%
10,11	Punto desagüe sanitario pvc 4"	UND	1,00	$ 170.224,00	$ 170.224,00	1,00	100,00%
10,12	Bajante A.LL. PVC 4"	ML	2,80	$ 64.654,00	$ 181.031,20	2,80	100,00%
10,13	Tubería A.LL. PVC 4"	ML	16,00	$ 49.924,00	$ 798.784,00	16,00	100,00%
10,14	Caja de inspeccion 60 x 60	UND	2,00	$ 453.957,00	$ 907.914,00	2,00	100,00%
10,15	Meson en acero inoxidable 152 x 52 cm. 4 puestos gas poceta a la derecha con grifería monocontrol tipo cascade de Corona. Suministro e Instal.	UND	1,00	$ 1.048.577,00	$ 1.048.577,00		0,00%
11,1	Sanitario avanti plus blanco de Corona o similar, instalado	UND	1,00	$ 434.752,00	$ 434.752,00		0,00%
11,2	Ducha prysma conjunto individual (tipo cromada)	UND	1,00	$ 61.855,00	$ 61.855,00		0,00%

DIRECCION TECNICA DE VIVIENDA DEPARTAMENTAL

RESOLUCION DE ADJUDICACION: 0224 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2023	VIVIENDA TIPO DIMENSIONES 6.00 mts x 10,76 mts	CONSTRUCTOR: SERPROCAS S.A.S
FECHA DE INICIACION E INTERVENCION: 26 DE DICIEMBRE DE 2023	REPORTE A CORTE DE: 04 MARZO 2024 A 03 ABRIL 2024	MUNICIPIO: PORE

ITEM	ACTIVIDADES		TOTAL			3. CHAPARRO TARACHE KAREN LILIANA	
	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDADES	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANTIDAD EJECUTADA	%
11,3	Lavamanos colgar blanco milano o similar con Grifería monocontrol cromada Dakar Media de Corona o similar (incluye kit desagüe sifón regulación griflex). Suministro e instal	UND	1,00	$ 422.364,00	$ 422.364,00		0,00%
11,4	Juego de Incrustaciones para baño tipo economico (3 piezas). Suministro e instal.	UND	1,00	$ 105.509,00	$ 105.509,00		0,00%
11,5	Lavadero prefabricado de 60 x 80. Suministro e instal.	UND	1,00	$ 284.225,00	$ 284.225,00		0,00%
11,6	Llave jardín Ø= 1/2" tipo pesado. Suministro e Instal.	UND	1,00	$ 50.194,00	$ 50.194,00		0,00%
12,1	Bajante zunchada a poste conformada por: Tubo galvanizado 1", uniones galvanizadas, boquilla, y curva galvanizada, hebillas y cinta bandit. Suministro e instalacion	UND	1,00	$ 419.032,00	$ 419.032,00		
12,2	Caja para medidor de energia, incluye: un medidor bifasico trifilar y breaker totalizador 2x20A, sistema de puesta a tierra. Suministr e Instalacion	UND	1,00	$ 1.219.100,00	$ 1.219.100,00		
12,3	Acometida en baja tension en conductor 2x8+8 AWG CU concentrico 600 V 90°C XLPE-PVC. Suministro e instalacion	ML	10,00	$ 33.748,00	$ 337.480,00	5,00	50,00%
12,4	Tablero monofasico de 6 circuitos con puerta. Suministro e instalacion	UND	1,00	$ 239.946,00	$ 239.946,00	1,00	100,00%
12,5	Cortacircuito termomagnetico de 1x(10A-60A), 120/240 V, 10kA, enchufable. Suministro e instalacion	UND	4,00	$ 32.660,00	$ 130.640,00	2,00	50,00%
12,6	Salida para interruptor sencillo, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plastica 5800, terminales PVC y readecuación de muro.	UND	3,00	$ 114.818,00	$ 344.454,00	3,00	100,00%
12,7	Salida para interruptor triple, linea decorativa incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre, caja plastica 5800, terminales PVC y readecuación de muro.	UND	2,00	$ 156.238,00	$ 312.476,00	2,00	100,00%
12,8	Salida para tomacorriente doble con polo a tierra. Incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre aislado, caja plastica 5800 o 2400, terminales de derivación, no incluye aparato	UND	8,00	$ 131.919,00	$ 1.055.352,00	4,00	50,00%
12,9	Tomacorriente doble 15A 125V con polo a tierra grado residencil. Suministro e instalacion	UND	8,00	$ 16.003,00	$ 128.024,00	4,00	50,00%
12,1	Salida para tomacorriente doble con polo a tierra GFCI 15 A - 125 V, incluye: tubo PVC tipo pesado 1/2", cable de cobre aislado, caja plastica 5800 o 2400, terminales de derivación, incluye aparato	UND	4,00	$ 243.338,00	$ 973.352,00	2,00	50,00%
12,1	Salida para iluminacion en techo, incluye tuberia PVC conduit 1/2", cable de cobre THWN N° 12, accesorios, cajas de paso	UND	10,00	$ 135.907,00	$ 1.359.070,00	5,00	50,00%
12,12	Modulo LED redondo 18W, 110 V de incrustar. Incluye: clavija de caucho y elementos de fijación. Suministro e instalacion	UND	10,00	$ 53.733,00	$ 537.330,00	5,00	50,00%
13,10	Enchape piso en ceramica duropiso 33.8 x 33.8. Suministro e Instal.	M2	48,12	$ 90.245,00	$ 4.342.589,40		0,00%
13,20	Enchape pared león 25x35 cm blanco de corona o similar	M2	14,97	$ 76.552,00	$ 1.145.983,44		0,00%
13,3	Guardaescoba en ceramica duropiso 33 x 7 cm. Suministro e instalacion	ML	46,32	$ 19.816,00	$ 917.877,12		0,00%
	VALOR TOTAL				**$ 106.356.500,00**	**$ 76.595.126,86**	**72,02%**

La presente acta de cantidades fue realizada por el Apoyo a la Supervision de la ejecuccion de los subsidios otorgados mediante la Resolucion 0224 del 22 de diciembre de 2023.
Se anexan las fichas de seguimiento tecnico individual de cada beneficiario.

Realizo: Francisco Alberto Sandoval Olaya
CPSP 2484 del 2023.